კალენდარული გეგმა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ნორმების კრებ.	დროის ნორმა კაც/სთ			ოპერაციის ხანგრძ. მსთ. დღე	
					ერთ.	კოეფ.	საერთო		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები							3	3
2	სამუშაო უბნის ელ. ობარაბება	მ.მ	500	E23-4-4	0.038	1.69	32.1	4.0	2.0
3	უბან №2-ზე ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა	კვ.მ	35	E6-1	0.71		24.9	3.1	1.6
4	უბან №2-ზე ძანის ჩამოწმენდა	კუბ.მ	12	E36-2-43	2.1		25.2	3.2	1.6
5	ჩამოწმენდილი ძანის გატანა მდვიმიდან მცურავი პლატფორმით	კუბ.მ	15.6						2.1
6	უბან №2-ზე ანკერული სამაბრის მოწყობა	ცალი	37	29-94-6	3.246		120.1	15.0	15.0
7	უბან №2-ზე ინვენტარული ხარაჩოების დაშლა	კვ.მ	35	E6-1	0.59		20.7	2.6	1.3
8	უბან №1-ზე ყორეწყობის დაშლა	კუბ.მ	1	4.3-52	5.4		5.4	0.7	0.7
9	უბან №1-ზე ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა	კვ.მ	30	E6-1	0.71		21.3	2.7	1.3
10	უბან №1-ზე ძანის ჩამოწმენდა	კუბ.მ	6	E36-2-43	2.1		12.6	1.6	1.6
11	უბან №1-ზე ძანის დამუშავება რკ. ბეტონის სვეტების მოსაწყობად	კუბ.მ	4	E36-2-43	2.1		8.4	1.1	1.1
12	უბან №1-ზე რკინაბეტონის თაღის მოსაწყობად ღარის ამოშრა/ამოტეხა	კუბ.მ	3.5				32.0	4.0	4.0
13	ჩამოწმენდილი ძანის პერიოდული გატანა მდვიმიდან	კუბ.მ	18.85						7.3
14	არმატურის ბადის მოწყობა სვეტებისთვის	ტ	0.571		28	1.2	19.2	2.4	2.4
15	უბან №1-ზე რკინაბეტონის სვეტების დაბეტონება	კუბ.მ	2.68		10.62	1.2	34.2	4.3	2.1
16	არმატურის ბადის მოწყობა თაღისთვის	ტ	0.889		28	1.2	29.9	3.7	3.7
17	უბან №1-ზე რკინაბეტონის თაღის დაბეტონება	კუბ.მ	3.12		10.62	1.2	39.8	5.0	2.5
18	უბან №1-ზე ინვენტარული ხარაჩოების დაშლა	კვ.მ	30	E6-1	0.59		17.7	2.2	1.1
19	ჩამოვარდნილი ლოდის დაშლა	kub.m	8	E36-2-43	2.1		16.8	2.1	2.1
20	ჩამოვარდნილი ლოდის გატანა გვერაბიდან	კუბ.მ	10.4						3.0
21	სამუშაო ადგილის დასუფთავება								1



საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი			პრომეთეს მღვიმეში დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის (რეაბილიტაცია-გაძლიერება) მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების პროექტი		
პრ. მეთვალ. ინჟინერი	მ. ბერაია		კალენდარული გეგმა		
მეთაურები	მ. ჯაფარიძე				
			ფორმატი	ფურცლის №	სულ ფურც.	მასშტაბი	თარიღი
			A-3	4		-	2016 წ.