გ ე ნ გ ე გ მ ა

მ1:500



მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოების დასახელება	თვე / დღე	1	2	3	4	5
			25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	25	1 / 25				
2	ქვაბულის დამუშავება, ფუძის მოწყობა	25		1 / 25			
3	I სართულის ლითონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა, გადახურვა	25			1 / 25		
4	მოპირკეთების სამუშაოები, საინჟინრო ქსელების მოწყობა	25				1 / 25	
5	ფასადის სამუშაოები	25				1 / 25	
-	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამუშაოების დასრულება	25					1 / 25

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოჯლებულ ვარიანტში,
2. მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორია მდებარეობს ქ.თბილისში, სოფელ ლილოში ტერიტორიაზე, პროექტით გათვალისწინებულია ერთ სართულიან არსებულ შენობაზე მიშენება, შენობა გეგმაში სწორკუთხა ფორმისაა, შენობის კონსტრუქცია - ლითონის ჯარჯასი, შენობის საძირკველი _ მონოლითური რკ.ბეტონის, კედლები და სახურავი სენდვიჩ პანელებით, კიბეები _ მონოლითური, რკინაბეტონის, ლიფტის შახტა _ მონოლითური რკ.ბეტონის, ჯარჯასის შევსება და ტიხრები _ აგურით, სახურავი _ ბრტყელი გადახურვა მონოლითური რკ.ბეტონის, ბოლოს იგეგმება ტერიტორიის კეთილმოწყობა,
3. საპროექტო ობიექტის მშენბლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების -СНиП-1.04.03-85 მიხედვით, აღნიშნული სამუშაოების გათვალისწინებით მშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 5 თვე.
4. პირველ ეტაპზე ტერიტორია შემოიღობება და განთავსდება დროებითი ნაგებობები, შემდეგ ეტაპზე მოხდება ქვაბულის სამუშაოების წარმოება და ფუძის მოწყობა, ნულოვანი ციკლის სამუშაოების შემდეგ მოხდება I სართულის ლითონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა ეტაპების გათვალსიწინებით, შენობის ჯარჯასის დასრულების ბოლოს მოეწყობა შენობის სახურავი, შენობის მშენებლობის დასრულების შემდგომი პერიოდი დაეთმობა დარჩენილი სამუშაოების დასრულებას, კერძოდ: ჯარ-ფანჯრების მოწყობას, საინჟინრო ქსელების, მოპირკეთების სამუშაოებსა და ფასადის სამუშაოებს, ბოლო პერიოდში კი მოხდება ტერიტორიის კეთილმოწყობა. სამშენებლო მასალების მიწოდება მოხდება ქუჩის მხრიდან ეტაპობრივად მშენებლობის პერიოდების გათვალისწინებით,
5. სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით მოხდება საპროექტო ქსელებიდან. სამშენებლო მოედნიდან ნაგავი გატანილ იქნას ეტაპობრივად,
6. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია საამშენებლო ნორმებისა და წესების СНиП-III-4-80* <<უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში>>.

მითითებანი

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;
2. აპრძალულ იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;
3. ტერიტორია შემოიღობოს დროებითი ღობით;
4. დროებითი ნაგებობების განთავსების ადგილი დაზუსტდეს ადგილზე;
5. ს/სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გამოყენებულ იქნას მობილური ამწე საავტომობილო სვლაზე;
7. ქვაბულის გრუნტი მიღებულ იქნას გეოლოგის მიერ;
8. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;
9. მასალების მიღება მოხდება ქუჩის მხრიდან ეტაპობრივად მშენებლობის ეტაპების გათვალისწინებით;
10. სამშენებლო ნაგავი ეტაპობრივად გატანილ იქნას მოედნიდან;

ფორმატი A-3	დაკვეთის №
თბილისი 2013წ.	195/2013

ექსპლიკაცია:
1. არქივის დამატებითი შენობა
2. არქივის არსებული შენობა შენობა
3. ბეტონის ბაქანი
4. ბეტონის მოაირწყვლა
---
5. ღია საწყობი
6. დახურული ფარდული
7. მომუშავეთა ოთახი

პირობითი აღნიშვნები:
- დროებითი ღობე
- დროებითი ნაგებობები
- პროექტორი
- შესასვლელი

პროექტის სახელწოდება

საერთო სასამართლოების ცენტრალური არქივის შენობის დამატებითი საცავი

შპს "ახალი საქალაქმშენმაროექტი"

Pasted Image #11.jpg

ალ. ყაზბეგის გამზ. №2 / კ. გამსახურდიას გამზ. №34
Phone: (995 32) 37 52 26

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
გან.უფრ.		ვ. ცუხიშვილ
შეასრულა		თ. ზარქუა

დასახელება	მასშტაბი
მშენებლობის ორგანიზაცია განმარტებითი ბარათი, გენგეგმა, მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	1:500

სტადია	ფურცელი	ფურცლებ
მპ	მო-1	1