კალენდარული გრაფიკი

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორენის საჯარო სკოლა 2019წ.

90 დღე

#	შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზო-მილება	რაოდენ ობა	I თვე				II თვე				III თვე			
1	2	3	4	6	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		მოსამზადებელი სამუშაოები														
1	46-30-2	ხის იატაკის დემონტაჟი	მ2	85,28												
2	11-11-3	ქვიშა-ხრეშოვანის ჩაყრა და გამკვრივება	მ3	16,70												
3	11-3-1	ჰიდროიზოლიაციაის მოწყობა.	მ2	85,28												
4	11-8-2	მოჭიმვის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ2	85,28												
5	15-168-3	კედლების შეფითხნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ.	მ2	249,25												
6	11-27-6	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით.	მ2	101,84												
7	34-59-7	შეკიდული ჭერის მოწყობა ამსტრონგის ფილით პერფორირებული 600x600x10 მმ (კომპლექტი	მ2	85,28												
8	21-26-2	ლუმინესცენტური სანათი მონტაჟ ოთხნათურიანი 4X36vt	ცალი	16,00												
9	21-22-1	ალუმინის სადენი კვეთით მონტაჟი 2X10.0 მმ2.	გრძ/მ	50,00												
10	21"-7-1	კარადა რგინის გ/მ 24 ადგილი გასაღებით მონტაჟი.	ცალი	1,00												
11	21-23-4	ავტომატური გამომრთველით 63 ა მონტაჟი.	ცალი	24,00												
12	21-16-2	ვინილპლასტის მილის მონტაჟი დ=32 მმ;	გრძ/მ	115,00												
13	21-22-1	სპილენძის სადენი კვეთით მონტაჟი.ლ=115მ;/2X4.0მმ2; ლ=200მ;/2X2.5მმ2;	გრძ/მ	315,00												
14	21-23-6	საშტეფსელური როზეტი მონტაჟი.	ცალი	18,00												
15	21-23-1	ჩამრთველის მონტაჟი.	ცალი	20,00												
16	15-156-3	ფასადის კედლების შეფითხნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ.	მ2	82,86												
17	1-80-3	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით,	მ3	5,20												
18	11-11-3	ქვიშა-ხრეშოვანის ჩაყრა და გამკვრივება	მ3	5,20												
19	11-8-1	მოჭიმვის მოწყობა სისქით 10 სმ (5,20 მ3)	მ2	51,72												
20	12-8-4	წყალსადინარისა მილების აშყობა და დაკიდება, გამაგრება კედლთან.	გრძ/მ	52,15												
21	15-164-8	ღობის, კარების, ხის ნავესის, შეღებვა ზეთოვანის საღებავით ორჯერ;	მ2	111,52												
22	10-20-1	კარების რემონტი	მ2	3,00												
23	10-9-3	გადახურვის კონსტრუქციის მოწყობა.	მ2	17,00												
		ობიექტის დასუფთავება														
		საბოლოო შემოწმება														

პრეტენდენტის დასახელება: ..... ხელმოწერა