თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ოქროს საწმისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის შემოკავების სამუშაოების

კალენდარული გრაფიკი

NN	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო	კალენდარული დღეები																																სამუშაოების ჯამური ღირებულება
1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	#			
	ღობე 60 გრძ.მ																																		
1	გრუნტის დამუშავება ხელით ლენტური ფუნდამეტის მოსაწყობად ავთოთვითმცლელზე დატვირთვით																																		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად ავთოთვითმცლელზე დატვირთვით																																		
3	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში																																		
4	ღორღის ბალიშის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ																																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლის და ცოკოლის კედლების მოწყობა B22,5 ბეტონით																																		
6	მავთულბადის ღობის მოწყობა ლითონის დგარებზე (60 გრძ.მ)																																		
7	ლითონის მილკვადრატების ღობის კუტიკარის მოწყობა																																		
8	ლითონის ღობის და ჭიშკრების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ																																		
	ბეტონის საფარის მოწყობა																																		
1	ტერიტორიის შევსება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით დატკეპვნით																																		
2	საფუძვლის მოწყობა ღორღით (10-40მმ), სისქით 10 სმ																																		

3	ბეტონის საფარის მოწყობა B 22,5 ბეტონით, სისქით 10 სმ																																	
	ხიდბოგირი																																	
1	დაზიანებული რკინა ბეტონის ხიდბოგირის დემონტაჟი																																	
1	დაზიანებული რკინა ბეტონის მილების დემონტაჟი 3 ცალი																																	
2	გრუნტის დამუშავება საპროექტო ნიშნულამდე გრუნტის გვერდზე მიყრით																																	
4	მილების ქვეშ ხრეშის ფენილის მოწყობა დატკეპვნით 1,2X0,1X4																																	
5	d-1000მმ რკინა-ბეტონის მილების მონტაჟი l=1.0მ 4 ცალი																																	
4	ხიდ-ბოგირის სათავისების მოწყობა																																	
6	მილხიდის ზედაპირის და გვერდულის შევსება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით დატკეპვნით																																	
1	არხის ამოწმენდა 1,0მ3 მოცულობის ექსკავატორით გვერდზე მიყრით 585 გრძ/მ																																	
2	ეკსკავატორის ტრანსპორტირება																																	
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდნობა განსახორციელებლი სამუშაოების მიხედვით																																	
	გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალსწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შეობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახდი.																																	