საგადახდო მოთხოვნა #00609 *(დამტკიცებული ხაზინაში)*

სახაზინო კოდი	33 04 02 02 01	დასახელება	კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებები		
ვალდებულების #	0138	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; უნომრო; 13/09/2013	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2822	თანხა ლარებში	25,344.57	თანხა სიტყვით	ოცდახუთი ათას სამასორმოცდაოთხი ლარი და ორმოცდაჩვიდმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			204562311		
დასახელება	სსიპ – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			404417975		
დასახელება	შპს შპს ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი				
მიმღების ბანკის კოდი			TBCBGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE02TB7858636080100002		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ატენის სიონის კედლების სტრუქტურული გამაგრებისა და კონსერვაციის სამუშაოები ხელშ 3/173 25,07,2013წ				

GEORGIA STATE TREASURY 1995

18/09/2013

ტრანზაქცია განხორციელებულია

,,ვამტკიცებ"
შპს ,,ხელოვნების ნიმუშთა
კონსერვაციის ცენტრის"-ს
დირექტორი

------------------- გ. კუპრაშვილი

,,ვამტკიცებ"
სსიპ `საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო˜_ს
გენერალური დირექტორი

------------------- მ. ბოჭოიძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი *13 სექტემბერი, 2013წ*

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ, სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"-ს შემდეგი თანამშრომლები მანანა სურამელაშვილი, ნიკოლოზ ზაზუნიშვლი, ნინო კორძახია, გიგლა ჭანუყვაძე, ქრისტინე დარჩია, ნინო ნოზაძე და მანანა ვარძელაშვილი და მეორეს მხრივ, შპს. ,,ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი გ. კუპრაშვილი ვადასტურებთ, რომ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტო"-სა („შემსყიდველი") და შპს ,,ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორ გიორგი კუპრაშვილს („მიმწოდებელი") შორის დაიდო ხელშეკრულება №3/173 25.07.2013წ., „იკრომის მიერ აღიარებული საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, ატენის სიონის კედლების სტრუქტურული გამაგრების და ქვის კონსერვაციის სამუშაოები"-ს განხორციელებაზე, რის საფუძველზეც „შემსრულებელმა" ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, შეასრულა სამუშაოების პირველი ეტაპი და წარუდგინდა სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფს მ.წ 04 სექტემბერს. სამუშაოთა შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, მიმწოდებელმა განახორციელა შემდეგი სამუშაოები: ფასადისა და ინტერიერის, ქვებისა და კედლის სტრუქტურის გამაგრება, მათ შორის: ქვასა და დუღაბს შორის არსებული ცარიელი ადგილების ჰაერის ჭავლით გასუფთავება; სხვადასხვა პერიოდის ცემენტით ამოლესილი ადგილების გაწმენდა; საპირე წყობის ქვებს შორის არსებული ნაკერების და ბზარების ამოვსება კირხსანით; ფასადების ბიოციდით ორჯერადი შეწამვლა; შეწამვლის შემდგომ არსებული ნადებების გაწმენდა.

აღნიშნული მომსახურების საერთო ღირებულება, შეადგენს 25,344.57 (ოცდახუთი ათას სამასორმოცდაოთხი ლარი და ორმოცდაჩვიდმეტი თეთრი) ლარს.

"მხარეებს" ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

<u>ინსპექტირების ჯგუფი:</u>

მანანა სურამელაშვილი

ნიკოლოზ ზაზუნიშვილი

ნინო კორძახია

გიგლა ჭანუყვაძე

ქრისტინე დარჩია

ნინო ნოზაძე

მანანა ვარძელაშვილი

13 სექტემბრი, 2013

ინსპექტირების დასკვნა

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს" შემდეგი თანამშრომლების: მანანა სურამელაშვილის, ნიკოლოზ ზაზუნიშვლის, ნინო კორძახიას, გიგლა ჭანუყვაძის, ქრისტინე დარჩიას, ნინო ნოზაძის და მანანა ვარძელაშვილის მიერ შემოწმებულ იქნა „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა" ("შემსყიდველი") და, შპს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ის დირექტორ გიორგი კუპრაშვილს ("მიმწოდებელი") შორის 25.07.2013წ. გაფორმებული #/3/173 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების პირველი ეტაპი.

მიმდინარე წლის 4 სექტემბერს შემსრულებელმა შემსყიდველს წარუდგინა საანგარიშო პერიოდში განხორცილებული სამუშაოების ანგარიში.

ინსპექტირების ჯგუფმა განიხილა წარმოდგენილი ანგარიში და ასევე, ადგილზე შეამოწმა განხორციელებული სამუშაოების ხარისხი, კერძოდ, შეაფასა შემდეგი სამუშაოები: ფასადისა და ინტერიერის, ქვებისა და კედლის სტრუქტურის გამაგრება, მათ შორის: ქვასა და დუღაბს შორის არსებული ცარიელი ადგილების ჰაერის ჭავლით გასუფთავება (≈780 მ2); სხვადასხვა პერიოდის ცემენტით ამოლესილი ადგილების გაწმენდა (≈4.0მ2); საპირე წყობის ქვებს შორის არსებული ნაკერების და ბზარების ამოვსება (≈840მ2) კირხსანით; ფასადების ბიოციდით (ბენზოკალიუმის ხსნარით) ორჯერადი შეწამვლა (≈1,200.00მ2); შეწამვლის შემდგომ არსებული ნადებების გაწმენდა (≈1,200.00 მ2).

მიღებული მომსახურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ხარისხიანად არის შესრულებული. თუმცა, ინსპექტირების ჯგუფმა შემსრულებელს რეკომენდაცია მისცა საპირე წყობის ქვებს შორის არსებული ნაკერების და ბზარების ამოვსების ვიზუალურ ესთეტურ ნაწილთან დაკავშირებით: ნაკერების შევსებები ნაკლებად დამუშავდეს (განსაკუთრებით ქვედა რეესტრში დიდი მოცულობის შევსებები), და ოდნავ სიღმეში, უფრო უხეში ზედაპირით დასრულდეს, რათა თავიდან ავიცილოთ ქვებს შორის დღეს წარმოქმნილი ნაკერის ზედაპირის თვალშისაცემი სიგლუვე.

ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, ინსპექტირების ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია, განხორციელებული სამუშაოების პირველ ეტაპისათვის შპს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ის დირექტორ გიორგი კუპრაშვილთან გაფორმდეს მიღება – ჩაბარების აქტი.

<u>ინსპექტირების ჯგუფი:</u>

მანანა სურამელაშვილი

ნიკოლოზ ზაზუნიშვილი

ნინო კორძახია

გიგლა ჭანუყვაძე

ქრისტინე დარჩია

ნინო ნოზაძე

მანანა ვარძელაშვილი

შესრულებული სამუშაოს (I ეტაპი) აქტი

" 04 " სექტემბერი 2012 წელი

ფორმა 2

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

/დამკვეთი/

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"

/შემსრულებელი/

იკრომის მიერ აღიარებული საერთაშორისო ექსპერტების ზართულობით ატენის სიონის კედლის სტრუქტურული გამაგრებისა და ქვის კონსერვაციის სამუშაოები

25 344 (ოცდახუთიათასსამასორმოცდაოთხი)ლარი 57 თეთრი

ხელშეკრულება: 3/173 25 ივლისი 2013 წელი

ობიექტის ღირებულება სამუშაოს დასაწყისიდან:

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				Materials		Salary		Transport end gears		
	Works	Dimen.	Amoun	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	Total
				Unit price	Total	Unit price	Total	Unit price	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ხარაჩოს მოწყობა									
1.1	ხის არაინვენტალური ხარაჩოების მოწყობა ტაძრის დასავლეთ კედელზე, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კედლებზე არსებული ხარაჩოს სრულყოფა და ფენილების დამატება	მ2	300.0	0.00	0.00	2.95	885.00	0.00	0.00	885.00
1.2	ლურსმანი	კგ	15.0	2.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
2	ფასადის და ინტერიერის, ქვებისა და კედლის სტრუქტურის გამაგრება				0.00		0.00		0.00	0.00
2.1	ქვასა და დუღაბს შორის არსებული ცარიელი ადგილების გასუფთავება ჰაერის ჭავლით	მ2	780.0	0.00	0.00	2.56	1,996.80	0.00	0.00	1,996.80
2.2	ცემენტით ამოლესილი ადგილების გაწმენდა	მ2	4.0	0.00	0.00	20.58	82.32	0.00	0.00	82.32
2.3	საპირე წყობის ქვებს შორის არსებული ნაკერების და ბზარების ამოვსება	მ	840.0	0.00	0.00	14.15	11,886.00	0.00	0.00	11,886.00
2.4	ჩამქრალი კირი, ქვიშა, „პოცოლონა„ თიხა	კგ	305.5	1.89	577.32	0.00	0.00	0.16	48.87	626.19
3	ფასადის შეწამლვა ბიოციდით (ორჯერ)	მ2	1,200.0	0.00	0.00	0.98	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00

3.1	შეწამვლის შემდგომ არსებული ნადების გაწმენდა	მ2	1,200.0	0.00	0.00	3.87	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
	სულ:				**614.82**		**20,670.12**		**48.87**	**21,333.81**
	ზედნადები ხარჯები		**10%**							**2,133.38**
	სულ:									**23,467.19**
	გეგმიური დაგროვება		**8%**							**1,877.38**
	ჯამი									25,344.57

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი: /გიორგი კუპრაშვილი/

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი" "SAMPLES OF ART CONSERVATION CENTER" LTD 404417975