ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARAULI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5006611515
21/12/2015
201 წ.

5006611515

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბნ ბესიკ წიკლაურს

ბატონო ბესიკ,
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N2603-13 მომართვის (ბიუროს 2015 წლის 28 ოქტომბრის რეგისტრაციის N1008000115) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო ექსპერტიზის N007622515 დასკვნას.
დანართი:
ექსპერტის დასკვნა 09 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვაური
ბიუროს უფროსი

თბილისი 0162 ჭავჭავაძის გამზ. №84
84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162, Georgia
(995 32) 225 84 84
(995 32) 229 05 2
info@forensics.ge
WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE

007622515

ექსპერტის დასკვნა № 007622515

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განემარტა ექსპერტს უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

თანამდებობა: გამგებელი

მისამართი:

სახელი და გვარი: ბესიკ წიკლაური

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები :

ბადრი მაისურაძე / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 10 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისა და თქვენს შორის გაფორმებული 2015 წლის 05 ივნისის №2000045215 ხელშეკრულების საფუძველზე მოგმართავთ თხოვნით, ჩაუტაროთ ფასებისა და მოცულობების სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ივანოვკაში სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწყობის სამუშაოებს.

შემოსვლის თარიღი: 28.10.2015წ. გასვლის თარიღი: 21.12.2015წ

დასკვნა

შპს „კეროპა"-ს მიერ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ივანოვკაში სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწყობის სამუშაოების ფაქტიური მოცულობები შესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებს, ხოლო მასალათა ერთეული ღირებულებები არ შეესაბამება მასალების შესყიდვების დამადასტურებელ დოკუმენტაციებში (სასაქონლო ზედნადებებში) ნაჩვენებ ღირებულებებს, შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება მასალების შესყიდვების დოკუმენტაციებში (სასაქონლო ზედნადები) მოცემული ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 5836,66 ლარს. დღგ-სა და სხვა დარიცხვების ჩათვლით. ნაცვლად ფორმა N2-ში ნაჩვენები 6023,46 ლარისა. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 186,80 ლარს. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა N2-ში.

ბადრი მაისურაძე

გამოკვლევა

2015 წლის 28 ოქტომბერს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, თეთრიწყაროს

ექსპერტის დასკვნა № 007622515

007622515

მუნიციპალიტეტის გამგეობის N2603-13 მომართვით დაინიშნა საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზა. წარმოდგენილი მომართვის თანახმად გამოსაკვლევია შპს „ევროპა"-ს მიერ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ივანოვკაში სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწყობის სამუშაოების ფაქტიური მოცულობები და ღირებულებები.

აღნიშნულის დასადგენად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია, ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N141, შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2), მასალების შესყიდვების დოკუმენტაციები, (სასაქონლო ზედნადები), კერძო პირთან შესყიდვის აქტი, შრომითი და მანქანა მექანიზმების ხელშეკრულებები.

ჩემს მიერ ადგილზე შესწავლილ იქნა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხილული ნაწილის მოცულობები, ხოლო ფარული სამუშაოების მოცულობები გაზიარებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტებში დაფიქსირებული მოცულობების მიხედვით. მასალათა ერთეულ ღირებულები გაზიარებულ იქნა წარმოდგენილი მასალების შესყიდვების დოკუმენტაციებში (სასაქონლო ზედნადები), ნაჩვენები ღირებულებების მიხედვით ხოლო შრომითი და მანქანა მექანიზმების ერთეულ ღირებულებების გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი ხელშეკრულებები მიხედვით. ასევე ფორმა N2-ში ნაჩვენები გაუთვალისწინებელი ხარჯები ვინაიდან არ არის მოცემული გაშიფრული სახით ნაჩვენები, იგი ექსპერტიზის მიერ არ იქნა გაზიარებული.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე დადგინდა რომ: შპს „ევროპა"-ს მიერ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ივანოვკაში სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწყობის სამუშაოების ფაქტიური მოცულობები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებს, ხოლო მასალათა ერთეული ღირებულებები არ შეესაბამება მასალების შესყიდვების დამადასტურებელ დოკუმენტაციებში (სასაქონლო ზედნადებებში) ნაჩვენებ ღირებულებებს. შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება მასალების შესყიდვების დოკუმენტაციებში (სასაქონლო ზედნადები) მოცემული ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 5836.66 ლარს. დღგ-ს და სხვა დარიცხვების ჩათვლით. ნაცვლად ფორმა N2-ში ნაჩვენები 6023.46 ლარისა. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 186.80 ლარს. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართი ფორმა N2-ში.

ზაური მაისურაძე

გამოყენებული მასალები

- ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N141.
- შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2).
- მასალების შესყიდვების დოკუმენტაციები (სასაქონლო ზედნადები).
- კერძო პირთან შესყიდვის აქტი.
- მომსახურეობების ხელშეკრულებები.
- ფარული სამუშაოების აქტები.

007622515

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეჟავა

ფოტოილუსტრაცია

ფოტო 1

ფოტო 2

ფოტო 3

ფოტო 4

ფოტო 5

ფოტო 6

ფოტო 7

ფოტო 8

[illegible]

N	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		ჯამი
					[illegible]	ჯამი	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	[illegible] 1-80-3 საბაზრო	[illegible]	[illegible]	1.1		0	25.75	28.325		0	28.325
2	[illegible] 1-80-3 საბაზრო	[illegible] 7090.357070	[illegible]	1.72		0.00	25	43		0	43
3	საბაზრო	[illegible]	[illegible]	1			750	750		0	750.00
4	საბაზრო	[illegible] 7.2 [illegible]	[illegible]	1	2300	2300		0	170	170	2470.00
5	საბაზრო	[illegible]	[illegible]	1	600	600		0		0	600.00
6	[illegible] 1-27 საბაზრო	[illegible] 75.00 [illegible]	1 [illegible]	1			50	50			50
7	[illegible] 2.5	[illegible] 40.00	[illegible]	10	1,64	16,4					16,4
8	[illegible] 7.2	[illegible] 7.5	[illegible]	10	0,63	6,3					6,30
9	[illegible] 7.2	[illegible] 7.1	[illegible]	10	2,12	21,2					21,2
10	[illegible] 22-8	[illegible]	[illegible]	9		0	9	81			81
		[illegible] 75 / 60	[illegible]	1	5,5	5,5					5,5
		[illegible] 60 / 50	[illegible]	1	5,8	5,8					5,8

[illegible]	[illegible]		
	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		4163,57
	ჯამი		416,35
	ზედნადები ხარჯები	10%	4579,93
	ჯამი		366,39
	გეგმიური დაგროვება	8%	4946,32
	ჯამი		0
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%	4946,32
	ჯამი		890,33
	დღგ	18%	5836,66
	სულ ჯამი		

[illegible] - 176,80 ლ

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი: ბ. [illegible]

ზედამხედველობის მთავარი სპეციალისტი: ლ. [illegible]

ბუღალტერიის უფროსი: ნ. [illegible]

წამყვანი სპეციალისტი: ა. [illegible]

შეთანხმებული

[illegible]