ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARAULI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

5005026519

№ 5005026519
01/08/2019 წ

ი.მ „ვალერი ჭითანავა"-ს
(ხობი ს. ხეთა შ.რუსთაველის ქ. N 108)

ბატონო ვალერი,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის (ბიუროს 2019 წლის 18 ივლისის რეგისტრაციის N1006392819) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო ექსპერტიზის N005397119 დასკვნას.

დანართი:
ექსპერტის დასკვნა 04 ფურცლად;

პატივისცემით,

კობა ახვლედიანი
დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის
დეპარტამენტის უფროსი

5005026519

ელექტრონული დოკუმენტის ასლის მატერიალურ დოკუმენტთან თანაბარ იურიდიულ ძალას ვადასტურებ, ხელმოწერისთვის პასუხისმგებელი პირი ____________________

თარიღი 02.08.2019წ (ხელმოწერა) ბ.ა

005397119

ექსპერტის დასკვნა № 005397119

გაფრთხილება

დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მიერ განემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი:

მისამართი: ხობი ს. ხეთა შ.რუსთაველის ქ. N 108

სახელი და გვარი: ი.მ ვალერი ჭითანავა

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები:

ავთანდილ მხეიძე / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 10 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

1. გთხოვთ დამიდგინოთ ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კუთხეს შიდა სასოფლო გზის მოხრეშვის სამუშაოების მოცულობა, ღირებულება და ვიზუალური დათვალიერებით ხარისხი

შემოსვლის თარიღი: 18/07/2019 წ   გასვლის თარიღი: 01/08/2019 წ

დასკვნა

ი/მ „ვალერი ჭითანავა"-ს მიერ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი ხობის მუნიციპალიტეტის, ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. კუთხე ნოჯიხევში შიდა სასოფლო გზის მოხრეშვაზე შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება მოცემულია დანართ №1-ში, რომლის ღირებულება შეადგენს 3546,0 ლარს,

- ვიზუალური დათვალიერებით, ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, დამაკმაოფილებელია.

(იხ. დანართი №1)

ავთანდილ მხეიძე

გამოკვლევა

ი/მ „ვალერი ჭითანავა"-ს მიერ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ „ვალერი ჭითანავა"-ს შორის 2019 წლის 06 ივნისს გაფორმებული #92 ხელშეკრულების თანახმად, ხობის მუნიციპალიტეტის, ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. კუთხე ნოჯიხევში შიდა სასოფლო გზის მოხრეშვაზე შესრულებული სამუშაოები. ასევე წარმოდგენილი იქნა ხელშეკრულება, ხარჯთაღრიცხვა და შესრულებული სამუშაოების აქტი, რომლების თანახმად ობიექტებზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 3546,0 ლარს.

კვლევა მიმდინარეობს წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და ადგილზე აზომვების შედეგად მიღებული მონაცემების

ურთიერთშედარების მეთოდით.

ობიექტი დათვალიერებული იქნა ვიზუალურად. ჩატარდა საკონტროლო აზომვები. ხილული სამუშაოები აზომილი იქნა ფაქტიური მდგომარეობით, სხვა სამუშაოები ჩათვლილი იქნა როგორც ტექნოლოგიურად აუცილებელი. ფარული სამუშაოების ჩათვლა სამუშაოთა შემსყიდველის პრეროგატივაა.

მიუსედავად იმისა, რომ შესყიდვა განხორციელდა გამარტივებული ფორმით (ერთ პირთან მოლაპარაკება) რაც ითვალისწინებს ღირებულების ფაქტობრივი დანახარჯებით განსაზღვრას, შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დასადგენად გამოყენებული იქნა წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტების მონაცემები (სახარჯთაღრიცხვო ფასები ვინაიდან სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვი ღირებულება არ აღემატება 40000 ლარს), რომლებიც შესაბამისობაშია საბაზრო მონაცემებთან. გახარჯული მასალების შეძენაზე და ხელფასზე გაწეული ფაქტიური ხარჯების ანალიზმა მომავალში, შესაძლებელია გამოიწვიოს ცვლილება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოების ღირებულებაში.

მიღებული მონაცემების შესაბამისად და საკონტროლო აზომვების შედეგად დადგენილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება ობიექტების მიხედვით მოცემულია დანართ №1-ში, რომლის ღირებულება შეადგენს 3546,0 ლარს. ვიზუალური დათვალიერებით, ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, დამაკმაოფილებელია.

(იხ. დანართი №1)

ავთანდილ მხეიძე

გამოყენებული მასალები

1. განცხადება – 01 ფურცელზე.

2. დოკუმენტაცია - 12 ფურცელზე.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. სამშენებლო ნორმები და წესები.

2. სამშენებლო რესურსების ფასები.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კობა ახვლედიანი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: კობა ახვლედიანი

ფოტოილუსტრაცია

ფოტო 1

ფოტო 2

ფოტო 3

ფოტო 4

დანართი #1

ხობის მუნიციპალიტეტი, ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კუთხე ნოჯიხევში შიდა სასოფლო გზის მოხრეშვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთეული	გათვალისწინებული კონტრაქტით				შესრულებული ნაზარდი ჯამით		მათ შორის საანგარიშო პერიოდში	
			განზ. ერთეულზე	რაოდენობა	ერთ. ღირ.	საერთო ღირ.	რაოდენობა	ღირებ. /ლარში/	რაოდენობა	ღირებ. /ლარებში/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	გზის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 2500 მ-ზე	100 მ3		2.100			2.10		2.10	
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	15.00	31.50	5.00	157.50	31.50	157.50	31.50	157.50
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	2.16	4.54	25.00	113.40	4.54	113.40	4.54	113.40
	სხვა მანქანები	ლარი	1.02	2.14	2.00	4.28	2.14	4.28	2.14	4.28
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	100.00	210.00	5.00	1,050.00	210.00	1050.00	210.00	1050.00
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15 კმ-დან	ტ	1.55	325.50	3.70	1,204.35	325.50	1204.35	325.50	1204.35
	ჯამი					2529.53		2,529.53		2529.53
	ზედნადები ხარჯები	10%				252.95		252.95		252.95
	ჯამი:					2,782.49		2,782.49		2782.49
	გეგმიური დაგროვება	8%				222.60		222.60		222.60
	ჯამი:					3,005.09		3,005.09		3005.09
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%				90.15		0.00		0.00
	ჯამი:					3,095.2		3,005.09		3005.09
	დღგ	18%				557.1		540.92		540.92
	ჯამი					3,652.38		3,546.00		3546.00