გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზერტი

სპორტულ დარბაზში გათბობის სისტემის მოწყობის

შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ/მექ-ზმები (დ)		სულ
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	(ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. საქვაბეს შენობა									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	6,27	0,00	0,00	30,00	188,10	0,00	0,00	188,10
2	ფრაქციული ღორღის მომზადება ლენტური საძირკვლის ქვეშ, სისქით 10სმ. (ფრაქცია 20-40მმ.)	კუბ.მ.	0,17	15,00	2,55	15,00	2,55	0,00	0,00	5,10
3	ლენტური საძირკვლის მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონით 20X60სმ., ბეტონი მ-200	კუბ.მ.	1,05	150,00	157,50	30,00	31,50	0,00	0,00	189,00
4	კედლების მოწყობა მცირე სამშენებლო ბლოკით	კუბ.მ.	3,83	30,00	114,90	30,00	114,90	0,00	0,00	229,80
5	რკ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა ბეტონით მ-250 20X20სმ	კუბ.მ.	0,36	200,00	72,00	30,00	10,80	0,00	0,00	82,80
6	სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა ხის მასალით	კუბ.მ.	0,15	500,00	75,00	200,00	30,00	0,00	0,00	105,00
7	სახურავის ბურულის მოწყობა გოფრირებული მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით სისქით 0,5მმ.	კვ.მ.	8,40	15,00	126,00	10,00	84,00	0,00	0,00	210,00
8	ფრაქციული ღორღის მომზადება ბეტონის იატაკის ქვეშ, სისქით 20სმ. (ფრაქცია 20-40მმ.)	კვ.მ.	0,80	15,00	12,00	15,00	12,00	0,00	0,00	24,00
9	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10სმ., ბეტონი მ-200	კვ.მ.	0,40	140,00	56,00	30,00	12,00	0,00	0,00	68,00
10	ლითონის კარების მონტაჟი	კვ.მ.	1,66	200,00	332,00	10,00	16,60	0,00	0,00	348,60
11	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი 50X80სმ.	კვ.მ.	0,37	100,00	37,00	50,00	18,50	0,00	0,00	55,50
12	კარ - ფანჯრის გვერდულების ლესვა ქვიშა - ცემენტის	გრძ.მ.	8,30	5,00	41,50	5,00	41,50	0,00	0,00	83,00
13	გარე კედლების ლესვა ქვიშა - ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	21,20	7,00	148,40	5,00	106,00	0,00	0,00	254,40
14	შიდა კედლების ლესვა ქვიშა - ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	18,50	7,00	129,50	5,00	92,50	0,00	0,00	222,00
15	ჭერის მოწყობა პლასტიკატის ფილით ლითონის კარკასზე	კვ.მ.	4,00	15,00	60,00	10,00	40,00	0,00	0,00	100,00
	ჯამი				**1364,35**					**2165,30**
	ზედნადები ხარჯი		10%							216,53
	ჯამი									**2381,83**
	გეგმიური დაგროვება		8%							190,55
	ჯამი									**2572,38**
	II. ელ. გაყვანილობის სისტემის მოწყობა									
1	სპილენძის ელ. სადენი 3X2,5მმ	გრძ.მ.	30,00	3,00	90,00	5,00	150,00	0,00	0,00	240,00
2	ავტომატური ამომრთველი 16ა	ცალი	1,00	30,00	30,00	5,00	5,00	0,00	0,00	35,00
3	ჩამრთველის მონტაჟი	ცალი	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00
4	როზეტის მონტაჟი	ცალი	2,00	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00	20,00
5	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00
6	გოფრირებული მილი კაბელის გასატარებლად ((ეცეხლგამძლე) დ=20მმ.	გრძ.მ.	16,00	3,00	48,00	5,00	80,00	0,00	0,00	128,00
7	შეკიდული ჭერის სანათი	ცალი	1,00	30,00	30,00	5,00	5,00	0,00	0,00	35,00
8	კედლის გამწოვის მონტაჟი	ცალი	1,00	50,00	50,00	5,00	5,00	0,00	0,00	55,00
	ჯამი				**268,00**		**265,00**			**533,00**
	ზედნადები ხარჯი ხელფასიდან		50%							132,50
	ჯამი									**665,50**
	გეგმიური დაგროვება		8%							53,24
	ჯამი									**718,74**
	III. გათბობის სისტემის მოწყობა									
1	გათბობის ქვაბის 30კვტ. მონტაჟი ჩამონტაჟებული ბოილერით	კომპ.	1,00	2000,00	2000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	2040,00
2	პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X2000მმ.	კომპ.	8,00	209,00	1672,00	35,00	280,00	0,00	0,00	1952,00
3	პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X1000მმ.	კომპ.	4,00	110,00	440,00	35,00	140,00	0,00	0,00	580,00
4	საშრობის მონტაჟი 400X800მმ.	კომპ.	2,00	82,00	164,00	35,00	70,00	0,00	0,00	234,00
5	წკლის ტუმბო	კომპ.	1,00	123,00	123,00	35,00	35,00	0,00	0,00	158,00
6	საფარტოვებელი ავზი	კომპ.	1,00	53,00	53,00	35,00	35,00	0,00	0,00	88,00
7	გოფრირებული მილი დ=150მმ	გრძ.მ.	12,00	6,90	82,80	1,00	12,00	0,00	0,00	94,80
8	პოლიეტილენის მილი დ=40მმ	გრძ.მ.	30,00	4,92	147,60	1,00	30,00	0,00	0,00	177,60
9	პოლიეტილენის მილი დ=32მმ	გრძ.მ.	75,00	2,87	215,25	1,00	75,00	0,00	0,00	290,25
10	პოლიპროპილენის მილი დამცავი შრით დ=25მმ.	გრძ.მ.	75,00	4,00	300,00	1,00	75,00	0,00	0,00	375,00
11	პოლიეტილენის მილი დ=20მმ	გრძ.მ.	60,00	1,05	63,00	1,00	60,00	0,00	0,00	123,00
12	ფასონური ნაწილები	ცალი	318,00	4,00	1272,00	1,00	318,00	0,00	0,00	1590,00
	ჯამი				**3572,00**		**1170,00**			**7702,65**
	ზედნადები ხარჯი ხელფასიდან		10%							117,00
	ჯამი									**7819,65**
	გეგმიური დაგროვება		8%							625,57
	ჯამი									**8445,22**
	ჯამი I+II+III				**5204,35**					**11736,34**
	ტრანსპორტის ხარჯი მასალების ღირებულებიდან		3%							156,13
	ჯამი									**11892,47**
	დ.ღ.გ.		18%							2140,64
	სულ ჯამი									**14033,11**

Giorgi Gagnidze Digitally signed by Giorgi Gagnidze Date: 2019.10.16 15:42:57 +04'00'

Zaza Sabanadze Digitally signed by Zaza Sabanadze Date: 2019.10.16 15:43:58 +04'00'

Rolandi Sadgobelashvili Digitally signed by Rolandi Sadgobelashvili Date: 2019.10.16 15:41:09 +04'00'

Paata Papava Digitally signed by Paata Papava Date: 2019.10.16 15:42:00 +04'00'