აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტექნიკური საბჭოს

სხდომის ოქმი №102

26 ოქტომბერი 2020 წ

ქ. ბათუმი

სხდომის თავმჯდომარე: ტექნიკური საბჭოს თავმჯდომარე, დეპარტამენტის უფროსის პირველი მოადგილე: რ. ბერიძე

ტექნიკური საბჭოს წევრები: იურიდიული სამსახურის უფროსი: მ. ბოლქვაძე

ინფრასტრუქტურის განვითარების და პროექტების მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტები: ა. თედორაძე, ა. დუმბაძე, ნ. კილაძე

დაგეგმარების, მორიტორინგისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი: ფ. ქარცივაძე

დღის წესრიგი

შპს ,,ბონდი 2009“-სათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ს/გზა ,,თხილვანის გზა“ კმ0+050-კმ0+790 მონაკვეთზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებისას, გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების გამოყენების თაობაზე.

მომხსენებელი: ა. დუმბაძე

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ 2020 წლის 05 აგვისტოს გაფორმებული №144 ხელშეკრულებით შპს ,,ბონდი 2009“ აწარმოებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ს/გზა ,,თხილვანის გზა“ კმ0+050-კმ0+790 მონაკვეთზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს.

დეპარტამენტში შემოსული წერილით (#1676. 15.09.2020წ), ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო თხილვანის მცხოვრებლები ითხოვენ დამატებით რკ/ბეტონის კიუვეტების მოწყობას, რათა აცილებული იქნას როგორც საავტომობილო გზის, ასევე სახნავ-სათესი ნაკვეთების დატბორვა უხვი ნალექის დროს.

ანაკრები რკ/ბეტონის კიუვეტების დამატებით მოწყობის აუცილებლობის შესახებ - განმარტებულია დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის განვითარების და პროექტების მართვის სამსახურის ხულოს განყოფილების უფროსის რამაშ შერვაშიძის მოხსენებით ბარათში (#1863. 25.09.2020წ).

დამატებითი სამუშაოების ჩატარების შესახებ ეცნობა (#1430 01.10.2020წ) ასევე სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ რომელიც საავტომობილო გზების 2020 წლის 10 ივნისის სახელმწიფო შესყიდვების #123 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს გზებისა და ინფრასტრუქტურული სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას, წერილის (#5006272120. 20.10.2020წ) თანახმად მზადაა ზედამხედველობა განახორციელოს საპროექტო ორგანიზაციასთან შეთანხმებული საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით დეპარტამენტის ტექნიკური საბჭოს წევრებს მიზანშეწონილად მიაჩნიათ ზემოხსენებულ საავტომობილო გზაზე დამატებით რკ/ბეტონის

კიუვეტების მოწყობა, რომელთა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შეთანხმებულია (#56. 22.10.2020წ) პროექტის ავტორთან (შპს ,,გზაპროექტი“).

აზრი გამოთქვეს:

ტექნიკური საბჭოს თავმჯ-რე:
რ. ბერიძემ

წევრებმა: მ. ბოლქვაძემ, ა. თედორაძემ,
ფ. ქარცივაძემ

ტექნიკური საბჭოს წევრმა მხარი დაუჭირა სხდომაზე გამოთქმულ მოსაზრებას და დამატებით რკ.ბეტონის კიუვეტების მოწყობას.

დაადგინეს:

1. რეკომენდაცია მიეცეს დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას, შპს „ბონდი 2009“-თან 2020 წლის 05 აგვისტოს გაფორმებული #144 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხებით დამატებით რკ/ბეტონის კიუვეტების მოწყობის თაობაზე, თანახმად მიმწოდებელის მიერ წარმოდგენილი და პროექტის ავტორთან (შპს ,,გზაპროექტი“) შეთანხმებული საპროექტო დოკუმენტაციისა.

2. გაეგზავნოს დამატებით შესასრულებელი სამუშაოების (რკ/ბეტონის კიუვეტების მოწყობა) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის განსახორციელებლად.

3. ტექნიკური საბჭოს გადაწყვეტილება ეცნობოს შესყიდვების სამსახურს შესაბამისი პროცედურების გასატარებლად.

ტექნიკური საბჭოს თავმჯ-რე: /რ. ბერიძე/

წევრები: /ა. დუმბაძე/

/ა.თედორაძე/

/მ. ბოლქვაძე/

/ნ. კილაძე/

/ფ. ქარცივაძე/

ტექნიკური საბჭოს მდივანი: /ი. ბერიძე/

Roads Department the sub-Division of Finance and Economy of the Ajara A.R.

Digitally signed by Roads Department the sub-Division of Finance and Economy of the Ajara A.R.
Date: 2020.10.26 16:48:55 +04'00'

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის უფროსს
ბატონ ზაზა შავაძეს
თხილვანის ადმინისტრაციული ერთეულის
სოფ.ზემო თხილვანის
მოსახლეობის საერთო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე გ ა

ბატონო ზაზა მოგახსენებთ, რომ თხილვანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ზემო თხილვანის ცენტრში, არის ვიწრო და დაბალი სანიაღვრე არხი, რომელიც **ვერ ატარებს** არსებულ წყალს და იტბორება, როგორც გზა, ასევე მოსახლეობის სახნავ-სათესი მიწის ნაკვეთები.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ მოსახლეობის თხოვნა და გაუთვალისწინებელი ხარჯით აღნიშნულ ტერიტორიაზე ჩაგვისვათ და გაგვიკეთოთ სანიაღვრე არხი, კიუვეტი 0,40—0,40 ზომით.

განცხადებას თან ერთვის სოფ. ზემო თხილვანის მოსახლეობის ხელწერები:

/ 02 / 09 /2020 წ.

საქართველო
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქმეთწარმო დანესებულება-საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
შემოსული კორესპონდენცია
№1676 15/09/2020 წელი

N	სახელი	გვარი	დაბადების თარიღი	პირადი ნომერი	რეგისტრაციის ადგილი	ხელმოწერა
1	გიორგი	ქინქლაძე	30.05.1972	61009014397	თბილისი	
2	ირაკლი	ქინქლაძე	12.03.1983	61009024695	თბილისი	
3	ალექსე	ბოლქვაძე	10.11.1953	61009019537	თბილისი	
4	თენგიზ	ქინქლაძე	20.06.1985	61009006036	თბილისი	
5	გელა	ბოლქვაძე	11.04.1979	61009001543	თბილისი	
6	ნოდარ	ბოლქვაძე	06.02.1955	61009009124	თბილისი	
7	დავით	აბზიანიძე	02.02.1952	61009000615	თბილისი	
8	თეიმურაზ	ბოლქვაძე	01.08.1989	61009026271	თბილისი	
9	ჯემალი	ბოლქვაძე	30.03.1964	61009003255	თბილისი	
10	თეიმურაზ	ხმელიძე	16.01.1960	58001000453	თბილისი	
11	თამაზ	ბოლქვაძე	05.01.1975	61009011842	თბილისი	
12	კახა	ბოლქვაძე	12.06.1987	61009014809	თბილისი	
13	ილია	ბოლქვაძე	31.07.1954	61009004963	თბილისი	
14	კახა	ბოლქვაძე	23.06.1967	61009003102	თბილისი	
15	ვიქტორ	ქინქლაძე	08.03.1977	61009002151	თბილისი	
16	ედუარდ	ბოლქვაძე	26.09.1976	61009003796	თბილისი	
17	ნოდარ	ბოლქვაძე	01.07.1948	61009003855	თბილისი	
18	რევაზ	ქინქლაძე	30.05.1964	61009001150	თბილისი	
19	გურამ	ჯაიანი	04.07.1961	61009004152	თბილისი	
20	გიორგი	ქინქლაძე	27.05.1977	61009004216	თბილისი	
21						

N 1863

25/09/2020

აჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
უფროსს ბატონ ზაზა შავაძეს

ამავე დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის
განვითარებისა და პროექტების მართვის
სამსახურის ხულოს განყოფილების
უფროსის რამაზ შერვაშიძის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ 05.08.20წ საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გაფორმებული ხელშეკრულება N144 მოთხოვნების შესაბამისად შპს ,,ბონდი 2009“ აწარმოებს ა/ბეტონის მოწყობის სამუშაოებს ს/გზა ,,თხილვანის გზაზე“ კმ0+050-კმ0+790, სადაც სოფლის ადმინისტრაციული ცენტრის მიმდებარედ მუნიციპალური პროგრამით მოწყობილია სანიაღვრე არხი, რომელიც არის ვიწრო და მოსახლეობის გადმოცემით ინტენსიური ნალექისა და თოვლის დნობის დროს ვერ ატარებს წყლის ნაკადს, შესაბამისად საფრთხეს უქმნის როგორც გზის სავალ ნაწილს, ასევე სახნავ-სათეს ნაკვეთებს და მოითხოვენ ახალი სანიაღვრე არხის მოწყობას ცხაურით 102 გრძ.მ. შედეგად გაფართოვდება გზის სავალი ნაწილიც, რაც შესაძლებელია ხელშეკრულების ფარგლებში გაუთვალისწინებილი სამუშაოებიდან.

აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ თქვენს რეაგირებას.

რამაზ შერვაშიძე

განყოფილების უფროსი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საძვეშფყებო დაწესებულება
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N 1407
29/09/2020

1407-07-2-202009292046

შპს „ბონდი 2009“-ს დირექტორს
ბატონ მამუკა დოლიძეს

ბატონო მამუკა,

დეპარტამენტი განიხილავს ხულოს მუნიციპალიტეტში, თხილვანის ადმინისტრაციული ერთეულის - სოფ.ზემო თხილვანის მოსახლეობის ერთობლივ განცხადებას (#1676. 15.09.2020წ), რომელიც შეეხება ს/გზა „თხილვანის გზა“ კმ0+050-კმ0+790 მონაკვეთზე, კერძოდ სოფლის ადმინისტრაციული ცენტრის მიმდებარედ, დამტებით რკ/ბეტონის კიუვეტების მოწყობას.

გთხოვთ, ხელშეკრულებით (#144. 05.08.2020წ) გათვალისწინებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხებით წარმოადგინოთ, დამატებით რკ/ბეტონის კიუვეტების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა და მოცულობების უწყისი.

დანართი: 03 ფურცელი

პატივისცემით,

ზაზა შავაძე

დეპარტამენტის უფროსი

საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
შ.პ.ს. "ბონდი-2009"

GEORGIA
ADJARA AUTONOMOUS REPUBLIC
"BONDI-2009" LTD

6010. ქ. ბათუმი ლ.ასათიანის ქ. № 100
6010. L. ASATIANI STR. № 100

მობ: 558 93 64 74
E-mail: bondi-2009@mail.ru

№01-181/20

01 ოქტომბერი 2020 წ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
უფროსს, ბატონ: ზაზა შავაძეს

ბატონო ზაზა,

თქვენი 2020 წლის 29 სექტემბრის №1407 წერილის პასუხად გიგზავნით ს/გზა „თხილვანის გზის" კმ0+050–კმ0+790 მონაკვეთზე, ხელშეკრულებით (№144 05.08.2020 წ) გათვალისწინებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხებით, დამატებით რკ/ბეტონის კიუვეტების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვას და მოცულობების უწყისს

დანართი 2 ფურცელზე

პატივისცემით!

შპს „ბონდი-2009"-ს დირექტორი: /მამუკა დოლიძე/

BONDI-2009 LTD Digitally signed by BONDI-2009 LTD
Date: 2020.10.01 14:11:56 +04'00'

საქართველო
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
საქვეუწყებო დაწესებულება- საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
შემოსული კორესპონდენცია

ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების კვეთით 0.4X0.4მ მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი №2*

საავტომობილო გზა „თხილვანის გზა" კმ0+050-კმ0+790

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	პკ4+25-პკ5+10	ჯამი
1	2	3	4	5
1	IV ჯგ გრუნტების დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორით V-0.5 მ^3 დატვირთვით ავტოთვითმცველელებზე	მ^3	30.00	30.00
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ხელით	მ^3	3.00	3.00
3	V ჯგ. გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით	მ^3	0.30	0.30
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-მდე	ტ	58.27	58.27
5	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა რკ.ბეტონის კიუვეტების ქვეშ სისქით 10სმ	მ^3	6.00	6.00
6	ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების კვეთით 0.4X0.4 მოწყობა	მ	85.00	85.00
7	თხრილის შევსება ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი)	მ^3	13.00	13.00

შპს ,,ბონდი-2009" დირექტორი: გ. დოლიძე

BONDI-2009 LTD

Digitally signed by BONDI-2009 LTD
Date: 2020.10.01 14:10:48 +04'00'

საავტომობილო გზა „თხილვანის გზა" კმ0+050-კმ0+790

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2*

ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების მოწყობა კვეთით 0.4X0.4მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	ღირებულება		
			საერთო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	IV ჯგ გრუნტების დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორით V-0.5 მ^3 დატვირთვით ავტოთვითმცვლელებზე	1000 მ^3	0.030	3000.00	90.00
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ხელით	100 მ^3	0.030	1000.00	30.00
3	V ჯგ გრუნტებში თხრილი მოწყობა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვით ავტოთვითმცვლელებზე	100 მ^3	0.003	5000.00	15.00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-მდე	ტ	58.270	3.00	174.81
5	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა სისქით 10სმ	100 მ^3	0.060	1800.00	108.00
6	ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების მოწყობა კვეთით 0,4X0,4მ	100 მ	0.850	9000.00	7650.00
7	თხრილის შევსება ხრეშოვანი გრუნტით (ბალასტი), ჩაყრა და მოსწორება	1000 მ^3	0.0130	18000.00	234.00
	ჯამი ლოკ. №2*				8301.81
	ზედნადები ხარჯები 8%				664.14
	ჯამი				8965.95
	გეგმიური დაგროვება 6%				537.96
	ჯამი:				9503.91

შპს „ბონდი-2009" დირექტორი: მ.დოლიძე

BONDI-2009 LTD

Digitally signed by BONDI-2009 LTD
Date: 2020.10.01 14:11:23 +04'00'

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საძვეშეწყობო დაწესებულება
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N 1430
01/10/2020

1430-07-2-202010011952

სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 2020 წლის 10 ივნისის სახელმწიფო შესყიდვების #123 ხელშეკრულების საფუძველზე და თქვენი, 2020 წლის 10 აგვისტოს #5004533020 წერილის თანახმად, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს თანამშრომელი ინსპექტორი (ხულოს მუნიციპალიტეტში) ზაურ პაქსაძე ახორციელებს ს/გზა „თხილვანის გზა“ კმ0+050-კმ0+790 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებზე ტექნიკურ ზედამხედველობას.

გამომდინარე აქედან, გიგზავნით ხულოს მუნიციპალიტეტის თხილვანის ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ ზემო თხილვანის მოსახლეობის ერთობლივ განცხადებას (#1676. 15..09.2020წ), ამასთან დაკავშირებით მომზადებულ მოხსენებით ბაარათს (#1863. 25.09.2020წ) და შპს „ბონდი 2009“-ის მიერ 2020 წლის 01 ოქტომბრის #01-181/20 წერილით წარმოდგენილ თანდართულ დოკუმენტაციას (დამატებით რკ.ბეტონის კიუვეტების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა, მოცულობების უწყისი).

გთხოვთ, შეიწავლოთ და შესაძლებლად უმოკლეს ვადაში მოგვაწოდოთ თქვენი ტექნიკური ზედამხედველის მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.

დანართი: 06 ფურცელი

პატივისცემით,

ზაზა შავაძე

დეპარტამენტის უფროსი

ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARAULI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5006272120
20/10/2020 წ.

5006272120

აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულების საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის უფროსს ბატონ ზაზა შავაძეს

ბატონო ზაზა

მოგახსენებთ, რომ ს.ს.ი.პ. „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო"-ს აჭარის რეგიონული დეპარტამენტის, ინსპექტორი (ზედამხედველი) ხულოს მუნიციპალიტეტში, ზაურ პაქსაძე, გაეცნო თქვენს მიერ გამოგზავნილ წერილს №1430 და წერილზე თანდართულ მასალებს (რამაზი შერვაშიძის მოხსენებითი ბარათი #1863, 25,09,2020. სოფ.თხილვანის მოსახლეობის განცხადება 02,09,2020 და შ.პ.ს. „ბონდი 2009" -ის # 01-181/20, 01 ოქტომბერი 2020 წერილს), რომელიც გულისხმობს ს/გზა „თხილვანის გზის" კმ 0+050-კმ0+790 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობას. აღნიშნული მონაკვეთზე საჭიროებს (დამატებით რკ/ბეტონის კიუვეტების მოწყობას).

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ინსპექტორი (ზედამხედველი) ზაურ პაქსაძე, დამკვეთის და საპროექტო ორგანიზაციის მიერ პროექტში აღნიშნული ცვლილების შეტანის შემთხვევაში მზად არის ტექნიკური ზედამხედველობა განახორციელოს კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით.

პატივისცემით,

ბადრი ლეფსაია
კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის
და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს
უფროსი

საქართველო
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
შემოსული კორესპონდენცია
№2021-20 ოქტ 20 ექვ

თბილისი 0162. ჭავჭავაძის გამზ. N84
ქუთაისი 4600. ი. ჭავჭავაძის 2ა
ბათუმი , პ. მელიქიშვილის ქ. N102
(995 32) 2258484

84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162
2A I. Chavchvadze str., Kutaisi 4600
102 P. Melikishvili str., Batumi
(995 32) 2258484
info@expertiza.gov.ge

5006272120

ელექტრონული დოკუმენტის ასლის მატერიალურ დოკუმენტთან თანაბარ იურიდიულ ძალას ვადასტურებ,
ხელმოწერისთვის პასუხისმგებელი პირი _____

(ხელმოწერა) მ.ა

თარიღი 20.10.20

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N 1555
21/10/2020

1555-07-2-202010211932

შპს „გზაპროექტი“-ს დირექტორს
გატონ პაატა მიქელაძეს

გატონო პაატა,

დეპარტამენტი განიხილავს, შპს „ბონდი-2009“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების (#144. 05.08.2020წ) - ს/გზა „თხილვანის გზა“ კმ0+050-კმ0+790 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოებისას დამატებით რკ.ბეტონის კიუვეტების მოწყობის საკითხს.

დამატებითი სამუშაოების ჩატარების განხილვისა და შემდგომში შეთანხმების მიზნით, გიგზავნით ხულოს მუნიციპალიტეტის, თხილვანის ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ ზემო თხილვანის მოსახლეობის ერთობლივ განცხადებას (#1676. 15..09.2020წ), ამასთან დაკავშირებით დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის განვითარების და პროექტების მართვის სამსახურის ხულოს განყოფილების უფროსის რამაზ შერვაშიძის მოხსენებით ბარათს (#1863. 25.09.2020წ) და შპს „ბონდი 2009“-ის მიერ 2020 წლის 01 ოქტომბრის #01-181/20 წერილით წარმოდგენილ თანდართულ დოკუმენტაციას (დამატებით რკ.ბეტონის კიუვეტების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა, მოცულობების უწყისი). წერილს თან ერთვის ასევე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიურო“-ს წერილი (#5006272120. 20.10.2020წ).

დანართი: 08 ფურცელი
პატივისცემით,

ზაზა შავაძე

დეპარტამენტის უფროსი

შ.პ.ს. "გზაპროექტი"

მის: ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ №14

ტელ: 591 22-07-91

№56

22 ოქტომბერი 2020 წელი

აჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის უფროსს ბატონ: ზ. შავაძეს

ბატონო ზაზა,

თქვენს 2020 წლის 21 ოქტომბრის №1555 წერილის, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო"-ს ინსპექტორი ზაურ პაქსაძის წერილის №5006272120 20.10.2020წ. და ამავე დეპარტამენტის ხულოს განყოფილების უფროსის რამაზ შერვაშიძის №1863 მოხსენებითი ბარათის პასუხად გაცნობებთ, რომ შპს „გზაპროექტ"-მა შეისწავლა აღნიშნული საკითხი და თქვენი თანხმობის შემთხვევაში თანახმაა განხორციელდეს ცვლილება ს/გზა „თხილვანის გზა" კმ0+050-კმ0+790 მონაკვეთზე დამატებით მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის კიუვეტები, წარმოდგენილი უწყისის მიხედვით.

პატივისცემით,
გზაპროექტის დირექტორი: ჯ. მიქელაძე

შპს "გზაპროექტი"
"GZAPROEKT"
GEORGIA ADJARA AUTONOMOUS REPUBLIC LTD

საქართველო
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
შემოსული კორესპონდენცია
№2054 22 ოქტ 20 წელი