ნახაზების ნუსხა

№	ნახაზის დასახელება	ნახაზის ნომერი
1	სამუშაოების ტექნოლოგია	ტ-1
2	შენობა-ნაგებობების ფასადის ზედაპირის გაწმენდა ორთქლ-ცხელი ხსნარით	ტ-2
3	შენობა-ნაგებობების ფასადის ზედაპირის გაწმენდა ორთქლ-ცხელი ხსნარით ქიმიური საშუალებით	ტ-3
4	ფრ. ბაზალტის ხაიკოტესის ქვისა	ტ-4
5	ფრ. ზედაპირის დამუშავებით ხელით, ზედაპირი №1	ტ-5
6	სამშენებლო ქვისა - მასალები	ტ-6
7	ხარვეზის ტიპობრივების ნაღებები ხელით	ტ-7
8	ხელით ამოღება /1 ფიზიკა/	ტ-8
9	ხელით ამოღება /2 ფიზიკა/	ტ-9

ტიპიური აღნიშვნები

- ფრ. ქვა
- ბაზალტის ქვა
- ცალკეული ქვა
- სამშენებლო ელემენტის ტიპი
- სამშენებლო ელემენტი
- სამშენებლო ელემენტის ტიპი და ნომერი ფასადის ზედაპირზე
- ხარისხობრივი ანალიზის ნიმუშის აღება
- ხარისხობრივი ანალიზის ნიმუშის აღება
- ხარისხობრივი ანალიზის ნიმუშის აღება
- ნაგებობის ფასადის ნაწილი

ამოღებული ნატეხების ფრაგმენტი ტრანსპორტირება და შენახვის პირობები ხარისხობრივი ანალიზის ნიმუშის აღების, ტრანსპორტირების და სახარისხო შემოწმებისათვის ნიმუშის მომზადების შესახებ

სამუშაოების ტექნოლოგია

შენობის ფრ. ცემენტის ქვის ფასადის ზედაპირის ორთქლ-ცხელი ხსნარით გაწმენდის და ფასადის ზედაპირის ქიმიური საშუალებით გაწმენდის სამუშაოების ტექნოლოგია.

ფრ. ცემენტის ფილებისა და ბაზალტოვანი ლავების ზედაპირის ხასიათისთვის გაიწმინდება ფასადის ზედაპირი ორთქლ-ცხელი ხსნარით /შენობის ფასადის ბინძურ ადგილებში ტექნიკური ფრჩხილით ამოიღება ბინძური ნაწილაკები, ხასიათისთვის ჩაიწმინდა ფრ. ცემენტის ფილები და სხვა ზედაპირები, ზედაპირის დაზიანების შემთხვევაში ხანგრძლივი ზემოქმედების ტესტის ჩატარება ხანგრძლივ ზემოქმედებაზე ტესტირების ტესტის ჩატარება და ტესტირების შედეგების ანალიზის საფუძველზე ტექნოლოგიური ინსტრუქციის შედგენა, ხარისხობრივი ანალიზის ნიმუშის აღება ზედაპირის ფრაგმენტების ფრ. ცემენტის ფილების ნატეხების სახით, ნიმუშის ტრანსპორტირება და შენახვა ლაბორატორიული ანალიზისთვის.

ტექნოლოგიური პროცესის ეტაპების ჩატარების შემდეგ ზედაპირის ფასადის ზედაპირის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება ფასადის ზედაპირის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდიკის მიხედვით. ფასადის ზედაპირის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგების ანალიზის საფუძველზე შემოთავაზებული ტექნოლოგიური პროცესის ეფექტურობის დადგენა.