შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2 13.11.2013

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი,სოფ.ზ/ლამბალო შიდა სასოფლო გზების რეგილიტაცია (მიწის ვაკისის აღდგენა)

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ღირებულება							საგარეჯოს მუნიც. გამგ. არქ. და ინფრ. განვ სამს.		
				მასალები		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		სულ ჯამი	ფაქტიური შესრულება (რაოდენობაში)	მეტობა	ნაკლებობა
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	სასოფლო გზის პროფილის აღდგენა-მოწყობა ბულდოზერით გრუნტის გადაადგილებით საშ. 20მ-ზე.720X6X0,4=1728 მ3	მ3	1728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	2488,32	2488,32	1728		
	ბალასტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით მისი დატვირთით ა/თვითმცლელებზე 1960X5X0,25=2450მ3 1330X6X0,25=1995 მ3	მ3	4445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	14179,55	14179,55	4445		
	ბალასტის ტრანსპორტირება საშ.5კმ-ზე	ტნ.	8001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	29443,68	29443,68	8001		
	ბალასტის გაშლა გზის ზედაპირზე	მ3	4445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	4933,95	4933,95	4445		
	გზის ზედაპირის მოსწორება მოშანდაკება გრეიდერით	მანქ/სთ	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	3540,00	3540,00	48		

ჯამი	54585,50
ზედნადები ხარჯები 10%	5458,55
ჯამი	60044,05
გეგმიური დაგროვება 8%	4803,52
ჯამი	64847,57

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: თენგიზი ივანელაშვილი

ინფ. განვ. და არქ. სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: მერაბ თედიაშვილი

სოფ. ლამბალოს რწმუნებული მურმარიზ მამედოვი

შემსრულებელი: ინდ. მეწარმე. „სოსლან გარსევანიშვილი“ სოსლან გარსევანიშვილი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიული ორგანოები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა * GEORGIA MUNICIPALITY BOARD OF ADMINISTRATION OF SAGAREJO * 238154849 * ქანცელარია OFFICE