

შეთანხმება №2

1 2017 წლის 29 მაისის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
№121 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დ. ქედა

20 ივნისი 2017 წ.

ქედის მუნიციპალიტეტის და შპს. „ლე-კონსტრუქცია231“-ს შორის 2017 წლის 29 მაისი დაიდო №121 ხელშეკრულება სოფელ ქვედა მახუნცეთში აწვესის დასახლებაში ჩანჩქერის მისასვლელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა (ხიდის და სარეგულიაციო კედლების მშენებლობა). მშენებლობის შესყიდვაზე (NAT170004401)

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2017 წლის 8 ივნისი #03/2631 და შპს „ლე-კონსტრუქცია231“-ს 2017 წლის 12 ივნისის #2088/03 წერილის თანახმად დასტურდება რომ სოფელ ქვედა მახუნცეთში აწვესის დასახლებაში ჩანჩქერის მისასვლელი ტერიტორიის კეთილმოწყობის (ხიდის და სარეგულიაციო კედლების მშენებლობა) ადგილზე გაივლის ჩანჩქერთან მისასვლელი საცალფეხო ბილიკი, და სხვა ალტერნატიული გზა ტურისტების გადასაადგილებლად არ არის, რადგან ტურისტული სეზონისთვის სამუშაოების წარმოება არ არის მიზანშეწონილი უსაფრთხოების თვალსაზრისით სამუშაოების გაგრძელება უნდა მოხდეს ოქტომბერ-ნოემბერში. შექმნილი გარემოებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია შევიდეს ცვლილება №121 ხელშეკრულების სამუშაოების გეგმა გრაფიკში და გაგრძელდეს სამუშაოების დასრულების ვადა 2017 წლის 30 ნოემბრამდე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ქედის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებელის დავით დუმბაძის სახით, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შპს. „ლე-კონსტრუქცია231“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლევან ჭანტურიას სახით, მოქმედი კანონმდებლობის და 2017 წლის 29 მაისის №121 ხელშეკრულების მე-8 და მე-12 მუხლების საფუძველზე შევთანხმდით შემდეგზე:

1. ქედის მუნიციპალიტეტს და შპს. „ლე-კონსტრუქცია231“-ს შორის 2017 წლის 29 მაისი №121 ხელშეკრულებაში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება: ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტში ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 - 4.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 30 ნოემბრის ჩათვილთ.
 2. შეთანხმება მაღალი შედის მხარეების მიერ ხელმოწერისთანავე.
 3. შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2017 წლის 29 მაისის №121 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

„შემსყიდველი“:

ქედის მუნიციპალიტეტი

გამგებელი
დავით დუმბაძე



„მიმწოდებელი“:

შპს. „ლე-კონსტრუქცია231“-ს

დირექტორი
ლევან ჭანტურია



სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოების დასახელება	განზომილები ს ერთეული	რაოდენო ბა	კალენდარული დღეები
1	ხილი - 1,0 ცალი			15-31 01-20 21-30
2	ბეტონის კედლების დემონტაჟი		მ3	1,80
3	IV კატეგორიის გრუნტის დაშრუბება ხელით		მ3	1,40
4	მონოლითური რვინაბეჭრის ბურჯის საძირკვლის მოწყობა		მ3	1,50
5	მონოლითური რვინაბეჭრის ბურჯის ტანის მოწყობა		მ3	3,26
6	მინილიონური რვინაბეჭრის ხილის სავალი ნაწილის ფილის მოწყობა		მ3	5,95
7	ლითონის დეკორატიული მოაზირის მოწყობა		მ3	5,22
8	ლითონის მოაზირის შეღებვა ზეთოვანი სალებავთ	100მ2	0,11	
9	სარეგულაციო კედლები			
10	IV კატეგორიის გრუნტის დაშრუბება ხელით		მ3	3,00
11	კლდოვანი გრუნტის დაშრუბება ჩაქუჩით		მ3	2,30
12	მონოლითური ბეტონით საძირკვლის მოწყობა (1,0X0,8) მ	მ3	5,44	
	მონოლითური ბეტონით კედლის მოწყობა	მ3	9,02	


შპს ლეკონსტრუქცია 231 ს დორექტორი

ლ. ჭავჭავაძე





საქართველო
**აჭარის ავტონომიური ომსაზღვრისა
 დების მუნიციპალიტეტის გამგეობა**
GEOGRAPHY
AUTONOMOUS REPUBLIC OF AJARA
THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF KEDA



N 03/2631
 08/06/2017

2631-03-2-201706080958



**შპს „ლეკონსტრუქცია 231“-ის დირექტორს
 ბატონ ლევან ჭანტურიას**

ბატონო ლევან

2017 წლის 29 მაისს თქვენთან გაფორმებული N-121 ხელშეკრულების შესაბამისად, თქვენ გაქვთ ვალდებულება სოფელ ქვედა მახუნცეთში აწყესის დასახლებაში ჩანჩქერთან მისასვლელ ტერიტორიაზე ხიდისა და სარეგულაციო კედლის მშენებლობის თაობაზე. ხელშეკრულების შესაბამისად სამუშაოების დასრულების ვადა არის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 დღე ე.ი. 2017 წლის 13 ივნისამდე. ვინაიდან სამშენებლო ტერიტორიაზე გაივლის ჩანჩქერზე მისასვლელი საცალფეხო ბილიკი და სხვა აღტერნატიული გზა ტურისტების გადაადგილებისათვის არ არის, ამიტომ ტურისტულ სეზონზე სამუშაოების წარმოება არ არის მიზანშეწონილი უსაფრთხოების თვალსაზრისით და სამუშაოების წარმოება უნდა მოხდეს სექტემბერ-ოქტომბრის თვეებში ტურისტული სეზონის დასრულების შემდგომ.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ შეაჩეროთ ობიექტზე სამუშაოების წარმოება და განახლოთ ჩვენი თანხმობით შემოდგომის პერიოდში.

ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა მოხდება ურთიერთშეთანხმებით თქვენი წინადადებების გათვალისწინებით.

პატივისცემით,

დავით დუმბაძე

გამგებელი

ხელმძღვანელობა

LTD LE-COnstruction231

Address: Sh.Akhalsikheli St. # 15

E-mail: leko231@hotmail.com

Phone: +995 591 006607

ID: 400128535


შპს ლე-კონსტრუქცია231

მისამართი : შ.ახალციხეს გამგებელს

ელ-ფოსტა : leko231@hotmail.com

ტელ: +995 591 006607

ს/კ : 400128535



#--124--

„ -10- „ --ივნისი-- 2017 წ

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ დავით დუმბაძეს

შპს “ლე-კონსტრუქცია231”-ის

დირექტორის ლ.ჭანტურიას

წერილი

ბატონო დავით, თქვენი ამა წლის #03/2631 (08/06/2017) წერილის პასუხად
გაცნობებთ, რომ ქედის მუნიციპალიტეტსა და ჩვენს კომპანიას შორის დადებული
ხელშეკრულება №121 (29 მაისი 2017 წელი), რომელიც ითვალისწინებს ქედის
მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვედა მახუნცეთში აწვესის დასახლებაში ჩანჩქერის მისასვლელი
ტერიტორიაზე ხიდის და სარეგულიაციო კედლების მშენებლობას.

აღნიშნულ წერილში მოყვანილი გარემოებიდან გამომდინარე გამოვთქვავთ
თანხმობას, რათა შეჩერდეს გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება
აღნიშნულ ობიექტზე და ის განახლდეს ტურისტული სეზონის მიწურულს, თქვენი¹
თანხმობით.

ამასთან, გაცნობებთ, რომ მზად ვართ, ტექნიკურად და დოკუმენტაციურად
უზრუნველვყოთ აღნიშნული ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებასთან (შესაბამისად
სამუშაოების ვადების ცვლილებასთან) დაკავშირებული ყველა საკითხი თქვენთან
შეთანხმებით

პატივისცემით

შპს „ლე-კონსტრუქცია231“ -
ის დირექტორი

