

ურთიერთშეთანხმების აქტი #N1

ს. ნიჭბისი

18.07.2017 წ.

ერთი მხრივ, ს. ნიჭბისის საჯარო სკოლა წარმოდგენილი მისი დირექტორის გივი ასლამაზაშვილის სახით (შემდგომში – „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ, ი/მ ბადრი სოლოლაშვილის სახით (შემდგომში – „მიმწოდებელი“), 2017 წლის 29 მაისს გაფორმებული ხელშეკრულების #1 საფუძველზე და მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიჭბისის საჯარო სკოლის დირექტორის გივი ასლამაზაშვილის MES71700846417 წერილის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:


1. ცვლილება შევიდეს მხარეთა შორის 2017 წლის 29 მაისს გაფორმებულ #N1 ხელშეკრულებაში. კერძოდ, ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
 - „4.1. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებით განსაზღვრული სამუშაოები დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 55 (ორმოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღისა.“
2. აღნიშნული ურთიერთშეთანხმების აქტი ძალაში შედის 2017 წლის 18 ივლისიდან.
3. ურთიერთშეთანხმების აქტი შედგენილია 3 ეგზემპლარად, რომელთაგანაც ორი ეგზემპლარი გადაეცემა „შემსყიდველს“ და ერთი ეგზემპლარი „მიმწოდებელს“;
4. ურთიერთშეთანხმების აქტი წარმოადგენს #N1 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

გივი ასლამაზაშვილი

ბადრი სოლოლაშვილი



სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ნიჩბისის საჯარო სკოლა



LEPL MTSKHETA MUNICIPALITY
PUBLIC SCHOOL OF VILLAGE NICHBISI

ს/კ 236088247



MES 7 17 00846417

18/07/2017

ი/მეწარმე
ბადრი სოლოლაშვილს

ბატონო ბადრი,

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიჩბისის საჯარო სკოლის ადმინისტრაცია, თქვენი 2017 წლის 13 ივლისის N830996 წერილის - საჯარო სკოლის სამედიცინო ოთახის მოწყობითი სამუშაოების ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ, პასუხად, თქვენთან გაფორმებული N1(29.05.2017წ. იხ.მიზმულ ფაილში) ხელშეკრულების საფუძველზე გიდასტურებთ, რომ ნაცვლად 45 დღისა, ვადა განისაზღვროს 55 დღით.

პატივისცემით,

მცხეთა-მთიანეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი /
ქალაქ მცხეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი /
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიჩბისის საჯარო
სკოლა
დირექტორი
ასლამაზაშვილი გივი

11/07/2017

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ნიჩბისის საჯარო სკოლის დირექტორს

ბატონ გივი ასლამაზიშვილს

ბატონო გივი,

გაცნობებთ რომ სოფ. ნიჩბისის საჯარო სკოლაში ექიმის ოთახის მოწყობის სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭირო გახდა კარის ზომების შეცვლა, კარი არის სპეციფიკური ზომების და საჭიროებს მის შეკვეთით დამზადებას რაც განპირობებულია გარკვეულ დროსთან, აგრეთვე ღიობის შელესვა, შენობაში არის ნესტი და საჭიროებს ნალესის სრული გაშრობას. არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე პროექტით არსებული საკანალიზაციო ჭა საჭიროება ითხოვს გადატანილი იქნას 22 მეტრის დაშორებით. აღნიშნული სამუშაოების სრულყოფილად ჩატარებისათვის გთხოვთ ხელშეკრულების ვადა გაგვიგრძელოთ 10 ათი სამუშაო დღე.

პატივისცემით

ინდ მეწარმე

ბადრი სოლოლაშვილი



№ 830996
13.07.176