

შეთანხმება № 1

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიას და შპს „ჯავახავტოგზა“-ს შორის, 2018 წლის 04 აპრილის გაფორმებული № 37 ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე

ერთის მხრივ, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი შალვა ბალახაძის სახით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის მ.შ., (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „ჯავახავტოგზა“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 223352930), წარმოდგენილი დირექტორის ნოდარი ინასარიძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების მე-36 მუხლის, მიმწოდებლის 2018 წლის 12 ივლისის № 13/4184 წერილის, მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირების მუდმივმოქმედი ჯგუფის 2018 წლის 08 აგვისტოს # 8 ოქმისა და დარბინიანის ქუჩის მცხოვრებლების განცხადების 2018 წლის 08 აგვისტოს საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:


1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერისა და შპს „ჯავახავტოგზა“-ს შორის, 2018 წლის 04 აპრილის გაფორმებული № 37 ხელშეკრულების (ელექტრონული ტენდერი NAT180002414) სამუშაოს შესრულების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2018 წლის 04 აპრილის 2018 წლის 31 აგვისტომდე და ხელშეკრულების მოქმედების ვადად 2018 წლის 01 ოქტომბრის ჩათვლით.
2. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ჯავახავტოგზა“-ს შორის, 2018 წლის 04 აპრილის გაფორმებული № 37 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის

შპს „ჯავახავტოგზა“

მერის მ.შ.

დირექტორი -


/შალვა ბალახაძე/
/ნოდარი ინასარიძე/

ქ.ახალქალაქი

08 აგვისტო 2018 წელი

08.08.2018 შედგა მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირების მუდმივმოქმედი ჯგუფის სხდომა: სხდომას ესწრებოდნენ: არშაკ მინასიან – ჯგუფის უფროსი, ზედამხედველობის სამსახურის განყოფილების უფროსი; რაფიკ აბაჯიან – ჯგუფის წევრი, ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; აკოფ მადოიან – ჯგუფის წევრი, ზედამხედველობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; პოლოს ბერიკიან – ჯგუფის წევრი, შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის განყოფილების უფროსი; რაზმიკ ნახატაკიან – ჯგუფის წევრი, ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ლევონ გოგორიან – ჯგუფის წევრი, არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

დღის წესრიგი:

2018 წლის 04 აპრილს გაფორმებული N 37 ხელშეკრულების თანახმად შპს „ჯავახავტოგზა“-ს მიერ ქ. ახალქალაქის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების გაგრძელების საკითხის განხილვა, ასევე აღნიშნული სამუშაოებთან დაკავშირებით 2018 წლის 12 ივლისს N 13/4184 შემოსული წერილის განხილვა.

სიტყვით გამოვიდა:

მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტმა რ. აბაჯიანმა აღნიშნა, რომ შპს „ჯავახავტოგზა“-ს და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შორის 2018 წლის 04 აპრილს გაფორმებული № 37 ხელშეკრულებით შპს „ჯავახავტოგზა“ ახორციელებს ქ. ახალქალაქის ქუჩების რეაბილიტაციას, რომლის სამშენებლო სამუშაოს დასრულების ვადა იყო 2018 წლის 16 ივლისი. ინსპექტირების ჯგუფი დაათვალიერა მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოები და აღმოჩნდა, რომ შესრულების დროს დამატებითი სამუშაოების გაკეთების საჭიროება წარმოიშვა, რომელიც არ იყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული. კერძოდ, ქ. ახალქალაქის დარბინიანის ქუჩაზე 2 მონაკვეთი და რუსთაველის ჩიხის ბოლო მონაკვეთი დარჩა მოასფალტირების გარეშე. ამ მონაკვეთების მოასფალტირების შეუსრულებლობის შემთხვევაში დიდი ზიანი მოადგებოდა აღნიშნული ქუჩების მაცხოვრებლებს. ქ. ახალქალაქის დარბინიანის ქუჩის და რუსთაველის ჩიხის რეაბილიტაციის დროს წარმოშობილი პრობლემების აღმოფხვრისათვის, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მითითებით და აღნიშნული ქუჩაზე მცხოვრებლების თხოვნით დამატებით მოასფალტირებულ უნდა იქნეს აღნიშნული ქუჩის მონაკვეთები.

მან ასევე აღნიშნა, რომ 12.07.2018 წ. შემოვიდა წერილი N 13/4184 შპს „ჯავახავტოგზა“-ს სახელით, სადაც აღნიშნული კომპანია ითხოვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გაგრძელებას 31 აგვისტომდე.

შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, რ. აბაჯიანის წინადადებაა, შპს „ჯავახავტოგზა“-ს მიერ ქ. ახალქალაქის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების 04.04.2018 წლის N37 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოების ვადა გაუგრძელდეს 2018 წლის 31 აგვისტომდე.

სიტყვით გამოვიდა:

ჯგუფის წევრები - აკოფ მადოიანი, პოლოს ბერიკიანი, ლევონ გოგორიანი და რაზმიკ ნახატაკიანი დათანხმდნენ რ. აბაჯიანის წარმოთქმულ წინადადებას, რომ შპს „ჯავახავტოგზა“-ს და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შორის გაფორმებული 04.04.2018 წ. N 37 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადა გაუგრძელდეს 2018 წლის 31 აგვისტომდე.


სიტყვით გამოვიდა:

ჯგუფის უფროსმა ა. მინასიანმა გაანალიზა ზემოხსენებული სიტუაცია და აღნიშნა, რომ რ. აბაჯიანის მიერ წამოყენებულ წინადადებას ეთანხმება.

კომისიამ დაადგინა შემდეგი:

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის და შპს „ჯავახავტოგზა“-ს შორის 2018 წლის 04 აპრილს გაფორმებული № 37 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების (ქ. ახალქალაქის ქუჩების რეაბილიტაცია) ვადა გაუგრძელდეს 2018 წლის 31 აგვისტომდე.

რაზგ ხელს ვაწერთ:

ჯგუფის უფროსი:		ა. მინასიან
ჯგუფის წევრები:		რ. აბაჯიან
		ა. მადოიანი
		პ. ბერიკიანი
		რ. ნახატაკიანი
		ლ. გოგორიანი

შ.პ.ს. „ჯავახავტოზა“

ქ. ახალქალაქი, შაუმიანის ქ. №1

ტელ. 599 10 82 83

№ 22

12.07.2018 წელი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის

მერს ბ-ნ იურიკ უნანიანს

მოგახსენებთ, რომ შპს „ჯავახავტოზა“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტთან გაფორმებული №37 ხელშეკრულების შესაბამისად აწარმოებს ქ.ახალქალაქის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. სასწავლო უნივერსიტეტამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დავამთავრეთ მიმდინარე წლის მაისის ბოლოს, აღმაშენებლის ქუჩის მე-3 შესახვევის სამუშაოები- მიმდინარე წლის ივნისის ბოლოს. რაც შეეხება დარბინიანის ქუჩის და რუსთაველის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ერთ თვეზე მეტია ვერ ვაგრძელებთ სამუშაოებს, ვინაიდან ვინაიდან ველოდებით მერიის გადაწყვეტილებას ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით სამუშაოების განხორციელების შესახებ.

ზემოთაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე გთხოვთ გაგვიგრძელოთ სამუშაოების დამთავრების ვადა 2017 წლის 31 აგვისტომდე.

პატივისცემით:

შპს „ჯავახავტოზის“ დირექტორი

ნოდარ ინასარიძე



Ահա, հայտնի ծննդյան
փոփոխությունները պարզ
Յուրա Ռեալիզմի.
+ Ահա, հայտնի Դարձյալ
փոփոխությունները

24 Nov

Հայտնած եղի ձեռք այն ծագի, որ
Դարձիլան քոչոյր ամառացուսանոց չի
հաւն քոչոյր բնակարանի շտեկից,
հաւն, որ ամառացուսանոց ամառացուսանոց
ամառացուսանոց քոչոյր այն հաւնաւոր,
որ բաւական ինքն ինքն բնակ-
արանիցից և արեւմտեան և արեւմտեան
of արեւմտեան ամառացուսանոց և բնակ-
արանիցից Դիւն:

Freitag den 2ten September hiesiger
unserer Stadt Sonntag den 3ten September
unserer Stadt Montag den 4ten September!

Lebenszeitabtrag - u. pensionierte Person
 Pensionierte Person - Steuer
 Pensionierte Person - Steuer

Калыңдыкты даярдау - Дмеди.
Калыңдыкты даярдау - Дмеди.
Калыңдыкты даярдау - Дмеди.
Калыңдыкты даярдау - Дмеди.

08.08.2018г.

საბანკო გარანტია № 129306-9754560
ცვლილება

ქალაქი თბილისი

2018 წლის 15 აგვისტო

პრინციპალი: შპს 'ჯავახაშვიტოგზა'
ბენეფიციარი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია
გარანტი: სს "თიბისი ბანკის" ახალქალაქის ს/ც #1

ცვლილება შედის სს "თიბისი ბანკის" ახალქალაქის ს/ც #1ს მიერ 03.04.2018-ს გაცემულ საბანკო გარანტიაში № 129306-9754560, კერძოდ შეიცვალა საბანკო გარანტიის ვადა და განისაზღვრა 01.11.2018-მდე მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ "ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღამდე

საბანკო გარანტიის # 129306-9754560 ყველა სხვა პირობა უცვლელია.

სს "თიბისი ბანკის" ახალქალაქის ს/ც #1ს საკრედიტო ჯგუფის უფროსი, აშოტ კარაპეტიაძე

სს "თიბისი ბანკის" ახალქალაქის ს/ც #1ს დაკრედიტების ექსპერტი, დავიდ ჯორუხიძე

