

შეთანხმება

ქ. ნინოწმინდა

16.08.2019 წელი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ „ნორაირ ნალბანდიან“-ის შორის 16.05.2019წ. გაფორმებული N-17 ხელშეკრულების ღირებულების დამატების თაობაზე.

ერთის მხრივ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში „შემსყიდველი“) მერი, ანივარდ მოსოიანის სახით და მეორეს მხრივ, ი/მ ნორაირ ნალბანდიანის სახით (შემდგომში მომწოდებელი), სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანების 36-ე მუხლის, მიმწოდებლის 12.08.2019 წლის 15/3643 წერილისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის სამუშაო ჯგუფის სხდომის 15/08/2019 წლის N 65 ოქმის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების მე-17 პუნქტის 17.1 და 17.2 ქვეპუნქტების თანახმად, ხელშეკრულებას დაერთოს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და დაემატოს ხელშეკრულების ღირებულება.
ხელშეკრულების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 74 492 48. (სმოცდათოთხმეტიათას ოთხას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და 48 თეთრი)ლარს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახდელების ჩათვლით.
2. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების წინამდებარე ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან.
3. ხელშეკრულების სხვა პუნქტები, რომლებშიც არ არის შესული ცვლილება, რჩება უცვლელად და წარმოადგენს აუცილებლად შესასრულებელ პირობას.
4. წინამდებარე ცვლილება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შედგენილია ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, ამათგან ერთი გადაეცემა მომწოდებელს, ხოლო დანარჩენი სამი ინახება შემსყიდველთან.

5. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. ნინოწმინდა, პუშკინის ქ 43
ს/ს „ლიბერთი ბანკის“ ნინოწმინდის ფილიალი
ბანკის კოდი LBRTGE22
ა/ნ GE51LB0120146252122000
ს/კოდი 236689669

მომწოდებელი:

ი/მ „ნორაირ ნალბანდიან“
საქართველო, ქ. ნინოწმინდა სოფ.საღამო
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ა GE90BG0000000791376600
ს/ნ 32001007872

ა.მოსოიან

ნ.ნალბანდიან

73649

३०६४६०५०४५

გაგანალება ზეო

[Signature] / 6. ნეკრესიძე /

ქ ნინოწმინდის №4 საჯარო სკოლა - ხარჯთაღრიცხვა 2

4492.48

შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზო-მიღებ	ნორმ ერთეულზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექან.		მთლიანი ღირებულება ლარი
					ერთ ფას	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	მეტალოპლასტიკური კარის ბლოკების მონტაჟი	კვ.მ		4.800	154.2	740.16	10.33	49.58	0.00	0.00	789.74
2	უნიტაზის მოწყობა	კომპ		2.000	133	266.00	5.90	11.80	0.00	0.00	277.80
3	600x1200 მმ ზომით პანელური რადიატორის მონტაჟი	კომპ		3.000	130	390.00	5.00	15.00	0.00	0.00	405.00
4	600x600 მმ ზომით პანელური რადიატორის მონტაჟი	კომპ		2.000	100	200.00	4.00	8.00	0.00	0.00	208.00
5	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები SDR6 (PN20) d=25x4,2 მმ	გრძ.მ		60.000	2	120.00	1.40	84.00	0.50	30.00	234.00
6	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები SDR6 (PN20) d=20x4,2 მმ	გრძ.მ		60.000	1.8	108.00	1.30	78.00	0.50	30.00	216.00
7	სავენტილაციო მილის მოწყობა d=150 მმ	გრძ.მ		15.000	13	195.00	5.00	75.00	0.50	7.50	277.50
8	კედლის გახვრეტა სავენტილაციო მილისათვის	ცალი		4.000	0	0.00	20.00	80.00	10.00	40.00	120.00
9	საფარის მოწყობა(შაპკა) სავენტილაციო მილისათვის	ცალი		1.000	10	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	15.00
10	სახურავის მოლარტყვის მოწყობა ხის მასალით	კუბ.მ		2.000	450	900.00	60.00	120.00	20.00	40.00	1060.00
	ჯამი					2929.16		526.38		147.50	3603.04
	ზედნადები ხარჯები	2%									72.06
	ჯამი										3675.10
	გეგმიური დაგროვება	2%									73.50
	ჯამი										3748.61
	მასალების ტრანსპორტირება	2%				2929.16					58.58
	ჯამი										3807.19
	დღგ 18%	18%									685.29
	სულ										4492.48

პროექტის შემდგენელი ი/მ "ნორაირ ნალბანდიან"



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია

სხდომის ოქმი

N 65

15/08/2019

სამუშაო ჯგუფის

ოქმი

სხდომას ესწრებოდნენ: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე - არტავაზდ ტონოიან, ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი არარატ დარბინიან, ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი არტურ შირინიან, საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი ნორიკ სააკიან, არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - სოს ბდოიან,

დღის წესრიგი:

ი/მ „ნორაირ ნალბანდიან“-ის განცხადების განხილვა - ქ. ნინოწმინდის #4 საჯარო სკოლის სახურავის დემონტაჟისას აღმოჩენილი გაუთვალისწინებული სამუშაოების გათვალისწინება და კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მიღება

მოისმინეს : ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა არარატ დარბინიანმა სხდომის დამსწრეებს გააცნო ი/მ „ნორაირ ნალბანდიან“-ის მოთხოვნებს, რომელიც ეხება 2019 წლის 16 მაისის #17 ხელშეკრულების 17.2 პუნქტის თანახმად ქ. ნინოწმინდის #4 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის გაუთვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებას და შედეგად გაუთვალისწინებელი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობაზე კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მიღებას, 10% - ის, ე.ი. 4492,48ლ/ოთხი ათას ოთხას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და ორმოცდარვა თ.) დამატებით.

სიტყვით გამოვიდნენ : ა.შირინიან, ს.ბდოიან, ნ.სააკიანს მხარი დაუჭირეს წარმოდგენილ მოთხოვნას, შესაბამისად შესთავაზეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მიღებას, სასწავლო პროცესის დაწყებამდე, სამუშაოების სრულიად დასრულების მიზნით.

დაადგინეს:

დაკმაყოფილდეს ი/მ „ნორაირ ნალბანდიან“-ის მოთხოვნა 2019 წლის 16 მაისის #17 ხელშეკრულების 17.2 პუნქტის თანახმად, 10%-ის ფარგლებში თანხის (ე.ი.

4492,48ლ/ოთხი ათას ოთხას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და ორმოცდარვა თეთრი)
დამატება, წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მიღება, იმის
გათვალისწინებით, რომ მკაცრად იქნეს დაცული სწავლის პროცესის დაწყების ვადები.

არტავაზდ ტონოიან




მერის მოადგილე
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია

არტურ შირინიანი



პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
ზედამხედველობის სამსახური

სოს ზდოიან




მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილება

ნორიკ სააკიან



მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება

არარატ დარბინიანი



მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის განყოფილება