

შეთანხმება

ქ. თბილისი

ერთი მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი) ვასილ აბულაძის სახით და მეორე მხრივ, შპს „თბილისი რეფიერ კომპანი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის შორენა ნაცვლიშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „თბილისი რეფიერ კომპანი“-ს შორის 2018 წლის 13 დეკემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N01.02.01/30/554 ხელშეკრულების ფარგლებში მიმწოდებელი ახორციელებს ქალაქ თბილისში შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით - დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობას. დედაქალაქში საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად, ო.ხიზანიშვილისა და ი. ვეკუას ქუჩებზე, მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან ერთად საჭიროა 2018 წლის 13 დეკემბერს გაფორმებული №01.02.01/30/554 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების (კერძოდ: გვირაბული ჰორიზონტალური ბურღვის, შესაბამისი საკომუნიკაციო ჭეხის და საკაბელო არხების მოწყობა) განხორციელება, რომლის შესრულებაც აუცილებელია ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესში, რათა შემდგომ არ მოხდეს გზის საფარის დაზიანება და ახლად რეაბილიტირებულ ქუჩაზე დამატებითი სამუშაოების განხორციელება.

№01.02.01/30/554 ხელშეკრულების, მე-3 მუხლის 3.1.2 პუნქტი საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ გაცემული დავალების შესრულება მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს არა უგვიანეს 2019 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის მიმდინარე წლის 28 ნოემბრის N16-01193323067 წერილით, მიმწოდებელს დაევალა, ო.ხიზანიშვილისა და ი.ვეკუას ქუჩებზე ჰორიზონტალური ბურღვის, შესაბამისი საკომუნიკაციო ჭეხისა და საკაბელო არხების მოწყობა, რომელიც უნდა შესრულებულიყო აღნიშნულ ქუჩებზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან თანხვედრაში. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მიმდინარეობას და არსებულ სიტუაციას, ადგილზე სისტემატიურად ეცნობოდა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის შესაბამისი ინსპექტორების ჯგუფი, რომელმაც გამოარკვია, რომ 28 ნოემბერს გაცემული დავალების შესრულებას მიმწოდებელი სრულყოფილად ვერ ახორციელებდა მისგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო, კერძოდ, მიმწოდებელი დამოკიდებულია გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობაზე, რომელიც საშუალებას არ აძლევდა განხორციელებინა შემსყიდველის წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოები.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ასევე, ქალაქ თბილისში შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით - დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობის სახელმწიფო შესყიდვის სრულად განხორციელებისათვის და იმის გათვალისწინებით, რომ დედაქალაქში საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად ო.ხიზანიშვილისა და ი.ვეკუას ქუჩებზე №01.02.01/30/554 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებას მიმწოდებელი შეძლებს 2020 წლის 28 თებერვლამდე, ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები - შემსყიდველი და მიმწოდებელი - ვთანხმდებიან:

1.1 შეტანილ იქნას ცვლილება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.1.2 მეორე ეტაპი - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით, შემსყიდველის წერილობითი დავალების შესაბამისად.“.

2. ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება 2018 წელს (არაუმეტეს 500 000 ლარი), 2019 წელს (არაუმეტეს 1 371 200 ლარი), 2020 წელს (არაუმეტეს 845 999,92 ლარი), ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, ფაქტიურად მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟი - დემონტაჟი) ან/და გაწეული მომსახურების ან/და შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.“.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულებისა და წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიების მოქმედების ვადის გაგრძელება

2020 წლის 31 მარტის ჩათვლით. ამასთან, ვადაგაზრდილი საბანკო გარანტიები შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნას არაუგვიანეს 2019 წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით. საბანკო გარანტიების მიმდინარე წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით წარმოდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2020 წლის 31 მარტის ჩათვლით პერიოდი.

საფუძველი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის 2019 წლის 13 დეკემბრის N16-01193473134 და N16-01193473223; საფინანსო საქალაქო სამსახურის 16 დეკემბრის N11-0119350935 წერილები.

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს 2019 წლის 16 დეკემბრიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2018 წლის 13 დეკემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N01.02.01/30/554 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ს/კოდი: 204521794

საქალაქო სამსახურის უფროსის

მოვალეობის შემსრულებელი

გ. აბულაძე

მიმწოდებელი:

შპს „თბილისი რეფიერ კომპანი“

ს/კოდი: 206271014

დირექტორი

შ. ნაცვლიშვილი