

შეთანხმების აქტი №1

ქ. ლანჩხუთი მომზადებულია 17.06.2020 წელი

ერთის მხრივ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მერის ალექსანდრე სარიშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს: „ბეგასი“, (შემდგომში მომწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი ბენდელიანის სახით, მოქმედი კანონმდებლობისა და 2020 წლის 18 მაისის №92 ხელშეკრულების მე-17 მუხლის საფუძველზე შევთანხმდით შემდეგზე:

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების პირველი და მეორე ეტაპი თანხობრივად გაერთიანდეს და მისი ჩაბარების ვადად განსაზღვროს მეორე ეტაპის ჩაბარების ვადაა, 2020 წლის 17 ივლისი.

წინამდებარე შეთანხმების აქტი წარმოადგენს 2020 წლის 18 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №92 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

საფუძველი:

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათი N815; 15.06.2020წ.
2. შპს „ბეგასი“-ის წერილი N2223; 12.06.2020წ;
3. გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს რაოდენობის/მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფის სხდომის ოქმი 11; 16.06.2020წ.

მხარეთა ხელმოწერები:

„შემსყიდველი“

„მომწოდებელი“

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 815

15/06/2020

815-09-3-202006151606



*გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს
რაოდენობის/მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის
ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით შექმნილი
ინსპექტირების ჯგუფის
თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინა იმნაიშვილს*

ბატონო ბიძინა,

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურმა განიხილა შ.პ.ს. „ბეგასი“-ს №2223 12/06/2020წ. წერილი და თანდართული გეგმა გრაფიკი №92 18/05/2020წ. ხელშეკრულებით მიმდინარე სამუშაოებთან (ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ მაგისტრალზე გარე განათების ქსელის მოწყობა) დაკავშირებით.


შ.პ.ს. „ბეგასი“-ს მიერ სამუშაოების დაწყება მოხდა გეგმა გრაფიკის მიხედვით. ბურღვითი სამუშაოების დაწყების დროს აღმოჩნდა რომ შ.პ.ს. „მაგთიკომი“-ს კუთვნილი ხაზობრივი ნაგებობის მდებარეობა არ შეესაბამება პროექტით გათვალისწინებულს. გადახრა მცირეა მაგრამ ის გავლენას ახდენს განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობაზე. დიდია ალბათობა შ.პ.ს. „მაგთიკომი“-ს კუთვნილი ხაზობრივი ნაგებობის დაზიანებისა. საჭიროა ანძების განლაგების წერტილების დაზუსტება შ.პ.ს. „მაგთიკომი“-ს წარმომადგენლებთან ერთად.

სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია №92 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობა განისაზღვროს წარმოდგენილი გეგმა გრაფიკის მიხედვით. პირველი და მეორე ეტაპი თანხმობრივად გაერთიანდეს და მისი ჩაბარების ვადად განისაზღვროს მეორე ეტაპის ჩაბარების ვადა.

გთხოვთ, განიხილოთ კომისიურად.

პატივისცემით,

ლევან ჩხაიძე

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ლ. ჩხაიძე' (L. Chkaidze), with a stylized flourish underneath.

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

12 ივნისი 2020 წელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

ბატონო ალექსანდრე,

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ჩვენს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების N92 (18/05/2020) თანახმად, შპს „ბეგასი“-მ აიღო ვალდებულება განახორციელოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ნიგოთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ მაგისტრალზე გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

თქვენს მიერ წარმოდგენილი პროექტების მიხედვით, გარე განათების ბოძების სამონტაჟო ადგილები განსაზღვრულია კონკრეტული კოორდინატების მიხედვით, თუმცა როგორც ჩვენი მოკვლევით გაირკვა, უმეტეს შემთხვევაში ეს ადგილები ემთხვევა როგორც ინტერნეტის მიწისქვეშა ქსელს, ასევე სოფლის წყლის სისტემას, ასევე გასათვალისწინებელია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ დაწესებული შეზღუდვებიც.

მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების საფრთხის გამო, ვერ ხერხდება სამუშაოების დროულად დაწყება, ამიტომ გთხოვთ შევთანხმოთ ახალი პროექტი ზემოაღნიშნული კომუნიკაციების მფლობელ კომპანიებთან და შეგვიცვალოთ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკი.

პატივისცემით,

შპს „ბეგასი“

დირექტორი:



გიორგი ბენდელიანი

საკონტაქტო ტელეფონი: 598 91 23 15

2223
12 06 20

კალენდარული გრაფიკი																სამუშაოების ჯამური ლარებულზე (ლარი)	
N		სამუშაოების გამსახორცულზე და დასაქმრო (დღე)	2020 წელი														
			I კვარტი				II კვარტი				III კვარტი						
	ნიგოთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გენერალურ მაგისტრალზე გარე განათების მოწყობა	90															
1	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ნიგოთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ჯაბაჩა გარე განათება	28											13241,32	13241,32	13241,32	13241,32	52965,28
2	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ნიგოთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ჭყონაგორას გარე	28											7429,48	7429,48	7429,48		29717,92
3	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ნიგოთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ჩიოლაბარგის გარე განათება	28											7703,86	7703,86	7703,86	7703,87	30815,45
	ახალგაზრდული თამბის სათრესტადიო რაოდენობა განსახორცულზე სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		0	0	0	0	15133,34	15133,34	15133,34	15133,35	13241,32	13241,32	13241,32	13241,32		113498,65	

გ. ბიძია



**გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს
რაოდენობის/მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის
ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფის
სხდომის**

ოქმი N11

**ქ. ლანჩხუთი
წელი**

სხდომა გაიმართა 16 ივნისი 2020

სხდომას ესწრებოდნენ:

ა) ბიძინა იმნაიშვილი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე - ჯგუფის უფროსი;

ბ) ლევან ჩხაიძე - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი - ჯგუფის წევრი;

გ) ნუგზარ ბოლქვაძე - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი;

დ) ოთარ ზენაიშვილი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილების უფროსი - ჯგუფის მდივანი წევრი;

ე) გიორგი ნაჭყებია - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი - ჯგუფის წევრი;

ვ) შოთა ჩაგუნავა - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ჯგუფის წევრი.

ზ) თენგიზ ხელაძე - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი - ჯგუფის წევრი.

დღის წესრიგი:

1. შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტი“-ს დირექტორის 2020 წლის 15 ივნისის N2299 მომართვის განხილვა.
2. შპს „ბეგასი“-ს დირექტორის 2020 წლის 12 ივნისის N 2223 მომართვის განხილვა.

მომხსენებელი: ოთარ ზენაიშვილი

მომხსენებელმა ოთარ ზენაიშვილმა ჯგუფის წევრებს გააცნო შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტი“-ს დირექტორის 2020 წლის 15 ივნისის N2299 და შპს „ბეგასი“-ს დირექტორის 2020 წლის 12 ივნისის N 2223 მომართვები. N2299 მომართვის შესაბამისად შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტი“-ს დირექტორი განმარტავს, რომ 2019 წლის 04 დეკემბრის N 284 ხელშეკრულების შესაბამისად უნდა აშენდეს 7 ხიდი, აქდან 3 ხიდზე, პროექტში არსებული ხარვეზების გათვალისწინებით შეუძლებელი იყო სამუშაოების დაწყება. აქვე განმარტავს, რომ ამ ეტაპისათვის ორ ხიდზე დასრულებული არის დაპროექტება და პროექტი წარმოდგენილია შესათანხმებლად და ასევე შესაცვლელია სამუშაოთა წარმოების გეგმა გრაფიკი. ხოლო N2223 მომართვის შესაბამისად, შპს „ბეგასი“-ს დირექტორი განმარტავს, რომ ვერ ახერხებს სამუშაოების დროულად დაწყებას, რადგან განათების ბოძების სამინტაჟო ადგილები, უმეტეს შემთხვევაში ემთხვევა როგორც ინტერნეტის მიწისქვეშა ქსელს, ასევე სოფლის წყალმომარაგების სისტემას. ყოველივეს გათვალისწინებით ითხოვს ახალი პროექტის ზემოაღნიშნულ კომუნიკაციების მფლობელ კომპანიებთან შეთანხმებას და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილებას.

ოთარ ზენაიშვილმა 2020 წლის 15 ივნისის N2299 მომართვასთან დაკავშირებით, ჯგუფს გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მოხსენება N817 16/06/2020, კერძოდ სამსახურს მიაჩნია, რომ კორექტირებულ პროექტებთან დაკავშირებით ნაცვლად სახელმწიფო ლიცენზიის მქონე ექსპერტის დასკვნისა, წარმოდგენილი იქნეს A - ტიპის აკრედიტებული საექსპერტო კომპანიის დადებითი დასკვნა, რადგანაც თავდაპირველ პროექტზე ამ ტიპის დასკვნაა წარმოდგენილი. ჯგუფის წევრები დაეთანხმა ლევან ჩხაიძის პოზიციას და შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტი“-ს განუსაზღვრა 10 კალენდარული დღე, A - ტიპის აკრედიტებული საექსპერტო კომპანიის დადებითი დასკვნის წარმოსადგენად, მოხსენებით ბარათში მითითებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.


ოთარ ზენაიშვილმა და შოთა ჩაგუნავამ გამოთქვეს მოსაზრება, რომ თუ შემსრულებელი ვერ შეძლებს დადგენილ ვადაში A - ტიპის აკრედიტებული საექსპერტო კომპანიის დადებითი დასკვნის წარმოდგენას, გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციების ვადის ათვლა დაიწყოს მეხუთე ეტაპის ჩაბარების დღიდან (2020 წლის 15 ივნისიდან), რაც ასევე გაზიარებული იქნა ჯგუფის წევრების მიერ.

რაც შეეხება 2020 წლის 12 ივნისის N2223 მომართვას, კომისიამ იხელმძღვანელა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მოხსენებითი ბარათით და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 2020 წლის 18 მაისის N 92 ხელშეკრულების პირველი და მეორე ეტაპი თანხობრივად გაერთიანდეს და მისი ჩაბარების ვადად განსაზღვროს მეორე ეტაპის ჩაბარების ვადა.

დაევალოს შესყიდვების განყოფილებას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმების აქტის მომზადება.

საკითხის განხილვის შემდეგ ინსპექტირების ჯგუფმა მუშაობა დაასრულა.

ბიძინა იმნაიშვილი



ჯგუფის უფროსი

გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს
რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

ლევან ჩხაიძე



ჯგუფის წევრი

გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს
რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

ოთარ ზენაიშვილი



ჯგუფის წევრი

გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს
რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

ნუგზარ ბოლქვაძე



ჯგუფის წევრი

გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს
რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი


შოთა ჩაგუნავა



ჯგუფის წევრი

გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს
რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

თენგიზ ხელაძე



ჯგუფის წევრი

გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს
რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

გიორგი ნაჭყებია



ჯგუფის წევრი

გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს
რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი