

ქ. გორი

2020 წელი.

ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ზვიად ანესაშვილის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ, შპს „აკაენერჯი“, წარმოდგენილი დირექტორის კახაბერ აზიკურის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი), ვმოქმედებთ რა ელექტრონული ტენდერის /NAT200007455/ აუქციონის გარეშე 2020 წლის 18 ივნისს გაფორმებული N88 ხელშეკრულების ფარგლებში აწარმოებს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს ფარგლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს და გამონთავისუფლებული თანხით საჭირო გახდა (მერიის დავალებით) დამატებითი სამუშაოების შესრულება, რასთან დაკავშირებით წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა შესათანხმებლად. ასევე აღნიშნავს, რომ დამატებით შესასრულებელი სამუშაოები საჭიროებს მიწოდების ვადის გახანგრძლივებას 20 კალენდარული დღით.

ყოველივე ზემოთხსენებულიდან გამომდინარე გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილებაში შექმნილ ინსპექტირების ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია ზემოთხსენებული ხელშეკრულების შესაბამისად შესასრულებელი სამუშაოების მიწოდების ვადა გაგრძელდეს 2020 წლის 08 სექტემბრის ჩათვლით.

ხელშეკრულების სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 2020 წლის 24 აგვისტოს ზედამხედველობის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოხსენებითი ბარათის №10140/11/3 საფუძველზე.

შეთანხმება წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №88 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

გორის მუნიციპალიტეტის მერია
 ზედამხედველობის სამსახურის
 I რანგის პირველადი
 სტრუქტურული ერთეულის
 ხელმძღვანელი

შპს "აკა ენერჯი"-ს

დირექტორი

ზვიად ანესაშვილი

კახაბერ აზიკური



გორის მუნიციპალიტეტის მერს,
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის
გედამხედველობის სამსახურის I რანგის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელის ზვიად ანესაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო კონსტანტინე,

გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათი (9950/10/1 21.08.2020), რასაც თან ერთვის შ.პ.ს „აკა ენერჯი“-ის დირექტორის წერილი (მერიის რეგისტრაცია N-17816 21.08.2020), რომლითაც გვაცნობებს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2020 წლის 18 ივნისს გაფორმებული N88 ხელშეკრულების შესაბამისად (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში) აწარმოებს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს და გამონთავისუფლებული თანხით საჭირო გახდა (მერიის დავალებით) დამატებითი სამუშაოების შესრულება, რასთან დაკავშირებით წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა შესათანხმებლად. ასევე აღნიშნავს, რომ დამატებით შესასრულებელი სამუშაოები საჭიროებს მიწოდების ვადის გახანგრძლივებას 20 კალენდარული დღით.

ყოველივე ზემოთხსენებულიდან გამომდინარე გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილებაში შექმნილ ინსპექტირების ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია ზემოთხსენებული ხელშეკრულების შესაბამისად შესასრულებელი სამუშაოების მიწოდების ვადა გაგრძელდეს 2020 წლის 08 სექტემბრის ჩათვლით (შესაბამისად გაუგრძელდეს ხელშეკრულების და საბანკო გარანტიის ვადა საჭიროების შემთხვევაში).

გთხოვთ აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი გადააწეროთ ადმინისტრაციულ და შესყიდვების სამსახურს შემდეგი რეაგირებისთვის.

გედამხედველობის სამსახურის I რანგის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

ხელმოწერა/
შტამპდასმულია
ელემენტურულად



ზვიად ანესაშვილი