

**2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ**

ერთის მხრივ, ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ზვიად ქურდაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „აკვედუკი 07“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის თამაზ დონაძის სახით, 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულების მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის, შპს „აკვედუკი 07“-ს დირექტორის თამაზ დონაძის 2020 წლის 16 ნოემბრის N12 წერილით წარმოდგენილი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 16 ნოემბრის N12/1-881 წერილის და შპს „აკვედუკი 07“-ს დირექტორის თამაზ დონაძის 2020 წლის 17 ნოემბრის N13 წერილით წარმოდგენილი კორექტირებული გეგმა-გრაფიკის, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის სერგო ლალიაშვილის 2020 წლის 18 ნოემბრის N2691/07 მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 აპრილის N775 ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის 2020 წლის 18 ნოემბრის დასკვნის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

1. შეტანილი იქნას ცვლილება 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის დანართი N2-ით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკი ჩამოყალიბდეს ახალი კორექტირებული გეგმა-გრაფიკის სახით (თან ერთვის);
2. შეტანილ იქნას ცვლილება 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 108 კალენდარული დღის ვადაში“;
3. შეტანილ იქნას ცვლილება 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2021 წლის 14 იანვრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე“.
4. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
5. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმის დღიდან;
6. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან.

**7. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები**

**შემსყიდველი:**

ხაშურის მუნიციპალიტეტი  
ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2  
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში  
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22  
ა/ა GE24NB0330100200165022; საიდენტიფიკაციო კოდი: N243908848.  
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის  
მოვალეობის შემსრულებელი \_\_\_\_\_ ზვიად ქურდაძე

**მიმწოდებელი:**

შპს „აკვედუკი 07“  
მისამართი: ქალაქ თბილისი, დიღმის მასივი მე-3 კვ 29 კორპ  
საიდენტიფიკაციო კოდი: №404387276  
ტელეფონის ნომერი: +995595297676  
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“  
ბანკის კოდი: BAGAGE22  
ანგარიშის ნომერი: GE41BG0000000269691500  
შპს „აკვედუკი 07“-ს დირექტორი \_\_\_\_\_ თამაზ დონაძე

შეთანხმება N95/182-ის დანართი N1

ხელშეკრულება N182-ის დანართი N2

ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი (108 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი														სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)		
			I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II		III	3 დღე
1	ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	108	7 000.00	9 700.00	10 000.00	14 000.00	9 000.00	10 100.00	12 000.00	10 500.00	13 000.00	10 400.00	12 000.00	5 500.00	1 000.00	1 500.00	1 500.00	521.73	127 721.73
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			7 000.00	9 700.00	10 000.00	14 000.00	9 000.00	10 100.00	12 000.00	10 500.00	13 000.00	10 400.00	12 000.00	5 500.00	1 000.00	1 500.00	1 500.00	521.73	127 721.73
			40 700.00				41 600.00				40 900.00				4 521.73				127 721.73

\*გეგმა-გრაფიკში თანხის ცვლილება განხორციელებული ამინდის პროგნოზის შესაბამისად

\* გეგმა-გრაფიკის ბოლო პერიოდი არ უნდა შეადგენდეს საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტს



KA990103187407220

№2691/07

18 / ნოემბერი / 2020 წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის  
შემსრულებელს ზვიად ქურდაძეს  
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის  
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის  
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  
ხელმძღვანელის სერგო ლალიაშვილის

### მოხსენებითი ბარათი


ბატონო ზვიად,

წარმოგიდგენთ, 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულების ცვლილების შესახებ ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნას.

გთხოვთ, დოკუმენტაცია შემდგომი რეაგირებისთვის გადააწეროთ ადმინისტრაციულ სამსახურს.

პატივისცემით,

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  
ხელმძღვანელი

ხელმოწერილია/  
შტამბდასმულია  
ელექტრონულად 

სერგო ლალიაშვილი


ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის, ზედამხედველობის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარების მიზნით, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 24. 04. 2020 წ. № 775 ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის:


დასკვნა

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „აკვედუკი 07“-ს შორის 19.08.2020 წ. გაფორმებული N182 ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე.


შპს „აკვედუკი 07“-მ მოგვმართა 16.11.2020 წ. N 12წერილით, რომლითაც წარმოგვიდგინა სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობა ამინდის შესახებ (16.11.2020 წ 512/1-881) და მოითხოვა ხელშეკრულების ობიექტის მიწოდების ვადის გახანგრძლივება 17 დღით, მიმწოდებელმა 17.11.2020 წ N 13 წერილით დამატებით წარმოგვიდგინა კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი.


ინსპექტირების ჯგუფს, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობის (16.11.2020 წ N12/1-881)საფუძველზე, რომლითაც 2020 წლის 19 აგვისტოდან 10 ნოემბრის პერიოდში ფიქსირდება ნალექიანი ამინდი 17 დღის ოდენობით მიზანშეწონილად მიაჩნია N182 ხელშეკრულებაში განხორციელდეს ცვლილება და შპს „აკვედუკი 07“-ს გაუხანგრძლივდეს ხელშეკრულების ობიექტის მიწოდების ვადა 17 კალენდარული დღით წარმოდგენილი კორექტირებული გეგმა გრაფიკის შესაბამისად.

ა) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების ხელმძღვანელი;  გიორგი პაპიაშვილი

ბ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების ექსპერტ კონსულტანტი;  ვეფხვია ბლიაძე

გ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;  გრიგოლ გოგალაძე

დ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;  გიორგი ულუმშელაშვილი

ე) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;  მირიან ციციშვილი

ვ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;  შოთა კუჭაიძე

ზ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;  შალვა გელაშვილი

თ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;  გოდერძი კახეთელიძე

შეზღუდული კასუსისმგებლობის საზოგადოება

აკვედუკი-07

ქ.თბილისი, დიდმის მასივი მმ-3 კვ 29 კორ.

მობ:595 29 76 76 579-16-45-50

17.11. 2020წ..

N13

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის  
მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ  
ზვიად ქურდაძეს .

ბატონო ზვიად ,

თქვენთვის ცნობილია, ჩვენს შორის ამა წლის 19 აგვისტოს გაფორმდა N 182  
ხელშეკრულება,, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის  
ფასადის რეაბილტაციის სამუშაოებს.

გიგზავნით დამატებით გეგმა-გრაფიკს.

პატივისცემით,

შპს აკვედუკი- 07-ის დირექტორი

თ.დონაძე

**Tamaz**  
**Donadze**  
Digitally signed  
by Tamaz  
Donadze  
Date: 2020.11.17  
15:49:42 +04'00'

შენიშნულობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანობრივი  
კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი (108 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განმახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																სამუშაოს უკმაშური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	3 დღე	
1	ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	108	7 000,00	9 700,00	10 000,00	14 000,00	9 000,00	10 100,00	12 000,00	10 500,00	13 000,00	10 400,00	12 000,00	5 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	521,73	127 721,73
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განმახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			7 000,00	9 700,00	10 000,00	14 000,00	9 000,00	10 100,00	12 000,00	10 500,00	13 000,00	10 400,00	12 000,00	5 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	521,73	127 721,73
			40 700,00				41 600,00				40 900,00				4 521,73				127 721,73

შენიშვნა:

\* გეგმა-გრაფიკის ბოლო პერიოდი არ უნდა შეადგენდეს საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტს

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_

ბ.ა.

Tamaz  
Donadze

Digitally signed by  
Tamaz Donadze  
Date: 2020.11.17  
15:43:34 +04'00'

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

აკვედუკი-07

ქ.თბილისი, დიდის მასივი მმ-3 კვ 29 კორ.

მობ:595 29 76 76 579-16-45-50

16.11. 2020წ..

N12

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის  
მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ  
ზვიად ქურდაძეს .

**ბატონო ზვიად ,**

თქვენთვის ცნობილია, ჩვენს შორის ამა წლის 19 აგვისტოს გაფორმდა N 182 ხელშეკრულება,, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილტაციის სამუშაოებს.

ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ,სამუშაოს პროცესი გაიწელა დროში, ამასთან დაკავშირებით , წარმოგიდგენთ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 16 ნოემბრის N 12/1 – 881 გაცემულ ცნობას ნალექიანობის შესახებ, რის გამოც შეგვიფერხდა სამუშაოები.

გთხოვთ , ხელშეკრულების ვადა გაგვიგრძელოთ 17 დღით.

პატივისცემით,

შპს აკვედუკი- 07-ის დირექტორი

თ.დონაძე

**Tamaz**  
**Donadze**  
Digitally signed  
by Tamaz  
Donadze  
Date: 2020.11.16  
13:59:11 +04'00'





სსიპ ბარემოს ეროვნული სააგენტო  
LEPL NATIONAL ENVIRONMENTAL AGENCY

N 12/4-881

16 11 20 20

შპს „აკვედუკი 07“-ს დირექტორს  
ბ-ნ თამაზ დონაძეს

ბატონო თამაზ,

თქვენი, 2020 წლის 11 ნოემბრის განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ქ. ხაშურში მეტეოროლოგიური დაკვირვებები არ წარმოებს, ამიტომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტო“-სა და შპს „აკვედუკი 07“-ს შორის, 2020 წლის 11 ნოემბერს გაფორმებული ფასიანი მომსახურების შესახებ №ფმ-1/780 ხელშეკრულების შესაბამისად, მისგან უახლოესი - დაბა აგარის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებზე დაყრდნობით გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 19 აგვისტოდან 10 ნოემბრის ჩათვლით ნალექი აღინიშნა:

22, 23, 24 -აგვისტოს;

03, 07, 19 - სექტემბერს;

02, 03, 05, 06, 20, 21 - ოქტომბერს;

02, 03, 06, 07, 08 - ნოემბერს.

სულ - 17 დღე.

პატივისცემით,

სააგენტოს უფროსი



ანდრო ასლანიშვილი