

**ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ბილდინგ გრუპ17“-ს შორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
2020 წლის 4 ნოემბერს დადებულ №366 ხელშეკრულებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანაზე**

ქ. ზუგდიდი

07 დეკემბერი, 2020 წელი.

ერთი მხრივ, **ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია** (შემდგომში – შემსყიდველი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი შენგელიას სახით და მეორე მხრივ, **შპს „ბილდინგ გრუპ17“** (შემდგომში, ხელშეკრულების ტექსტში – მიმწოდებელი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის აზა ჩიხლაძის მიხედვით პირის აზა ანთიას (მინდობილობა №171322131, რეგისტრაციის თარიღი 10.11.2017წ.) სახით, მხარეთა შორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2020 წლის 4 ნოემბერს გაფორმებულ №366 ხელშეკრულების (შემდგომში – ხელშეკრულება) მე-17 მუხლისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 2020 წლის 4 დეკემბრის №06-2420339175 მომართვის გათვალისწინებით ვთანხმდებით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2020 წლის 4 ნოემბერს გაფორმებულ №366 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი ახორციელებს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენი-შამადელას ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთის (V ეტაპი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, სახელშეკრულებო 99718,33 (ოთხმოცდაცხრამეტი ათას შვიდასთვრამეტი ლარი და 33 თეთრი) ლარი, სამუშაოების სრული მოცულობა მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს 25 (ოცდახუთი), კალენდარული დღის ვადაში.

ზედამხედველობის სამსახურის 2020 წლის 4 დეკემბრის №06-2420339175 წერილით ირკვევა, რომ სამუშაოების მიმდინარეობისას მოსახლეობის მიერ მოთხოვნილ იქნა გზის მიერთებებისა და ჩიხის ნაცვლად მოწყობილიყო სასაფლაომდე მისასვლელი გზა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მ/წ 27 ნოემბერს მერის წარმომადგენელი ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემოსულია წერილობით (რეგისტრაციის №29/2420332103), ასევე 26 ნოემბერს შპს „ბილდინგ გრუპ17“-ი. შესაბამისდ ეცნობა საპროექტო ორგანიზაციას, რომლის საპასუხო წერილში დასტურდება თანხობა ცვლილებაზე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ზედამხედველობის სამსახური საჭიროდ მიიჩნევს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოების ვადას დაემატოს 11 (თერთმეტი) კალენდარული დღე.

მომართვას თან ერთვის რეგისტრირებული წერილები.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. სამუშაოების დამატებით 11 (თერთმეტი) კალენდარული დღით ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით განხორციელდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველ პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმულირებით:

მუხლი 3. პუნქტი 1. – „მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 36 (ოცდათექვსმეტი) კალენდარული დღის ვადაში“.

2. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-18 მუხლის პირველ პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

მუხლი 18. პუნქტი 1. – „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2021 წლის 15 მარტის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე“.

3. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები და დებულებები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც ხელშეკრულების მიმართ.
4. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, ერთ ელექტრონულ ფაილად.
5. დოკუმენტი მხარეთა მიერ დამოწმებულია „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.

შ ე მ ს ყ ი დ ვ ე ლ ი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

მ ი მ წ ო დ ე ბ ე ლ ი

შპს „ბილდინგ გრუპ17“

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



75011224728717

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება
რწმუნებულების / მინდობილობის დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N171322131



რეგისტრაციის თარიღი

10.11.2017 წ

ნოტარიუსი: მაია ფუტყარაძე

მისამართი: ზუგდიდი გამარჯვების ქ. N 3 I სართული

ტელეფონი: 253977



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ცებ-ვეებზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18


2
2
2

მ ა ნ გ ლ ო ბ ა გ ლ ო ბ ა

10563 J 6 300

სედიმოწერა:

560 knbpydy



სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის ნომერი

N180992165



სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის თარიღი

20.08.2018 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

სანოტარო არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის ან
ამონაწერის გაცემა

ნოტარიუსი

ლიანა არქანია

სანოტარო ბიუროს მისამართი

ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. #92, მეორე სართული


სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

(8215) 2 28 12 მობ: 591701135

სანოტარო მოქმედების

97706441964818

ინდივიდუალური ნომერი



სანოტარო აქტი

რეგისტრირებული სანოტარო მოქმედებათა ელექტრონულ რეესტრში

ორიათას თერამეტი წლის ოც აგვისტოს, მე, ნოტარიუსი ლიანა არქანია, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. #92-ში, მეორე სართულზე, გამოწმეგ ელექტრონული რეესტრიდან ამოღებული დოკუმენტის ასლის დედანთან სიწმირეს. მე, ნოტარიუსი ლიანა არქანია გამოწმეგ წარმოდგენილი დოკუმენტის ფოტოასლის იდენტურობას მის დედანთან, დედანში ამოფხეკილი, გადაშლილი, მიწერილი სიტყვები და სხვა აღწერილობის გასწორებანი არ აღმოჩენილა. ამასთან განვმარტავ, რომ ნოტარიუსის მიერ ასლის შესაბამისობის დამოწმება არ ნიშნავს დოკუმენტის დედნის (დამოწმებული ასლის) კანონიერებისა და წამდვილობის დამოწმებას და, შესაბამისად, ნოტარიუსს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა იმის გამო, თუკი დოკუმენტის დედანი კანონსაწინააღმდეგო (ან წეიდავს კანონსაწინააღმდეგო დებულებებს), ან გაყალბებულია (მატერიალურად, და/ან შინაარსობრივად). გადახდილია საზღაური: 3,00 + (ორ ეგზემპლარად დამოწმებისათვის) სარეგისტრაციო საზღაური 2,00ლარი, + 0,54ლარი (დღ-ის თანახმად საქართველოს საგადასახდო კოდექსის 169.1 მუხლისა) სულ 5,54 ლარი (სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდებიდან წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ. 2011წლის 29 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის #507 დადგენილების 31/6, 39/1 მუხლების შესაბამისად.

ნოტარიუსი:

ლიანა არქანია

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის შესახებ, შექმნილია ვებ-გვერდი: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე 95(32) 19 18





ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
მერიის ზედამხედველობის სამსახური



წერილის ნომერი: 06-2420339175
თარიღი: 04/12/2020

ადრესატი:

გიორგი შენგელია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ გიორგი შენგელიას

ბატონო გიორგი,

როგორც მოგეხსენებათ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ბილდინგ გრუპ 17“-ს შორის 2020 წლის 04 ნოემბერს გაფორმებული N366 ხელშეკრულება (**NAT200016052**) ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენი-შამადელას ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთის (V ეტაპი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

სამუშაოების მიმდინარეობისას მოსახლეობის მიერ მოთხოვნილ იქნა გზის მიერთებების და ჩიხის ნაცვლად მოწყობილიყო სასაფლაომდე მისასვლელ გზა, მიერთებების ნაკლები მნიშვნელობიდან გამომდინარე. აღნიშნულთან დაკავშირებით მ/წლის 27 ნოემბერს წერილობით მოგვმართა (რეგისტრაციის N29-2420332103) ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა; აგრეთვე მ/წლის 26 ნოემბერს - შპს „ბილდინგ გრუპ 17“-ის წარმომადგენელმა (წერილი N10/2420331108-24). აღნიშნულთან დაკავშირებით მიემართა საპროექტო ორგანიზაციას (შპს „გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა), რომლის საპასუხო წერილით (04.12.2020 წლის N10/242033939-24 წერილი) დასტურდება თანხმობა აღნიშნულ ცვლილებაზე. საპროექტო ორგანიზაციის წერილი გადაეგზავნა შპს „ბილდინგ გრუპ 17“-ს და ეთხოვა სამუშაოების განახლება მ/წლის 07 დეკემბრიდან (04.12.2020 წლის N24-2420339168 წერილი).

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 04.11.2020 წლის N366 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადას უნდა დაემატოს აღნიშნული ცვლილების შეთანხმებისათვის საჭირო პერიოდი (მოცდენილი პერიოდი) - მ/წლის 26 ნოემბრიდან 06 დეკემბრის ჩათვლით, რაც შეადგენს 11 (თერთმეტი) კალენდარულ დღეს.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს 04.11.2020 წლის N366 ხელშეკრულებაში ზემოაღნიშნული ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება.

თან ერთვის დაკავშირებული დოკუმენტაცია 09 ფურცელზე.

პატივისცემით,

გიგა მელია

ზედამხედველობის სამსახური-სამსახურის უფროსი

შპს „ბილდინგ გრუპ 17“
ს/კ 420425392
მისამართი: ზუგდიდი. ოდიშის ქ. №42
ტელ: 574 155 844

LTD „BUILDING GRUP 17“
ZUGDIDI. AV. Odishi №42
TEL: 574 155 844

№26/11/03

26 ნოემბერი 2020 წ

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს,
ბატონ გიორგი შენგელიას

ბატონო გიორგი

მოგახსენებთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ბილდინგ გრუპ 17“-ს შორის 2020 წლის 04 ნოემბერს გაფორმებული N366 ხელშეკრულების შესაბამისად ვახორციელებთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენი-შამაღელას ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთის (V ეტაპი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, სახელშეკრულები ღირებულებით **99718,33** (ოთხმოცდაცხრამეტი ათას შვიდათვრამეტი ლარი და 33 თეთრი) ლარზე.

სამუშაოების მიმდინარეობისას მოსახლეობამ მოითხოვა რომ, მიერთებები 180 კვ/მ-ზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია და სანაცვლოდ ითხოვენ გზის სხვა მონაკვეთის რეაბილიტაციას, კერძოდ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა.

გთხოვთ აღნიშნული შეითანხმოთ და ასევე გაითვალისწინოთ რომ, გარდა ზემოთაღნიშნულისა დავასრულებთ სამუშაოები. სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადაა 29 ნოემბერი, რომ არ მოხდეს ვადების დარღვევა და გონივრულ ვადაში გვაცნობეთ წერილობით.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „ბილდინგ გრუპ17,, - ის

დირექტორის მინდობილი პირი:

ზ. ანთია



ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის მერია



ნომერი: 10/2420331108-24
თარიღი: 26.11.2020 17:03
ვადა: 27.12.2020

განმცხადებელი (დამინტერესებული პირი)

შპს ბილდინგ გრუპ 17 საიდენტიფიკაციო კოდი : 420425392
მისამართი: საქართველო, ქ. ზუგდიდი, ოდიშის ქ., N 42
საკონტაქტო ინფორმაცია: 574155844;
განცხადების N: 26/11/03 განცხადების თარიღი: 26.11.2020
ხელმოწერილი: თანამდებობა:

განცხადების შემომტანი

კურიერი: ქეთევანი ქაშაკაშვილი პირადი ნომერი: 38001021475

განცხადება/რომენკლატურა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

სამუშაოების დასრულებასა და მოსახლეობის თხოვნის შეთანხმების შესახებ.

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 0
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის
წარმომადგენელი ნარაზენის
ადმინისტრაციულ ერთეულში



წერილის ნომერი: 29-2420332103
თარიღი: 27/11/2020

ადრესატი:

გიორგი შენგელია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გაცნობებთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შამაღელა-ნარაზენის გზის რეაბილიტაციის ბოლო ეტაპის მიმდინარეობისას მოსახლეობის თხოვნით და არსებული რეალობიდან გამომდინარე პროექტში სასურველია კორექტირების შეტანა კერძოდ, გათვალისწინებული 30მ ბეტონის საფარის, რომელიც პროექტით უნდა დაიგოს უმნიშვნელო დაუსახლებელ ჩიხში იგივე მანძილის ტაძრის და N1 სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის ბეტონირება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, შესაბამისი სამსახურმა შისწავლოს წერილში აღნიშნული საკითხი.

პატივისცემით,

ნანა ჯანჯღავა

ნარაზენის ადმინისტრაციული ერთეული-მერის წარმომადგენელი



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
მერიის ზედამხედველობის სამსახური



წერილის ნომერი: 06-2420332155
თარიღი: 27/11/2020

ადრესატი:

გიორგი შენგელია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ გიორგი შენგელიას

ბატონო გიორგი,

როგორც მოგეხსენებათ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „სერვისი 2019“-ს შორის 2020 წლის 04 ნოემბერს გაფორმებული N266 ხელშეკრულება (**NAT200016052**) ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენი-შამადელას ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთის (V ეტაპი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

სამუშაოების მიმდინარეობისას მოსახლეობის მიერ წაყენებულ იქნა მოთხოვნა მასზე, რომ გზის მიერთებების და ჩიხის ნაცვლად მოწყობილიყო სასაფლაომდე მისასვლელ გზა, მიერთებების ნაკლები მნიშვნელობიდან გამომდინარე. აღნიშნულთან დაკავშირებით მ/წლის 27 ნოემბერს წერილობით მოგვმართა (რეგისტრაციის N29-2420332103) ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა. აგრეთვე მ/წლის 26 ნოემბერს - შპს „ბილდინგ გრუ 17“-ის წარმომადგენელმა (წერილი N10/2420331108-24). გამომდინარე აქედან, ზედამხედველობის სამსახური მიზანშეწონილად მიიჩნევს საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირებას.

შემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირებასთან დაკავშირებით განახორციელოს სათანადო ღონისძიებები.

თან ერთვის დაკავშირებული დოკუმენტაცია 04 ფურცელზე.

პატივისცემით,

გიგა მელია

ზედამხედველობის სამსახური-სამსახურის უფროსი



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
G E O R G I A
ZUGDIDI MUNICIPALITY CITY HALL



წერილის ნომერი: 24-2420338157
თარიღი: 03/12/2020
პინი: 5092

ადრესატი: შპს გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205267227
მისამართი: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი,
ბროსეს ქ., N6

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

**შ.პ.ს. „გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა“-ს
უფლებამოსილ წარმომადგენელს
ბატონ დავით ხუციშვილს**

ბატონო დავით,

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. „ბილდინგ გრუპ 17“-ს შორის 2020 წლის 4 ნოემბერს გაფორმებული N366 ხელშეკრულება ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის და შამაღელას ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთის (V ეტაპი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

მიმდინარე წლის 27 ნოემბრის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის N06-2420332155 წერილში აღნიშნულია, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, მომწოდებელი კომპანიის (26/11/2020 N10/2420331108-24) და ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის (27/11/2020 N29-2420332103) მიერ წარმოდგენილ იქნა წერილები საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობის შესახებ, რასაც ეთანხმება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური.

გთხოვთ, შეისწავლოთ აღნიშნული საკითხი და საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგინოთ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირებული ვარიანტი არსებული წესის შესაბამისად.

თან ერთვის შ.პ.ს. „ბილდინგ გრუპ 17“-ის (26/11/2020 N10/2420331108-24), ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის (27/11/2020 N29-2420332103) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის (17/11/2020 N06-2420332155) წერილები.

დანართი 3 (სამი) გვერდზე.

პატივისცემით,

გიორგი შენგელია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





შპს „გზაპროექტი და ექსპერტიზა“

თბილისი, მარი ბროსეს ქ. №6 ☎2-30-87-02

№98

„ 4 ” დეკემბერი 2020წ.

**ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ გორგი შენგელიას**

ბატონო გორგი,

თქვენი 2020 წლის 3 დეკემბრის №24-2420338157 წერილის პასუხად, რომელიც შეეხება ჩვენს მიერ შესრულებულ „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენი-შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების“ V ეტაპის მიმდინარეობისას მშენებელი ორგანიზაციის შპს „ბილდინგ გრუპ 17“-ის მიერ წერილობით 26.11.2020 N10/2420331108-24 და ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ წერილობით 27.11.2020 N29-2420332103 მომართვას საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, მოგახსენებთ რომ არავართ წინააღმდეგი წერილებში აღნიშნული ცვლილებებისა, სატენდერო ხარჯთაღრიცხვის თანხიდან გაუსვლელობის პირობით.

პატივისცემით
პროექტის ავტორი
დავით ხუციშვილი



განმცხადებელი (დამინტერესებული პირი)

შპს გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა საიდენტიფიკაციო კოდი : 205267227
მისამართი: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, ბროსეს ქ., N6
საკონტაქტო ინფორმაცია: 899-14-61-33; 36-37-58; 599714387;
განცხადების N: 98 განცხადების თარიღი: 04.12.2020
ხელმოწერილი: დავით ხუციშვილი თანამდებობა: პროექტის ავტორი

განცხადების შემომტანი

კურიერი: კესარია მოსიძე პირადი ნომერი: 19001052643

განცხადება/რომენკლატურა

გუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

2020 წლის 03 დეკ.#24-2420338157 წერილის პასუხი

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 1
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის
და არქიტექტურის სამსახური



წერილის ნომერი: 03-2420339151
თარიღი: 04/12/2020

ადრესატი:

გიორგი შენგელია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

ბატონო გიორგი,

მოგახსენებთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 3 დეკემბრის N24-2420338157 წერილის პასუხად, შ.პ.ს. „გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა“-ს მიერ წარმოდგენილ იქნა წერილი (04/12/2020 N10/242033939-24) ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენი-შამადელას ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირებასთან დაკავშირებით.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი ღონისძიებების განხორციელება.

თან ერთვის შ.პ.ს. „გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა“-ს წერილი (04/12/2020 N10/242033939-24).

დანართი 1 (ერთი) გვერდზე.

პატივისცემით,

იდა ქვარაია

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური-სამსახურის უფროსი



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
G E O R G I A
ZUGDIDI MUNICIPALITY CITY HALL



წერილის ნომერი: 24-2420339168
თარიღი: 04/12/2020
პინი: 7201

ადრესატი: შპს ბილდინგ გრუპ 17
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 420425392
მისამართი: საქართველო, ქ. ზუგდიდი, ოდიშის ქ., N 42

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

შპს „ბილდინგ გრუპ 17“-ის დირექტორის მინდობილ პირს
ბატონ ზაზა ანთიას
(ელ. ფოსტა: buildinggrup17@mail.ru)
ასლი: შპს „ექსპერტ ჰაუსი“-ს დირექტორს

ბატონო ზაზა,
2020 წლის 26 ნოემბრის თქვენი N26/11/03 წერილის (რეგისტრაციის
N10/2420331108-24) პასუხად გეგზავნებათ საპროექტო ორგანიზაციის საპასუხო
წერილი (04.12.2020 წლის N10/242033939-24 წერილი).
გთხოვთ, განაახლოთ სამუშაოები მ/წლის 07 დეკემბრიდან.
თან ერთვის საპროექტო ორგანიზაციის წერილი 02 ფურცელზე.
პატივისცემით,

გიორგი შენგელია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

