

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
N2.9.19/10/092 ხელშეკრულების დამატება

ქ. თბილისი

20 სექტემბერი 2016 წელი

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის - გელა არჩვაძის სახით და, მეორეს მხრივ, შპს „ჯი ენ ელ“, საიდენტიფიკაციო კოდი: 405008290, მისამართი: ქ. თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. N6, ბ. N52 (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის - დავით ჯიმშელეიშვილის სახით, ვდებთ 2016 წლის 03 აგვისტოს „ქ.თბილისში, რ.თაბუკაშვილის ქ.N40-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე (CMR 160144901) გაფორმებული N2.9.19/10/092 ხელშეკრულების დამატებას, რომელიც ითვლება მირითადი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად:

„შემსყიდველის“ 2016 წლის 20 სექტემბრის N45/245957 წერილობითი მიმართვის, არსებული ფაქტობრივი გარემოებებისა და მხარეთა ორმხრივი ნების გამოვლენის საფუძველზე, მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

„ქ.თბილისში, რ.თაბუკაშვილის ქ.N40-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/092 ხელშეკრულების 9.7 პუნქტის შესაბამისად ხელშეკრულება იქნეს შეწყვეტილი წინამდებარე შეთანხმების ხელმოწერისთანავე და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება მოხდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
ს/კოდი: 204521954
მის: მმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი TRESGE22

გელა არჩვაძე



მიმწოდებელი:

შპს „ჯი ენ ელ“, ს/ კოდი: 405008290,
მის: ქ. თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. N6, ბ. N52
სს „თი ბი სი ბანკი“
ა/ა № GE35 TB 7039 6360 8010 0006



დავით ჯიმშელეიშვილი



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია



მთაწმინდის რაიონის გამგეობა



KA980122145178316

№45/245957

20 / სექტემბერი / 2016 წ.

შპს „ჯი ენ ელ“ -ს დირექტორს
ბატონ დავით ჯიმშელეიშვილს,
ს/ 405008290,
ქ. თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. N6, ბ. N52

გაცნობებთ, რომ ვინაიდან ჩვენს შორის „ქ.თბილისში, რ.თაბუკაშვილის ქ.N40-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე 2016 წლის 03 აგვისტოს გაფორმებული N2.9.19/10/092 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარება შეუძლებელია, მიზანშეწონლად ვთვლით შეწყდეს აღნიშნული ხელშეკრულება.

თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, გთხოვთ მობრძანდეთ შეთანხმების ხელმოსაწერად.

გამგებელი

გელა არჩამე



KA980168959962116

№10-45/51780

20 / სექტემბერი / 2016 წ.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის
რაიონის გამგებელს ბატონ ველა არჩვამეს
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
მთაწმინდის რაიონის გამგეობის
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და
პროექტირების განყოფილების უფროსის გრიგოლ
ტუღუშის

მოხსენებითი ბარათი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობასა და შპს „ჯი ენ ელ“-ს შორის 2016 წლის 03 აგვისტოს გაფორმებული იქნა N2.9.19/10/092 ხელშეკრულება - ქ.თბილისში, რ.თაბუკაშვილის ქ.N40-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოებზე.

აღნიშნულ მისამართზე ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ ინსპექტირების დროს გამოვლენილი იქნა დამატებით - სარდაფში ავარიული მზიდი კედლის ჩამონგრევა, საყრდენი კედლის და მასზე დაყრდნობილი აგურის თაღის ნაწილი („ბ“ ღერძზე) ხგრევა, რამაც გამოიწვია უკვე სხვა სამუშაოების განხორციელების საჭიროება. რის გამოც შეჩერებული იქნა სამუშაოები და დაწყებული იქნა პროცედურები უკვე რ.თაბუკაშვილის ქ.N40-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრების სამუშაოების წარმართვაზე. ვინაიდან მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით შეუძლებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების გაგრძელება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შეწყვეტილ იქნეს 2016 წლის 03 აგვისტოს შპს „ჯი ენ ელ“-თან ქ.თბილისში, რ.თაბუკაშვილის ქ.N40-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოებზე გაფორმებული N2.9.19/10/092 ხელშეკრულება.

უფროსი

გრიგოლ ტუღუში

#2016/08/16-09

09 აგვისტო 2016 წ.

ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის
გამგებელს
ზატონ გელა არჩვამეს

მოგახსენებთ რომ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობასა და შპს „ჯი-ენ-ელ“-ს შორის 03.08.2016 წ. გაფორმდა ხელშეკრულება N. 2.9.19/10/092 ქ. თბილისში რ. თაბუკაშვილის ქ. #40-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოების შესახებ.

კომპანიამ სამუშაოები დაიწყო ხელშეკრულების გაფორმებიდან მეორე დღეს. 2016 წლის 04 აგვისტოს გამაგრების სამუშაოების წარმოებისას საძირკვეში ჩამოიშალა ერთ-ერთი საყრდენი კედელი, რის შემდგომაც განხორციელდა შენობაში მცხოვრები მოსახლეების დაუყობნებელი ევაკუაცია.

შექმნილი სიტუაციდან გამომდინარე პროექტის ავტორისგან მივიღით, როგორც სიტყვიერი მითითებები, ასევე ახლი ნახაზები, კონკრეტული კვანძების გამაგრების მიზნით, შემდგომი სამუშაოების გასაგრძელებლად.

2016 წლის 08 აგვისტოს ობიექტზე სამუშაოების წარმოების პროცესში ისევ ჩამოიშალა საძირკვლის საკმაოდ მოზრდილი ნაწილი, რამაც უფრო მეტად დააზიანა უკვე დაზიანებული ადგილები. მინდა განვმარტო, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ითვალისწინებდა წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიების გატარებას, კერძოდ: საძირკვლის დროებით გამაგრებას. შესაბამისად მოცემული პროექტით უკვე, შეუძლებელია ავარიული შენობის საძირკვლის დროებითი გამაგრება, ვინაიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გარკვეული სამუშაოების შესრულება ვერ ხორციელდება შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე.

მინდა გაცნობოთ, რომ კომპანია ამ ეტაპზე მიზანშეწონილად მიიჩნევს მითითებულ ობიექტზე დროებით შეაჩეროს ყოველგვარი ღინისძიების გატარება, რადგან მუშაქელის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ექმნება სერიოზული საფრთხე, გარდა ამისა სამუშაოების გასაგრძელებლად არ ასებობს კანონმდებლობის შესაბამისად შედგენილი და დამოწმებული პროექტი.

აქვე მოგმართავთ თხოვნით, რომ სათანადო სამსახურების მიერ საფუძვლიანად იქნეს შესწავლილი ობიექტზე არსებული სიტუაცია, შესაძლებლობის ფარგლებში დაუყონებლივ განხორციელდეს კორექტირება არსებულ პროექტში ან შედგენილ იქნეს ახალი პროექტი, შესაბამისი გათვალებითა და ანგარიშით. ასევე კორექტირებული პროექტის საფუძველზე გთხოვთ განახორციელოთ ხარჯთაღრიცხვის შემდგომი კორექტირება, რაც საფუძველს მისცემს შემსრულებელს გააგრძელებს სამუშაოები.

პატივისცემით

შპს „ჯი ენ ელ“-ის დირექტორი:

/დ. ჯიმშელეიშვილი/
GNL



08 აგვისტო 2016 წელი

ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობასა და შპს „ჯი ენ ელ“-ს შორის 2016 წლის 03 აგვისტოს გაფორმებული იქნა N2.9.19/10/092 ხელშეკრულება - ქ.თბილისში, რ.თაბუკაშვილის ქ.N40-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოებზე.

ობიექტის ინსპექტირების დროს დაფიქსირებული იქნა რომ აღნიშნულ მისამართზე ჩამოინგრა საყრდენი კედლის და მასზე დაყრდნობილი აგურის თაღის ნაწილი („ბ“ ღერძზე), რომელზეც არ იყო გათვალისწინებული აღნიშნული ხელშეკრულებით სამუშაოების წარმოება.

ინსპექტირების ჯგუფი:

გიორგი ჯიქია



გრიგოლ ტუღუში



ზაზა მეზურნიშვილი

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Zaza Mezuriani".

04 აგვისტო 2016 წელი

ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობასა და შპს „ჯი ენ ელ“-ს შორის 2016 წლის 03 აგვისტოს გაფორმებული იქნა N2.9.19/10/092 ხელშეკრულება - ქ.თბილისში, რ.თაბუკაშვილის ქ.N40-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოებზე.

ობიექტის ინსპექტირების დროს დაფიქსირებული იქნა რომ მოხდა აღნიშნულ მისამართზე გარდა იმისა რაც იყო ხელშეკრულების გაფორმებამდე, დამატებით, სარდაფში ავარიული მზიდი კედლის ჩამონვრევა.

ინსპექტირების ჯგუფი:

გიორგი ჯიქია

გრიგოლ ტუღუში

ზაზა მეზურნიშვილი