

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა N162/01/243-1

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ და შ.პ.ს. „ქართლს“ შორის 2013 წლის 02 ოქტომბრის გაფორმებულ N162/01/243 ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)
(NCMR130316523)

ქ.თბილისი

31 ოქტომბერი, 2013 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი დირექტორის გიგა უმეკაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ქართლი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის გოვენი რუბაშვილის სახით, მხარეთა შორის 2013 წლის 02 ოქტომბერს გაფორმებული N162/01/243 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-17 მუხლის 17.5 პუნქტის, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ არქიტექტურის სამსახურის უფროსის 2013 წლის 31 ოქტომბრის N508111 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2013 წლის 2 ოქტომბრის N162/01/243 ხელშეკრულების საფუძველზე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონჭკათის, სოფელ ლიხაურის, სოფელ ნარუჯას და სოფელ შემოქმედის საჯარო სკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს შ.პ.ს. „ქართლი“. სახელშეკრულებო ღირებულების თანხა შეადგენს 199 603.13 ლარს, ხოლო სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2013 წლის 1 ნოემბერი.

მიმდინარე წლის 31 ოქტომბრის №152 (სააგენტოში რეგისტრაციის N507384) წერილით მიმწოდებელმა სააგენტოს აცნობა სამუშაოთა წარმოების პროცესში გამოვლენილი რიგი გარემოებების შესახებ და მოითხოვა შესაბამის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში კორექტირების შეტანა. კერძოდ:

სოფელ კონჭკათის საჯარო სკოლაში:

თუნუქის სახურავის მოხსნა წყალშემკრები ღარის მოწყობის მიზნით 256 კვ.მ-ს ნაცვლად 384 კვ.მ; ხელოვნური გრანიტით მოპირკეთება 42 კვ.მ -ს ნაცვლად უნდა გაკეთდეს 44,66 კვ.მ; დამატებითი და გაუთვალისწინებელი სამუშაოებში ითხოვს ახალი პოზიციის დამატებას: მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობას 128 კვ.მ.

სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლაში:

კარ-ფანჯრების ფერდობის შელესვა ცემენტის ხსნარით (გარე) 180 გრძ.მ-ის ნაცვლად უნდა მოეწყოს 880.51 გრძ.მ; მეტალოპლასმასის მინაპაკეტის ჩასმა 509.1 კვ.მ ნაცვლად 419 კვ.მ; ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ, ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა და ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება 400 კვ.მ -ის ნაცვლად 150 კვ.მ; მოთუთიებული პროფნასტილით სახურავის მოწყობა 0.5 მმ 1202,32 კვ.მ-ს ნაცვლად უნდა მოეწყოს 1160 კვ.მ.

სააგენტოს სამშენებლო და არქიტექტურის სამსახურების თანამშრომლებმა მოახდინეს აღნიშნული საკითხების შესწავლა, რის საფუძველზეც მიზანშეწონილად მიიჩნიეს შემდეგი:

სოფელ კონჭკათის საჯარო სკოლაში:

თუნუქის სახურავის მოხსნა წყალშემკრები ღარის მოწყობის მიზნით 256 კვ.მ-ს ნაცვლად - 384 კვ.მ; ხელოვნური გრანიტით მოპირკეთება 42 კვ.მ -ს ნაცვლად - 44,66 კვ.მ-ის მოწყობა; დამატებითი და გაუთვალისწინებელი სამუშაოებში დაემატოს ახალი პოზიცია: მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა 128 კვმ, რაც გამოიწვია ძველი სახურავის დემონტაჟის შემდგომ მის ქვემოთ არსებული დაზიანებული თუნუქის სახურავის გამოცვლის საჭიროებამ, ვინაიდან აღნიშნული საკითხის შესწავლა ვერ მოხერხდებოდა სადემონტაჟო სამუშაოების შესრულებამდე. საერთო ჯამში, გაუთვალისწინებელი ხარჯები 2840.17 ლარი, სრულად იქნა გამოყენებული.

სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლაში:

კარ-ფანჯრების ფერდობების ლესვა ცემენტის ხსნარით (გარე) 180 გრძ.მ-ის ნაცვლად - 880.51 გრძ.მ; მეტაოპლასმასის მინაპაკეტის 509.1 კვ.მ-ის ნაცვლად - 419 კვ.მ-ის მოწყობა; ხის ჩამოგანული სისქით 40მმ ფიგრებით მოლარტყვა, ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა და ანტისეპტირება 400 კვ.მ -ის ნაცვლად 150 კვ.მ; მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0,5 მმ 1202,32 კვ.მ-ს ნაცვლად - 1160 კვ.მ-ის მოწყობა. საერთო ჯამში გაუთვალისწინებელი ხარჯების 4106,34 ლარიდან ათვისებულ იქნა 3371.06 ლარი და დარჩა 735.28 ლარი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:


1. განხორციელდეს ცვლილება მხარეთა შორის 2013 წლის 02 ოქტომბერს გაფორმებულ N162/01/243 ხელშეკრულებაში და მიმწოდებლის მიერ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონჭკათის და სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლებზე წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვები ჩამოყალიბდეს კორექტირებული სახით, დანართი N1-ის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი.


3. შეთანხმება შედგენილია სამი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, რომელთაგან სამი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას, ხოლო ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“
დირექტორი გიგა უმეკაშვილი

შ.პ.ს. „ქართლი“
დირექტორი
გოგენი რუბაშვილი



(ხელმოწერა, ბეჭედი)



(ხელმოწერა, ბეჭედი)



MES 9 13 00508111

31/10/2013

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს დირექტორს
ბატონ გიგა უმეკაშვილს

სამსახურებრივი ბარათი

ბატონო გიგა,

მოგახსენებთ რომ, მიმდინარე წელს სამშენებლო კომპანია შპს "ქართლი" ხელშეკრულებების #162/01/243 საფუძველზე ახორციელებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების შენობების მოწყობის სამუშაოებს. სააგენტოში შემოსული 31 ოქტომბერის #507384 წერილით ქვემოთ აღნიშნულ ობიექტებზე ითხოვს:

სოფელ კონკათის საჯარო სკოლაში თუნუქის სახურავის მოხსნა წყალშემკრები ღარის მოწყობის მიზნით 256 კვ.მ-ს ნაცვლად 384 კვ.მ; ხელოვნური გრანიტით მოპირკეთება 42 კვ.მ -ს ნაცვლად უნდა გაკეთდეს 44,66 კვ.მ; დამატებითი და გაუთვალისწინებელი სამუშაოებში ითხოვს ახალი პოზიციის დამატებას: მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობას 128 კვ.მ.

სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლაში კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით (გარე) 180 გრ.მ-ის ნაცვლად უნდა მოეწყოს 880.51 გრ.მ; მეტალოპლასმასის მინაპაკეტის ჩასმა 509.1 კვ.მ ნაცვლად 419 კვ.მ; ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ, ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა და ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება 400 კვ.მ -ის ნაცვლად 150 კვ.მ; მოთუთიებული პროფნასტილით სახურავის მოწყობა 0.5 მმ 1202,32 კვ.მ-ს ნაცვლად უნდა მოეწყოს 1160 კვ.მ.

სააგენტოს სამშენებლო და არქიტექტურის სამსახურების თანამშრომლებმა მოახდინა აღნიშნული საკითხების შესწავლა, რის საფუძველზეც მიზანშეწონილად მიიჩნიეს შემდეგი:

სოფელ კონკათის საჯარო სკოლაში თუნუქის სახურავის მოხსნა წყალშემკრები ღარის მოწყობის მიზნით 256 კვ.მ-ს ნაცვლად - 384 კვ.მ; ხელოვნური გრანიტით მოპირკეთება 42 კვ.მ -ს ნაცვლად - 44,66 კვ.მ-ის მოწყობა; დამატებითი და გაუთვალისწინებელი სამუშაოებში დაემატოს ახალი პოზიცია: მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა 128 კვმ, რაც გამოიწვია ძველი სახურავის დემონტაჟის შემდგომ მის ქვემოთ არსებული დაზიანებული თუნუქის სახურავის გამოცვლის საჭიროებამ, ვინაიდან აღნიშნული საკითხის შესწავლა ვერ მოხერხდებოდა სადემონტაჟო სამუშაოების შესრულებამდე. საერთო ჯამში, გაუთვალისწინებელი ხარჯები 2840.17 ლარი, სრულად იქნა გამოყენებული.

სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლაში კარ-ფანჯრების ფერდობების ლესვა ცემენტის ხსნარით (გარე) 180 გრ.მ-ის ნაცვლად - 880.51 გრ.მ; მეტალოპლასმასის მინაპაკეტის 509.1 კვ.მ-ის ნაცვლად - 419 კვ.მ-ის მოწყობა; ხის ჩამოგანული სისქით 40მმ ფიცრებით მოლარტყვა, ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა და ანტისეპტირება 400 კვ.მ -ის ნაცვლად 150 კვ.მ; მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0,5 მმ 1202,32 კვ.მ-ს ნაცვლად - 1160 კვ.მ-ის მოწყობა. საერთო ჯამში გაუთვალისწინებელი ხარჯების 4106,34 ლარიდან ათვისებულ იქნა 3371.06 ლარი და დარჩა 735.28 ლარი.

პატივისცემით,
ზურაბ ნიკოლაიშვილი

შპს „ქართლი“^{სს}

ქ.თბილისი წერეთლის გამზ №57

ტელ: 35-71-80 899569875

№ 152

31 ოქტომბერი 2013 წელი

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორს ბატონ გიგა უმცკაშვილს

ბატონო გიგა

როგორც თქვენთვის ცნობილია სააგენტოსთან 2013 წლის 2 ოქტომბერს გაფორმებული N162/01/243 ხელშეკრულების სადღეგრძელოზე შპს „ქართლი“ ანხორციელებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების: კონჭკათის, ლიხაურის, ნარუჯას და შემოქმედის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოებს.

სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში გამოიკვეთა ხარჯთაღრიცხვაში დამატებითი სამუშაოების, ასევე მოცულობების კორექტირების აუცილებლობა.

კერძოდ:

1, სოფელ კონჭკათის საჯარო სკოლაში: თუნუქის სახურავის მოხსნა წყალშემკრები დარის მოწყობის მიზნით 256 კვმ-ს ნაცვლად გასაკეთებელია 384 კვმ; ხელოვნური გრანიტით მოპირკეთება 42 კვმ-ს ნაცვლად გასაკეთებელია 44,66 კვმ; დამატებითი და გაუთვალისწინებელი სამუშაოებში უნდა გავითვალისწინოთ ახალი პოზიცია: მოთუთიებული თუნუქით სახურავის მოწყობა 128 კვმ;

2, ოზურგეთის რაიონი სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლაში: კარ-ფანჯრების ფერდობების შელესვა ცემენტის ხსნარით (გარე) 180 გრძ/მ -ს ნაცვლად უნდა მოეწყოს 880,51 გრძ/მ; მეტალოპლასტმასის ფანჯრებში მინაპაკეტის ჩასმა 509,1 კვმ-ს ნაცვლად - 419 კვმ; ხის ჩამოგანული ფიციტებით მოლარტყვა სისქით 40მმ, ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა და ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება 400 კვმ-ს ნაცვლად - 150 კვმ;

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
სააგენტო 507384
შემოსული N
31. 10 2013.

მოთუთიებული პროფნასტილით სახურავის მოწყობა სისქით 0,55მმ 1202,32 კვმ-ს
ნაცვლად უნდა მოწყოს- 1160 კვმ;

წარმოგიდგენთ, დაზუსტებულ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას და გთხოვთ
თქვენს თანხმობას.

დანართი: კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის ნიმუში 21 ფურცელი.

პატივისცემით

შპს „ქართლი“-ს დირექტორი



ოზურგეთის რაიონი სოფელ ღინაურის საჯარო სკოლა
კორექტირებელი ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო დირეზიონი

103484,99

ღარი

მათ შორის ხელფასი

39518,98

ღარი


№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	რაო-ბა	მანძილა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ, ფასი	სულ	ერთ, ფასი	სულ	ერთ, ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1, დემონტაჟის სამუშაოები									
1	ასზბესტოცემენტის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	919,33		0,00	2,50	2298,33		0,00	2298,33
2	ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	კუბ.მ.	3,1		0,00	50,00	155,00		0,00	155,00
3	აგურის კედლის დემონტაჟი	კუბ.მ.	2,1		0,00	50,00	105,00		0,00	105,00
4	მეტლახის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ.	2,55		0,00	5,00	12,75		0,00	12,75
5	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	29,6		0,00	2,50	74,00		0,00	74,00
6	ანაკრები საფეხურების დემონტაჟი	გრძ.მ.	16,2		0,00	5,00	81,00		0,00	81,00
7	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	34,29		0,00	10,00	342,90		0,00	342,90
8	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტომ, ხელით	ტონა	34,29		0,00	10,00	342,90		0,00	342,90
9	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	34,29		0,00		0,00	10,00	342,90	342,90
	2, სამშენებლო სამუშაოები									
	კედლები									
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის ცემენტის ხსნარით ღვსვა	კვ.მ.	78	3	234,00	7,50	585,00	0,50	39,00	858,00
2	ფასადის კედლების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	45	3	135,00	7,50	337,50	0,50	22,50	495,00
3	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	880,51	2	1761,02	7,50	6603,81	0,20	176,10	8540,92
	კარ-ფანჯრები									
	მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა	კვ.მ.	5,75	250	1437,50	50,00	287,50	20,00	115,00	1840,00
	საკეტი	კომპლ	1	25	25,00		0,00		0,00	25,00

2	188 სისქის ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ვალი მხრიდან)	კვ.მ.	5,75	30	172,50	15,00	86,25	2,00	11,50	270,25
3	მაგარი ხის ჯიშის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	11,5	2	23,00	5,00	57,50	0,20	2,30	82,80
4	იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	29,55	300	8865,00	80,00	2364,00	20,00	591,00	11820,00
5	მეტალოპლასტმასის ფანჯრებში მინაპაკეტის ჩასმა	კვ.მ.	419	20	8380,00	2,50	1047,50		0,00	9427,50
6	ხის რაფის მოწყობა, დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	64,8	30	1944,00	10,00	648,00	5,00	324,00	2916,00
7	მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა სისქით 0,55მმ	კვ.მ.	64,8	11	712,80	15,00	972,00		0,00	1684,80
სახურავი										
1	ხის ნივნივების მოწყობა	კუბ.მ.	3,1	430	1333,00	100,00	310,00	20,00	62,00	1705,00
2	ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	3,1	25	77,50	25,00	77,50		0,00	155,00
3	ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ	კვ.მ.	150	5	750,00	0,20	30,00		0,00	780,00
4	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	150	0,25	37,50	0,25	37,50		0,00	75,00
5	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	150	0,25	37,50	0,25	37,50		0,00	75,00
6	მოთუთიებული პროფნასტილით სახურავის მოწყობა სისქით 0,55მმ	კვ.მ.	1160	11	12760,00	7,50	8700,00	0,50	580,00	22040,00
7	კეხის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით სისქით 0,55მმ	კვ.მ.	89	11	979,00	5,00	445,00	0,20	17,80	1441,80
8	ინდაოს ჩასაფენი თუნუქის მოწყობა	კვ.მ.	50	11	550,00	10,00	500,00	0,20	10,00	1060,00
9	სამერცხლურის მოწყობა	ვალი	2	50	100,00	50,00	100,00		0,00	200,00
სარინველი										
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	2,7		0,00	25,00	67,50		0,00	67,50
2	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	2,7		0,00	10,00	27,00		0,00	27,00
3	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	2,7		0,00	1,00	2,70	10,00	27,00	29,70
4	ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	4,05	30	121,50	25,00	101,25	25,00	101,25	324,00
5	ბეტონის საფარის მოწყობა 8200 ბეტონისაგან	კუბ.მ.	2,1	130	273,00	50,00	105,00	20,00	42,00	420,00
6	ანაკრები ბორდიურების მოწყობა (15 X 30) სმ	გრძ.მ.	27	10	270,00	3,75	101,25	2,00	54,00	425,25

გარე კიბე										
1	ბაქნის ბეტონის ნაწილის აღდგენა	კუბ,მ,	0,2	120	24,00	50,00	10,00	20,00	4,00	38,00
2	ანაკრები ბეტონის საფესურის (მოზაიკური ზედაპირით) მოწყობა	გრძ,მ,	16,2	25	405,00	10,00	162,00	10,00	162,00	729,00
3	ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა სისქით 40 მმ	კვ,მ,	2,55	3	7,65	5,00	12,75	0,50	1,28	21,68
4	მოზაიკური წინვაგამძლე ფილებით მოპირკეთება ცემენტის ხსნარზე	კვ,მ,	2,55	25	63,75	12,50	31,88	10,00	25,50	121,13
5	ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძ,მ,	8,2	25	205,00	25,00	205,00	10,00	82,00	492,00
6	ლითონის მოაჯირის დაშუქვა და ხეთოვახი	კვ,მ,	7,38	1	7,38	2,50	18,45		0,00	25,83
	ჯამი				41691,60		27483,21		2793,13	71967,93
	ზედნადები ხარჯები	10%			4169,16		2748,32		279,31	7196,79
	ჯამი				45860,75		30231,53		3072,44	79164,72
	ბეგმიური დატროვება	8%			3668,86		2418,52		245,80	6333,18
	ჯამი				49529,61		32650,05		3318,23	85497,90
	გაუთვალისწინებელი	0,86%			425,95		280,79		28,54	735,28
	ჯამი				49955,57		32930,84		3346,77	86233,18
	დღგ	18%			8992,00		5927,55		602,42	15521,97
	ჯამი				58947,57		38858,39		3949,19	101755,15
	სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო	1,7%			1002,11		660,59		67,14	1729,84
	ჯამი				59949,68		39518,98		4016,33	103484,99

შპს "ქართლის" დირექტორი

/გ. რუბაშვილი/



Handwritten signature and initials.

**ოზურგეთის რაიონი სოფელ კონჭკათის საჯარო სკოლა
კორექტირებელი ხარჯთაღრიცხვა**

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 71927,80
მათ შორის ხელფასი 28700,54

ღარი
ღარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	რაო-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ, ფასი	სულ	ერთ, ფასი	სულ	ერთ, ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1, დემონტაჟის სამუშაოები										
1	თუნუქის სახურავის მოხსნა წყალშემკრები ღარის მოწყობის მიზნით	კვ.მ,	384	-	0,00	1,25	480,00		0,00	480,00
2	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ,	70		0,00	0,50	35,00		0,00	35,00
3	იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ,	42		0,00	2,50	105,00		0,00	105,00
4	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ,	34,21		0,00	2,50	85,53		0,00	85,53
5	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	10,53		0,00	5,00	52,65		0,00	52,65
6	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ, ხელით	ტონა	10,53		0,00	5,00	52,65		0,00	52,65
7	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	10,53		0,00		0,00	5,00	52,65	52,65
2, სამშენებლო სამუშაოები										
კედლები										
1	ცემენტის ხსნარით ღვსვა	კვ.მ,	75	2	150,00	5,00	375,00	0,50	37,50	562,50
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის ცემენტის ხსნარით ღვსვა	კვ.მ,	90	2	180,00	5,00	450,00	0,50	45,00	675,00
3	კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ,	57	2	114,00	3,75	213,75	0,10	5,70	333,45
4	კედლების ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ,	388,08	2	776,16	3,75	1455,30	0,10	38,81	2270,27
5	ფითხით დამუშავება და წყალ-ემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ,	63	2	126,00	3,75	236,25	0,10	6,30	368,55
6	წყალ-ემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ,	428,92	1,5	643,38	3,75	1608,45	0,10	42,89	2294,72
7	ფასადის კედლების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ,	140	2	280,00	5,00	700,00	0,50	70,00	1050,00
8	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	კვ.მ,	110	1	110,00	2,50	275,00	0,20	22,00	407,00
11	აგურის კედლის მოწყობა	კუბ.მ,	0,5	120	60,00	50,00	25,00	20,00	10,00	95,00
12	გარე ხარაჩოების მოწყობა სიმაღლით 16 მ-მდე	კვ.მ,	250		0,00	2,50	625,00		0,00	625,00
იატაკი										
13	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა სისქით 40 მმ	კვ.მ,	42	1	42,00	3,75	157,50	0,50	21,00	220,50

2	ხის იატაკის მოხვეწა და 2 პირი ლაქის წასმა	კვ.მ.	219,35	2	438,70	3,75	822,56	0,20	43,87	1305,13
3	ხის იატაკის მოწყობა სისქით 40მმ პლინტუსის გათვალისწინებით	კვ.მ.	16	18	288,00	7,50	120,00	5,00	80,00	488,00
4	ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	23,66	13	307,58	7,50	177,45	1,00	23,66	508,69
5	ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ.	100	2	200,00	1,50	150,00	0,50	50,00	400,00
ჭერი										
1	ცემენტის ხსნარით შეღვსვა	კვ.მ.	17	2	34,00	5,00	85,00	0,50	8,50	127,50
2	ფითხით დამუშავება და წყალ-ემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	425,35	1,5	638,03	3,75	1595,06	0,10	42,54	2275,62
კარ-ფანჯრები										
1	"მდფ"-ის შეშინული კარის მოწყობა	კვ.მ.	21,96	140	3074,40	20,00	439,20	10,00	219,60	3733,20
2	"მდფ" თამასების მოწყობა კარებზე 80*20 სმ	გრძ.მ.	112	5	560,00	2,50	280,00		0,00	840,00
	მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა	კვ.მ.	4,13	170	702,10	20,00	82,60	10,00	41,30	826,00
	საკეტი	კომპლ	1	25	25,00		0,00		0,00	25,00
4	1მმ სისქის ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ვალი მხრიდან)	კვ.მ.	4,13	23	94,99	5,00	20,65	1,00	4,13	119,77
5	ალუმინის ეიტრაჟი კარით მოწყობა	კვ.მ.	6,48	120	777,60	10,00	64,80	10,00	64,80	907,20
6	იზოალუმინის სამკაშურიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	35	180	6300,00	50,00	1750,00	20,00	700,00	8750,00
7	მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	1,8	85	153,00	5,00	9,00	5,00	9,00	171,00
9	მოთუთიებუღი თუნუქის საცრებმლეების მოწყობა სისქით 0,55მმ	კვ.მ.	74,5	8	596,00	5,00	372,50		0,00	968,50
10	ხის კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ჯერ	კვ.მ.	9,91	2	19,82	5,00	49,55	0,20	1,98	71,35
სახურავი										
1	არსებული მოთუთიებუღი გოფირირებული თუნუქით სახურავის მოწყობა სისქით 0,55მმ	კვ.მ.	256	0,5	128,00	5,00	1280,00		0,00	1408,00
2	მოთუთიებუღი გოფირირებული თუნუქით სახურავის მოწყობა სისქით 0,55მმ	კვ.მ.	20	10	200,00	6,50	130,00	0,20	4,00	334,00
3	დანაკიდი წყალშემკრები ღარების მოწყობა მოთუთიებუღი თუნუქისაგან სისქით 0,55მმ	გრძ.მ.	128,00	3	384,00	2,50	320,00	0,10	12,80	716,80
4	წყალსაწრვტი მიღების მოწყობა მოთუთიებუღი თუნუქით სისქით 0,55მმ	გრძ.მ.	60	3	180,00	2,50	150,00	0,10	6,00	336,00
5	წყალმიმღები ტაბრების მოწყობა მოთუთიებუღი თუნუქით სისქით 0,55მმ	ვალი	5	8	40,00	12,50	62,50	0,50	2,50	105,00

6	წყალმიმღები მუხლებების მოწყობა მოთხოვნილებული თუნუქით სისქით 0,5588	ცალი	10	1,5	15,00	2,50	25,00	0,05	0,50	40,50
	კიბე									
1	ხელოვნური გრანიტით მოპირკეთება	კვ.მ.	44,66	18	803,89	15,00	669,91	2,00	89,32	1563,12
2	პლინტუსის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებით	გრძ.მ.	45	2	90,00	2,50	112,50	0,20	9,00	211,50
3	ლითონის მოაჯირზე მაგარი ხის ჯიშის სახელოვნური მოწყობა	გრძ.მ.	24	7	168,00	5,00	120,00	0,50	12,00	300,00
4	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	24	2	48,00	3,75	90,00	0,20	4,80	142,80
	სარიცხი									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	9,9		0,00	25,00	247,50		0,00	247,50
2	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	9,9		0,00	10,00	99,00		0,00	99,00
3	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	9,9		0,00		0,00	10,00	99,00	99,00
4	ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	14,85	15	222,75	5,00	74,25	20,00	297,00	594,00
5	ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან	მ3	7,92	100	792,00	50,00	396,00	20,00	158,40	1346,40
6	ბორდიურების მოწყობა (15 X 30) სმ	გრძ.მ.	99	10	990,00	3,75	371,25	2,00	198,00	1559,25
	გარე კიბე									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	1		0,00	25,00	25,00		0,00	25,00
2	ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	4	20	80,00	5,00	20,00	20,00	80,00	180,00
3	რ/ბეტონის კიბის ბაქნის და ფილის მოწყობა 25	კუბ.მ.	2,5		0,00	75,00	187,50		0,00	187,50
4	არმატურა ა-1	კგ	86	1,8	154,80		0,00	0,20	17,20	172,00
5	ანაკრები ბეტონის საფეხურის (მოზაიკური ზედაპირით) მოწყობა	გრძ.მ.	25,8	15	387,00	10,00	258,00	10,00	258,00	903,00
6	ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძ.მ.	14,4	25	360,00	25,00	360,00	10,00	144,00	864,00
7	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	12,96	1	12,96	2,50	32,40	0,10	1,30	46,66
8	ბაქანის მოზაიკური ფილით მოპირკეთება	კვ.მ.	6	18	108,00	6,50	39,00	3,00	18,00	165,00
	3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									
1	ელექტრო ფარი 6 ჯგუფიანი, შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური გამომრთველით 16ა-ზე, ხოლო ჯგუფებში	ცალი	2	100	200,00	50,00	100,00		0,00	300,00
2	ლუმინესცენტური სანათი ორნათურიანი 2X36ვტ	ცალი	65	20	1300,00	7,50	487,50	1,00	65,00	1852,50
3	სავეაკუაციო სანათი წარწერით "გასასვლელი" სიმძ, 2X25ვტ	ცალი	4	25	100,00	7,50	30,00	1,00	4,00	134,00
4	სამტკიცებელი როზეტი შესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	19	3	57,00	7,50	142,50	1,00	19,00	218,50

5	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ვალი	12	6	72,00	7,50	90,00	1,00	12,00	174,00
6	ლუმინისცენტური ნათურა, სიმძლავრე 40ვტ	ვალი	130	2	260,00	0,50	65,00		0,00	325,00
7	ვარვარა ნათურა 25ვტ	ვალი	4	1	4,00	0,50	2,00		0,00	6,00
8	სპილენძის სადენის მონტაჟი ლესილის ქვეშ კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ,მ.	770	1,5	1155,00	0,10	77,00		0,00	1232,00
9	სპილენძის სადენის მონტაჟი ლესილის ქვეშ კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ,მ.	190	2,5	475,00	0,10	19,00		0,00	494,00
10	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება მიწებში, კვეთით 5X4მმ2	გრძ,მ.	25	6	150,00	4,00	100,00		0,00	250,00
11	კუთხოვანა 50X50X5მმ	გრძ,მ.	7,5	5	37,50	5,00	37,50		0,00	75,00
12	ზოლოვანი ფოლადი 40X4მმ	გრძ,მ.	12	4	48,00	2,50	30,00		0,00	78,00
დამატებითი და გაუთვალისწინებელი სამუშაოები										
მითითებული თუნუქით სახურავის მოწყობა		კვ.მ.	128	10	1280,00	6,50	832,00	0,20	25,60	2137,60
ჯამი					26993,65		20032,76		3178,64	50205,06
ზედნაღები ხარჯები		10%			2699,37		2003,28		317,86	5020,51
ჯამი					29693,02		22036,03		3496,51	55225,56
გეგმიური დაგროვება		8%			2375,44		1762,88		279,72	4418,04
ჯამი					32068,46		23798,92		3776,23	59643,61
გაუთვალისწინებელი		0%			0,00		0,00		0,00	0,00
ჯამი					32068,46		23798,92		3776,23	59643,61
დღგ		18%			5772,32		4283,80		679,72	10735,85
ჯამი					37840,78		28082,72		4455,95	70379,46
სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო		2,2%			832,50		617,82		98,03	1548,35
ჯამი					38673,28		28700,54		4553,98	71927,80

შპს "ქართლის" დირექტორი

გ. რუბაშვილი



[Handwritten signature]

