

**მიღება-ჩაბარების აქტი - საკონსულტაციო მომსახურება**  
**INTERIM HAND OVER AGREEMENT FOR CONSULTANT'S SERVICES**

ხელშეკრულების დასახელება	ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფშაველი-აბანო-ომალოს გზის პრობლემური მონაკვეთების რეაბილიტაცია
ხელშეკრულება N	GOG/D/NCS/373/008/2014
ხელშეკრულების ღირებულება	28 000.00 ლარი

ამ აქტს ხელი მოეწერა მასზედ, რომ 2014 წლის 10 აპრილს გაფორმებული N:GOG/D/NCS/373/008/2014 ხელშეკრულების თანახმად, შპს „პროექტი“-მა (მიმწოდებელი) 2014 წლის 26 აგვისტოს წარმოადგინა ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფშაველი აბანო-ომალოს გზის პრობლემური მონაკვეთების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.


საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (შემსყიდველი) იბარებს შესრულებულ სამუშაოებს და თვლის, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს ტექნიკური დავალების მოთხოვნებს.

შემსრულებელმა დეტალური პროექტის საწყისი ვარიანტი წარმოადგინა 03.07.2014-ში-50 დღის დაგვიანებით, ხოლო საბოლოო პროექტი წარმოადგინა 26.08.2014-ში-54 დღის დაგვიანებით. ამრიგად, ხელშეკრულების მე-17 მუხლის შესაბამისად, 104 დღის გადაცილების გამო, შემსრულებელი ჯარიმდება 2912 ლარით და მისთვის ასანაზღაურებელი თანხის რაოდენობა შეადგენს 25.088 ლარს.

გადაეცა

შპს „პროექტი“-ს სახელით

გელადი ნადირაძე  
დირექტორი

  
ხელმოწერა

26.08.2014  
თარიღი


მიღებულია

მგფ-ის სახელით

ილია დარჩიაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორის


პირველი მოადგილე

  
ხელმოწერა

12/07/2014  
თარიღი

თორნიკე თორაძე


აღმასრულებელი დირექტორის  
მოადგილე

  
ხელმოწერა

11.09.2014  
თარიღი

პაატა იაკობაშვილი

პროექტების შეფასების სამსახურის  
უფროსი

  
ხელმოწერა

05.09.2014  
თარიღი

ვასილ ფეხმაშვილი

პროექტების შეფასების სამსახურის  
სპეციალისტი

  
ხელმოწერა

05.09.2014  
თარიღი