

დანართი – შეთანხმება №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და შპს „გეო მონტაჟი“-ს შორის
2015 წლის 18 ნოემბერს დადებული №692 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

22 დეკემბერი 2015 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „გეო მონტაჟი“-ს შორის 2015 წლის 18 ნოემბერს დაიდო 692 ხელშეკრულება რომლითაც განსაზღვრულია: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, კარიაულების დასახლებაში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია კარიაულების - ქერანის გზაზე, კარიაულ - ქერანის გზის ადგილ-ადგილ დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთების (საერთო სიგრძით 1250მ) სამუშაოების განხორციელება.

შპს „გეო მონტაჟი“-ს 2015 წლის 07 დეკემბრის №6115/წ განცხადების, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის თემურ ელიკაშვილის 2015 წლის 22 დეკემბრის N1028 მოხსენებითი ბარათის; სოფელ კარიაულთკარის მოსახლეობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N6335/ე განცხადების; შპს „აბრისის“ დირექტორის 2015 წლის 18 დეკემბრის N25 წერილის და ადგილზე დათვალიერების ოქმის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული, 2015 წლის 18 ნოემბრის №692 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს მიწოდების ვადა დარჩეს უცვლელი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 –

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ შპს „გეო მონტაჟის“-ს დირექტორის დავით წიკლაურის სახით რომლის რეკვიზიტებია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბულაჩაური ს/კ 229322934, მომსახურე ბანკი – სს „ლიბერთი ბანკი“ ბ/კოდი - LBRTGE22, ა/ა GE06 LB0113114425523000

(შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, კარიაულების დასახლებაში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია კარიაულების - ქერანის გზაზე, კარიაულ - ქერანის გზის ადგილ-ადგილ დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთების (საერთო სიგრძით 1250მ) სამუშაოების განხორციელებაზე 2015 წლის 18 ნოემბრის №692 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს მიწოდების ვადა დარჩეს უცვლელი.

2. დანართ-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2015 წლის 18 ნოემბერს დადებულ №692 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
მიმწოდებელი:

შპს „გეო მონტაჟის“ დირექტორი
იურისტი:



/ვ. ჩიხელი/

/დ. წიკლაური/



Handwritten signature and date: 22.12.2015

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
თემური ელიკაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ შპს „გეო-მონტაჟს“ (დირექტორი დავით წიკლაური) 2015 წლის 18 ნოემბრის №692 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, კარიაულების დასახლებაში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია კარიაულები-ქერანის გზაზე, კარიაულ-ქერანის გზის ადგილ-ადგილ დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთების სამუშაოებს, (საერთო სიგრძით 1250 მ). (დასრულების ვადა 2015 წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2016 წლის 31 დეკემბრამდე).

შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექცია განცხადებით (№6115/წ 07.12.2015 წ.) გვაწვდის ინფორმაციას, რომ მოსახლეობის მოთხოვნით (განცხადება №6335/ე 18.12.2015 წ.) და სამშენებლო ობიექტის ადგილმდებარეობის გამო საჭირო გახდა ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება, კერძოდ: ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული არ იყო სანიაღვრე კიუვეტის გადაერთების სამუშაოები, რომელიც საფრთხეს უქმნის მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს. ასევე გზას კვეთს მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებთან მისასვლელ გზაზე სანიაღვრე კიუვეტი და ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული არ იყო გადასასვლელი ბოგირის მოწყობა.

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მიერ მოხდა ზემოაღნიშნული საკითხის შესწავლა და შედგა ადგილზე დათვალიერების ოქმი (21.12.2015 წ.), რომლის შესაბამისად დადგინდა, რომ ხარჯთაღრიცხვა საჭიროებს კორექტირებას, რომ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდეს ზემოაღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით.


დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებობიდან გაგზავნილი წერილით (№3206 16.12.2015 წ.) პროექტის ავტორს შპს „აბრისი 2006“-ის დირექტორს ზურაბ დოღბაიას ეთხოვა, რომ მოეხდინა ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება, რომლის შესაბამისად შპს „აბრისი 2006“-ის დირექცია წერილით (№4345 21.12.2015 წ.) არ არის წინააღმდეგი, რომ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდეს შპს „გეო-მონტაჟის“ მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, სახელშეკრულებო თანხიდან გაუსვლელად.

ასევე შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექცია განცხადებით (№6115/წ 07.12.2015 წ.) ითხოვს ხარჯთაღრიცხვის კორექტირების გამო მიწოდების ვადის გადაწევას, რაც კორექტირების პროცედურას დასჭირდა.

გთხოვთ, შპს „გეო-მონტაჟმა“ გააგრძელოს სამშენებლო სამუშაოები წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით და გაუგრძელოთ მიწოდების ვადა.

საქართველო, დუშეთის მუნიციპალიტეტი
გამგებობის სამსახური
ინფორმაციის უწყისების სამსახური
2 2 9 3 2 4 4 5 1
"22" 12 2015წ

- დანართი: 1. შპს „გეო-მონტაჟის“ განცხადება (№6115/წ 07.12.2015 წ.) – 1 ფურცელი.
2. მოსახლეობის ერთობლივი განცხადება (№6335/ე 18.12.2015 წ.) – 1 ფურცელი.
3. ადგილზე დათვალიერების ოქმი (21.12.2015 წ.) – 1 ფურცელი.
4. წერილი (№3206 16.12.2015 წ.) – 1 ფურცელი (ქსეროასლი).
5. შპს „აბრისი 2006“-ის წერილი (№4345 21.12.2015 წ.) – 1 ფურცელი.
6. კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.



/თ. ელიკაშვილი/

22.12.2015წ



„შ.პ.ს.“
"აბრისი-2006"

L.T.D.
"Abrisi-2006"

საქართველო, ქ. ფოთი, ღომიურის ქ.
N 22, ტელ.ფაქსი 0493-24-23-33

Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-24-23-33

№ 25
18 12
----- 2015 წ.

გ.ნ. ი. უიუხუა
ბ. ბონი
21/12/2015წ.
ბატონო ბეკა.

გ.ნ. ი. უიუხუა
21.12.2015წ.
ბატონო ბეკა დარიბაშვილს

ღუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
პირველ მოადგილეს

თანახმად თქვენი 2015 წლის 16 დეკემბრის #3206 წერილით წარმოდგენილ
კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით პროექტში ხდება შემდგომ
ცვლილება. ბეტონის ბოგირის ნაცვლად ეწყობა ლითონის მილი. საპროექტო არ არის
წინააღმდეგი სახარჯთაღრიცხვო თანხიდან გაუსვლელად განხორციელდეს
აღნიშნული ცვლილება.

შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ დირექტორი:



ბ. დოღბაია /

საქართველო	
ღუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებანი	
შეამოსვლია №	4345
"21" 12 2015წ	
შეამოსვლი	გვერდი

გვ. ა. 151/გ. 1
 21.12.2015წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
 ბატონ ვაჟა ჩოხელს
 დუშეთის რაიონის სოფ. კარიაულთკარის
 მოსახლეობის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2

მოგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს კარიაულთკარი-ქერანის გზის მოხრეშვის სამუშაოები რომელსაც ასრულებს შ.პ.ს „გეო-მონტაჟი“, როგორც გაირკვა პროექტში არ არის ჩადებული სანიაღვრე კიუვეტების გადაერთების სამუშაოები, რის გამოც სანიაღვრე კიუვეტებში მომავალი წყალი საფრთხეს უქმნის ჩვენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებს და ასევე ჩვენს კუთვნილ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებთან მისასვლელ გზას კვეთს სანიაღვრე კიუვეტი და როგორც გაირკვა არც ამ ადგილში არ ხდება გადასავლელი ბოგირის მოწყობა.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ ჩვენს მიერ ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები და მიიღოთ შესაბამისი ზომები და მოეწიოს სანიაღვრე კიუვეტების გადაერთება და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებთან მისასვლელ გზაზე მოწყოს გადასასვლელი ბოგირი

- 1) ვახიაური ენგუტა - გ. ვაჟა
- 2) ვახიაური ხესეღანი - ხ. ვაჟა
- 3) ასოფლიანთა შაინა - შ. ვაჟა
- 4) სოფლიანთა ხვიანა - შ. ვაჟა
- 5) ვახიაური ენგუტა - გ. ვაჟა
- 6) ვახიაური ხესეღანი - ხ. ვაჟა
- 7) ბაქრაძე ნინო - ნ. ვაჟა
- 8) ვახიაური გიორგი - გ. ვაჟა
- 9) ვახიაური ენგუტა - გ. ვაჟა
- 10) ვახიაური ენგუტა - გ. ვაჟა
- 11) ვახიაური ენგუტა - გ. ვაჟა
- 12) ვახიაური ენგუტა - გ. ვაჟა
- 13) ვახიაური ენგუტა - გ. ვაჟა
- 14) ვახიაური ენგუტა - გ. ვაჟა
- 15) ვახიაური ენგუტა - გ. ვაჟა

საქართველო
 დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
 მამუკაძე ვახტანგ
 18.12.2015წ.

18.12.2015წელი



დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა



№ 3206

16 12 2015 წ.

შპს „აბრისი 2006“ ის დირექტორს
ბატონ ზურაბ დოღვაიას

ბატონო ზურაბ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გაუორმებული აქვს ხელშეკრულება N 692 18.11.2015 წ. შპს „გეო-მონტაჟთან“ რომელიც ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში (სტიქის შედეგად დაზიანებული ობიექტების) კარიაულების დასახლება სანიღვრე არხების რეაბილიტაცია კარიაულები ქერანის გზაზე კარიაულო ქერანის ვზის ადგილ ადგილ დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთების სამუშაოებს (საერთო სიგრძე 1,250მ).

შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექციამ გახსნა დებიო: (N 6115/6 07.12.2015 წ.) წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

კითხვით თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოთ აღნიშნული პროექტის და ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება.

პატივისცემით.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგებლის პირველი მოადგილე

ბექა ლარიბაშვილი

ს. ა. ლომიძე
7.12.2015

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს
შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექტორის
დავით წიკლაურის

ს. ი. უსუბუკაძე
09.12.2015

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მოგახსენებთ, რომ ვასრულებთ დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების, კარიაულების დასახლებაში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციას კარიაულები-ქერანის გზაზე, კარიაულები-ქერანის გზის ადგილ- ადგილ დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთებას(საერთო სიგრძით 1250მ) (ხელშეკრულება№692 18.11.2015 წ.)

მოგახსენებთ, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესის დროს მოსახლეობის მოთხოვნის და ადგილმდებარეობის გამო საჭირო გახდა მთელი რიგი სამუშაოების დაკორექტირება და წარმოგიდგინებ ჩვენს მიერ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას სახელშეკრულებო თანხიდან გაუსვლელად

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ჩვენს მიერ ზემოთ მოხსენიებული მიზეზები და სამუშაოების გაგრძელების საშუალება მოგცვეთ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით და აქვე აღნიშნავთ რომ ზემოთ აღნიშნულმა მიზეზებმა მცირე ხნით გამოიწვია სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესი და გთხოვთ გაითვალისწინოთ ეს მდგომარეობა სამუშაოების მიწოდების ვადა გაგვიხანგრძლივოთ იმ დრომდე, რაც კორექტირების პროცედურას დასჭირდება.

შპს „გეო მონტაჟის“
დირექტორი:



დ. წიკლაური
7.12.2015 წ.

საქართველო	
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი	
შემოსულის №	6115/6
" 7 "	12 2015
სტამბა	გეგმა

კორექტირებელი ხარჯთაღრიცხვა

კარიაულების დასახლებაში ხანიაგვრე არხების რეაბილიტაცია კარიაულების-ქერანის გზაზე, კარიალ-ქერანის გზის ადგილ-ადგილ დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება(საერთო სიგრძით 1250მ)

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	ღირებულება		
			საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ხიდ-ბოვირების გაწმენდა ხელით (მტრედიწყალთან)	კბ/მ	11	13.6	150
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			150
2	ორ ადგილას გზის გადაჭრა ექსკავატორით ზომებით (10+5)*0,7*0,7მ წყალსარინარების მონყობა ლითონის დ-500მ მმ-იანი მილით	მ/კბ	7.4	315.0	2315
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			100
	ექსკავატორი	მან/სთ			30
	ლითონის მილი დ-500 მმ	გრძ/მ	15.0	140	2100
	ბალასტი	მ/კბ	5.00	17	85
3	ხიდ-ბოვირთან შევსება ბალასტით	მ/კბ	8.00		146
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			10
	ბალასტი	მ/კბ	8.00	17	136
4	წყალსარინარი კიუვეტების მოწყობა ავტოგრეიდერით	მ/კბ	192.0	1.1	220
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			20
	ავტოგრეიდერი	მან/სთ			200

5	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტით (საშ. სისქით 10სმ)	მ/კვ	5620	2.78	15640
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			1440
	ავტოგრეიდერი	მან/სთ			1600
	სატკეპნი საგზაო პნევმოსვლაზე	მან/სთ			700
	ბალასტი	მ/კვ	700	17	11900
	ჯამი				18471
	ზედნადები ხარჯები	%	10		1847
	ჯამი				20318
	გეგმიური დაგროვება	%	8		1625
	ჯამი				21943
	დღგ 18%				3949
	ჯამი				25892

შ.პ.ს „გეო-მონტაჟი“-
ს დირექტორი



/დ.ნიკლაური/

კორექტირებელი ხარჯთაღრიცხვა

კარიაულების დასახლებაში ხანიაგვრე არხების რეაბილიტაცია კარიაულების-ქერანის გზაზე, კარიალ-ქერანის გზის ადგილ-ადგილ დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება(საერთო სიგრძით 1250მ)

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	ღირებულება		
			საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ხიდ-ბოვირების გაწმენდა ხელით (მტრედიწყალთან)	კბ/მ	11	13.6	150
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			150
2	ორ ადგილას გზის გადაჭრა ექსკავატორით ზომებით (10+5)*0,7*0,7მ წყალსარინარების მონყობა ლითონის დ-500მ მმ-იანი მილით	მ/კბ	7.4	315.0	2315
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			100
	ექსკავატორი	მან/სთ			30
	ლითონის მილი დ-500 მმ	გრძ/მ	15.0	140	2100
	ბალასტი	მ/კბ	5.00	17	85
3	ხიდ-ბოვირთან შევსება ბალასტით	მ/კბ	8.00		146
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			10
	ბალასტი	მ/კბ	8.00	17	136
4	წყალსარინარი კიუვეტების მოწყობა ავტოგრეიდერით	მ/კბ	192.0	1.1	220
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			20
	ავტოგრეიდერი	მან/სთ			200

5	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტით (საშ. სისქით 10სმ)	მ/კვ	5620	2.78	15640
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			1440
	ავტოგრეიდერი	მან/სთ			1600
	სატექნი საგზაო პნევმოსვლაზე	მან/სთ			700
	ბალასტი	მ/კვ	700	17	11900
	ჯამი				18471
	ზედნადები ხარჯები	%	10		1847
	ჯამი				20318
	გეგმიური დავროვება	%	8		1625
	ჯამი				21943
	დღგ 18%				3949
	ჯამი				25892

შ.პ.ს „გეო-მონტაჟი“-
ს ღირეექტორი



/დ.ნიკლაური/