

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ და შ.პ.ს. „სვირი +“-ს შორის 2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული N32060201/05/194 ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)

**CMR160206041**

05 იანვარი 2017 წელი.

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი შალუტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „სვირი +“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბექა ჭულუხაძე სახით, მხარეთა შორის 2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული N32060201/05/194 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების XII მუხლის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ 7<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2016 წლის 30 დეკემბრის N04-02/149280 (სამინისტროში რ/ნ 30.12.2016 N1547852, სააგენტოში რ/ნ 30.12.2016 N1547866) ს.ს.ი.პ. „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის 2016 წლის 30 დეკემბრის N1546804 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული N32060201/05/194 ხელშეკრულების საფუძველზე, შ.პ.ს. „სვირი +“ ახორციელებს ქ. სამტრედიის N12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარისა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლების დაზიანებული სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომლის დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2016 წლის 27 დეკემბერი.

2016 წლის 28 დეკემბრის N1536730 წერილით, შ.პ.ს. „სვირი+“-მ სააგენტოს აცნობა, რომ ქ. სამტრედიის N12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა, ხოლო ზეინდარის საჯარო სკოლაში სამშენებლო სამუშაოების დასრულება ვერ მოხერხდა უხვი ნალექისა და დიდთოვლობის გამო, რაც დასტურდება სააგენტოს შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლის 2016 წლის 16 დეკემბრის N1501609 სამსახურებრივი ბარათით. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამშენებლო კომპანიამ სამუშაოების დასასრულებლად ითხოვა დამატებითი 14 კალენდარული დღე ფინანსური სანქციების გარეშე.

2016 წლის 27 დეკემბერს სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის თანამშრომლის, მიმწოდებელი კომპანიის წარმომადგენელისა და ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლის დირექტორის მიერ შედგენილი იქნა აქტი, სადაც აღნიშნულია რომ მიმდინარე წლის 8 დეკემბრიდან 27 დეკემბრის ჩათვლით იყო უხვი ნალექი, რის გამოც ვერ მოხერხდა რბილი გადახურვის მოწყობა (აქტი თან ერთვის).

სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურმა განიხილა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია (შ.პ.ს. „სვირი+“ N1536730 წერილი აქტი N1) და შესაძლებლად მიიჩნია სამშენებლო კომპანიას ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასასრულებლად მიეცეს დამატებით 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღე, საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე.

ამასთან ერთად აღნიშნული საკითხი შეთანხმდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან და ფინანსთა სამინისტროს 2016 წლის 30 დეკემბრის N04-02/149280 (სამინისტროში რ/ნ 30.12.2016 N1547852, სააგენტოში რ/ნ 30.12.2016 N1547866) წერილის გათვალისწინებით შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება წლების მიხედვით განისაზღვრა შემდეგნაირად: 2016 წელი - 38 795.00 ლარი და 2017 წელს - 4 310.95 ლარი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. შ.პ.ს. „სვირი +“-ს ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისათვის გაფორმდეს ვადა 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღით, 2016 წლის 28 დეკემბრიდან 2017 წლის 10 იანვრის ჩათვლით, საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე.

2. მხარეთა შორის 2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული 32060201/05/194 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების 4.1. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „4.1. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადად განსაზღვრულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღე 2016 წლის 08 დეკემბრიდან 27 დეკემბრის ჩათვლით: ქ. სამტრედიის N12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1 და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლებში, ხოლო ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლაში 34 (ოცდათოთხმეტი) კალენდარული დღე, 2016 წლის 08 დეკემბრიდან 2017 წლის 10 იანვრის ჩათვლით.

3. მხარეთა შორის 2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული 32060201/05/194 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების XI მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „XI ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2017 წლის 11 მარტის ჩათვლით“.

4. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ მხარეთა შორის 2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული 32060201/05/194 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის წარმოდგენას.

5. მხარეთა შორის 2016 წლის 08 დეკემბერს გაფორმებული 32060201/05/194 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების VII მუხლის 7.5. პუნქტი დაკორექტირდეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2016 წლის 30 დეკემბრის N04-02/149280 (სამინისტროში რ/ნ 30.12.2016 N1547852, სააგენტოში რ/ნ 30.12.2016 N1547866) წერილის გათვალისწინებით და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „7.5. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ეროვნულ ვალუტაში, 2016 წელს - 38 795.00 ლარი და 2017 წელს - 4 310.95 ლარი.

6. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

7. შეთანხმება შედგენილია სამი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი შალუტაშვილი

(ხელმოწერა, ბეჭედი)



შ.პ.ს. „სვირი +“-ს დირექტორი ბექა ჭულუხაძე

(ხელმოწერა, ბეჭედი)





სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 4 16 01546804

30/12/2016

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  
განვითარების სააგენტოს დირექტორს  
მ/შ ბატონ გიორგი შალუტაშვილს

სამსახურებრივი ბარათი

**ბატონო გიორგი,**

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან 2016 წლის 8 დეკემბერს გაფორმებული №32060201/05/194 ხელშეკრულების, საფუძველზე, ღირებულებით 43105.95 ლარი (გამარტივებული შესყიდვა) შ.პ.ს „ სვირი+“-მ აიღო ვალდებულება საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე:

ქ. სამტრედიის N12, საჯარო სკოლა თანხით 18479,13 ლარი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის საჯარო სკოლა თანხით 10857,92 ლარი

ტყიბულის N1 საჯარო სკოლა თანხით 7530,43 ლარი

ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლა თანხით 1798,67 ლარი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლა თანხით 4439,80 ლარი

დასრულების ვადად განსაზღვრული იყო 2016 წლის 27 დეკემბრის ჩათვლით

2016 წლის 28 დეკემბრის N 1536730 წერილით, შ.პ.ს. „სვირი+“-მ სააგენტოს აცნობა ქ.

სამტრედიის N12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ბაღდათის

მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების

დასრულება, ხოლო ვერ უზრუნველყო ზეინდარის საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები

უხვი ნალექისა და დიდთოვლობის რაც დასტურდება სააგენტოს მენეჯერის 2016 წლის 16

დეკემბრის სამსახურებრივი ბარათით N1501609. აღნიშნულიდან გამომდინარე მშენებელმა

ითხოვა დამატებითი 14 კალენდარული დღე ფინანსური სანქციების გარეშე .

2016 წლის 27 დეკემბერს სამსახურის მენეჯერის სერგი ხიზანიშვილის, მშენებლის და ვანის

მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლის დირექტორის მიერ შედგენილი იქნა

აქტი, სადაც აღნიშნულია რომ მიმდინარე წლის 8 დეკემბრიდან 27 დეკემბრის ჩათვლით იყო

ნალექი რის გამოც ვერ მოხერხდა რბილი გადახურვის მოწყობა (აქტი თან ერთვის)

სააგენტომ იმსჯელა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესახებ(შ.პ.ს „სვირი+“ N1536730

წერილი აქტი N1) , და შესაძლებლად მიიჩნია მიეცეს მშენებელს 14 კალენდარული დღე


საჯარიმო სანქციების გარეშე.

გთხოვთ თქვენს გადაწყვეტილებას

საფუძველი: შ.პ.ს „სვირი+“ N 1536730 წერილი სამსახურეობრივი ბარათით N1501609. აქტი N2

**პატივისცემით**

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო /  
სამშენებლო-საპროექტო სამსახური  
სამსახურის უფროსი  
მერაბ ჭონიაშვილი







ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  
საამშენებლო კომპანია  
მ. შ. ს. სვირიტი

GEORGIA  
BUILDING COMPANY  
L. T. D. "Sviriti"

ქუთაისი, თაბუკაშვილის 36/26, ს/კ 212916932, ტელ.599170714, ელ.ფოსტა beqa27@yahoo.com

# 16/5-2

28/დეკემბერი/ 2016 წ.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს  
დირექტორის პირველ მოადგილეს  
ბატონ გიორგი შალუტაშვილს

ბატონო გიორგი,

როგორც თქვენთვის ცნობილია ვაწარმოებთ ქალაქ სამტრედიის N12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლების დაზიანებული სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ხელშეკრულება N32060201/05/194 საფუძველზე. ხელშეკრულების თანახმად გვაქვს უფლება მოვითხოვოთ სააგენტო ანგარიშსწორება საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

სამუშაოები დასრულებულია ქალაქ სამტრედიის N12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1 და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლებში, ხოლო ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლის სახურავი დასახური იყო ორი ფენა ლინოკრომით, მოგეხსენებათ რომ რბილ გადახურვას სჭირდება მზიანი ამინდი რამოდენიმე დღით, რათა გამოშრეს სილაცემენტის მოჭიმვა და სამუშაო გამოვიდეს ხარისხიანად. ხელშეკრულების ვადების პერიოდში (8 დეკემბრიდან 27 დეკემბრის ჩათვლით) აღნიშნულ მუნიციპალიტეტში იყო თოვლი და ყინვები, შესაბამისად შეუძლებელი გახდა სახურავის გადახურვა.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების  
სააგენტოს  
შემოსული № 1536730  
28 12 2016

გთხოვთ ვახის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზეიხდარის საჯარო სკოლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ვადა გადამიწიოთ საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე ზემოთ აღნიშნული მიზეზების გამო.

პატივისცემით  
შ.პ.ს. „სვირი+“, დირექტორი

ბექა ჭულუხაძე




აქტი N2

27/12/2017

ქ. ვანი

ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლის დირექტორი მანონი ლილუაშვილი, შპს „სვირი +“-ს დირექტორი ბექა ჭულუხაძე და სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს სამშენებლო საპროექტო სამსახურის მენეჯერი სერგი ხიზანიშვილი ვადასტურებთ, რომ მიმდინარე წლის 8 დეკემბრიდან 27 დეკემბრის ჩათვლით იყო დიდთოვლობა და უხვი ნალექი, რის გამოც ტექნოლოგიურად გაუმართლებელია რბილი გადახურვის მოწყობა.

ვანის მუნიციპალიტეტი სოფ. ზეინდარის საჯარო სკოლის  
დირექტორი მანონი ლილუაშვილი



შპს „სვირი +“-ს

დირექტორი ბ. ჭულუხაძე



სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  
განვითარების სააგენტოს

სამშენებლო საპროექტო სამსახურის

მენეჯერი ს. ხიზანიშვილი

