

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“  
და შ.პ.ს. „არქიკულტურა“-ს შორის 2016 წლის 19 დეკემბერს გაფორმებული  
N32060201/05/200 ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)  
**CMR160214112**

ქ. თბილისი

13 იანვარი 2017 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი შალუტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „არქიკულტურა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის გოჩა გუნიავას სახით, 2016 წლის 19 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების მე-17 მუხლის 17.5 პუნქტის, სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის 2017 წლის 05 იანვრის N6058 და 12 იანვრის N19899 სამსახურებრივი ბარათების გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2016 წლის 19 დეკემბერს გაფორმებული N32060201/05/200 ხელშეკრულების საფუძველზე, შ.პ.ს. „არქიკულტურა“ ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, საერთო ღირებულებით 8 477.46 ლარი. სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2017 წლის 7 იანვარი.

სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის 2017 წლის 05 იანვრის N6058 სამსახურებრივი ბარათის თანახმად შესასრულებელი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში დაშვებული იყო ტექნიკური ხარვეზი. კერძოდ: დარიცხვის პუნქტში დასათაურება იყო შეცდომით. აღნიშნულთან დაკავშირებით 2017 წლის 12 იანვარს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის მიერ დამატებით წარმოდგენილია N19899 სამსახურებრივი ბარათი, რომელსაც თან ახლავს საბოლოოდ კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 7 591.94 ლარი.

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების შედეგად ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შემცირდა 885.52 ლარით და 8 477.46 ლარის ნაცვლად შეადგინა 7 591.94 ლარი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.


2. მხარეთა შორის 2016 წლის 19 დეკემბერს გაფორმებული N32060201/05/200 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საერთო ღირებულება შემცირდეს 885.52 ლარით და 8 477.46 ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 7 591.94 ლარით.

3. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

4. შეთანხმება შედგენილია სამი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი შალუტაშვილი

(ხელმოწერა, ბეჭედი)



შ.პ.ს. „არქიკულტურა“-ს დირექტორი გოჩა გუნიავა





სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 6 17 00006058

05/01/2017

**დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა**

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  
განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს  
ბატონ გიორგი შალუტაშვილს  
სამსახურებრივი ბარათი

ბატონო გიორგი,

როგორც თქვენთვის ცნობილია, სააგენტოსთან გაფორმებული 2016 წლის 19 დეკემბერს  
#32060201/05/200 ხელშეკრულების საფუძველზე ღირებულებით 8 477,46 ლარი, შპს  
„არქიკულტურა“ ანხორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო  
სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომლის დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2017  
წლის 7 იანვრის ჩათვლით.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შესაბამისი  
სპეციალისტების მიერ შესწავლის საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ტექნიკური შეცდომა იყო გაპარული.


კერძოდ: დარიცხვის პუნქტში დასათაურება იყო შეცდომით, რის საფუძველზეც კომპანიამ  
წარმოადგინა დაზუსტებული რედაქციით.

გთხოვთ, თქვენს გადაწყვეტილებას

დანართი: დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო /  
სამშენებლო-საპროექტო სამსახური  
სამსახურის უფროსი  
მერაბ ჭონიაშვილი





სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 3 17 00019899

12/01/2017

**დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა შპს „არქიტურა“**

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  
განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს  
ბატონ გიორგი შალუტაშვილს

სამსახურებრივი ბარათი

ბატონო გიორგი,  
05/01/2017 წლის N6058 სამსახურებრივ ბარათთან დაკავშირებით დამატებით წარმოგიდგინებ  
დაზუსტებულ ხარჯთაღრიცხვას.

არ მისცეთ მსვლელობა N6058 სამსახურებრივ ბარათს.

დანართი: დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო /  
სამშენებლო-საპროექტო სამსახური  
სამსახურის უფროსი  
მერაბ ჭონიაშვილი



შ.პ.ს. „არქიკულტურა“

L.T.D. „Archiculture“

№3

11.01.2017

საგანმანათლებლო დასამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  
განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს  
ბატონ გიორგი შალუტაშვილს

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგენთ, ხობის რაიონის სოფ. ახალსოფლის საჯარო სკოლის  
დაზუსტებულ ხარჯთაღრიცხვას.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „არქიკულტურა“-ს

დირექტორი:



სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების აგენტოს
შემოსული № 177962
11-01-2017

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ობიექტის დასახელება: **სოხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები  
საფუძველი: დეფექტური აქტი

საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება **7,591,94**

მათ შორის ხელფასი

№	შიფრი, ნორმ. ნომ. შესურს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<del>1. დემონტაჟის სამუშაოები</del>										
10		ბლოკის პარაპეტის დემონტაჟი	კუბ.მ.	1.80			50.00	90.00		-	90.00	
3		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	2.88			10.00	28.80		-	28.80	
4		ნაგვის დატვირთვა ავტოთექნიკით	ტონა	2.88			10.00	28.80		-	28.80	
5		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	2.88					10.00	28.80	28.80	
		<b>ჯამი</b>									176.40	
		<b>ზედნაღები ხარჯები</b>	10.00%								17.64	
		<b>ჯამი</b>									194.04	
		<b>მოგება</b>	8.00%								15.52	
		<b>ჯამი I</b>									209.56	
		<del>2. სამშენებლო სამუშაოები</del>										
		<del>სახურაიუს</del>										
1		რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა 15 მარკის ბეტონით	გრძ.მ.	40.00	10.00	400.00	5.00	200.00		-	600.00	იხ. დანართი
2		ხის ანტისეპტირებული ნივნიების მოწყობა	კუბ.მ.	2.10	400.00	840.00	30.00	63.00	20.00	42.00	945.00	იხ. დანართი
3		ხის ნივნიების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	2.10	10.00	21.00	5.00	10.50		-	31.50	
4		ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოლარტყვა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	70.00	16.00	1,120.00	5.00	350.00	0.20	14.00	1,484.00	იხ. დანართი
5		ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	70.00	0.20	14.00	0.10	7.00		-	21.00	
6		ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	70.00	0.20	14.00	0.10	7.00		-	21.00	
8		პარაპეტის დაფარვა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	15.00	9.00	135.00	5.00	75.00		-	210.00	
9		მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, ("პროფნასტილი") სახურავის დახურვა	კვ.მ.	70.00	9.00	630.00	5.00	350.00		-	980.00	
16		დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	გრძ.მ.	35.00	3.00	105.00	1.00	35.00		-	140.00	
1		წყალსაწრვეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	გრძ.მ.	40.00	3.00	120.00	1.00	40.00		-	160.00	
2		წყალმიღები ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	4.00	5.00	20.00	30.00	120.00		-	140.00	
20		წყალმიღები მუხლების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	8.00	3.00	24.00	10.00	80.00		-	104.00	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ჯამი				3443		1338			4837
		ზედნადები ხარჯები	10%								484
		ჯამი									5320
		მოგება -	8%								426
		1.4. ჯამი									5746
		$I=(1.1+1.2+1.3+1.4)$ თავების ჯამი									5955
		მასალების ტრანსპორტი	5.00%								172.15
		ჯამი									6,127.48
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5.00%								306.37
		ჯამი									6,433.85
		ჯამი									1,158.09
		დღგ	18.00%								7,591.94
		ჯამი									

შემსრულებლები:



/ გ. გუნიავა /;

