

შეთანხმება №1

გურჯაანის მუნიციპალიტეტისა და შპს „გეო-ტექს“ შორის გამარტივებული შესყიდვის (SMP190000955) საშუალებით 2019 წლის 24 მაისს გაფორმებულ №149 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქ. გურჯაანი

16 აგვისტო 2019 წელი

რთის მხრივ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი (ს/კ 227765022) მერი არჩილ ხანდამაშვილი და მეორეს მხრივ შპს „გეო-ტექსი“ (ს/კ 427722217) დირექტორი ზვიადი ბერიძეშვილი შევთანხმდით შემდეგზე:
მხარეთა შორის 2019 წლის 24 მაისს გაფორმებულ №149 ხელშეკრულებაში (სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის აღდგენის სამუშაოები) გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 12 მარტის №435 ბრძანებით შექმნილი კომისიის 2019 წლის 12 აგვისტოს დასკვნის საფუძველზე ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველ პუნქტსა და მე-16 მუხლში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით:

1. „მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 106 (ასექვსი) კალენდარული დღის ვადაში, 2019 წლის 06 სექტემბრის ჩათვლით.“
2. „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 15 ნოემბრამდე, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.“
3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
4. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის ხელმოწერის მომენტიდან.

შემსყიდველი:

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მერი

არჩილ ხანდამაშვილი



მიმწოდებელი:

შპს „გეო-ტექსი“
დირექტორი

ზვიადი ბერიძეშვილი





გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ არჩილ ხანდამაშვილს

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის
შემსრულებლის ბიჭიკო მაისურაძის


მოსხენებითი ბარათი

როგორც თქვენთვის ცნობილია, სოფლის პროგრამის ფარგლებში შპს "გეო-ტექ"-ი ანხორციელებს სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. წარმოგიდგენთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობაზე მომსახურებისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით მერის 2019 წლის 12 მარტის #435 ბრძანებით შექმნილი კომისიის დასკვნას.

გთხოვთ შემდგომ რეაგირებას.

დანართი 2 pdf ფაილი.

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამსახურის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი

ხელმოწერილია/
შტამბდასმულია
ელექტრონულად 

ბიჭიკო მაისურაძე

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე, მომსახურებისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით მერის 2019 წლის 12 მარტის №435 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ განიხილა შპს „გეო-ტექ“-ის 2019 წლის 8 აგვისტოს განცხადება, რომლითაც ითხოვს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფელ ჩალაუბანში მიმდინარე წყაროს წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კორექტირებას და სამუშაოების მიწოდების ვადის გაზრდას.

2019 წლის 24 მაისს გაფორმებული №149 ხელშეკრულების (SMP1900000955) ფარგლებში შპს „გეო-ტექი“ ანხორციელებს სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის აღდგენის სამუშაოებს. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული იყო წყაროს დაზიანებული ეკრანის აღდგენა - რკბ-ის ეკრანის კედელზე რკბ-ის პერანგის მოწყობა. პერანგის მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობისას აღმოჩნდა, რომ არსებული ეკრანი მოწყობილი იყო არმირების გარეშე და მიწის მოხსნის შემდეგ ბეტონის ეკრანი მთლიანად ჩამოიშალა. საჭიროა ახალი რკბ-ის წყალშემკვრების მოწყობა, მშენებელი ითხოვს ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებას და სამუშაოების მიწოდების ვადის გაზრდას. აღნიშნული განცხადება გადაგზავნილია საპროექტო ორგანიზაციაში ი/მ ზურაბ ნაცვლიშვილი (წერილის №6925-გ 12/08/2019). ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებას სჭირდება გარკვეული დრო. შეცვლილი სამუშაოების შესასრულებლად სამშენებლო კომპანიას სჭირდება ასევე გარკვეული პერიოდი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის აღდგენის სამუშაოების მიწოდების ვადა 14 კალენდარული დღით გადაიწიოს.

კომისიის თავმჯდომარე:

ს. ქოჩორაშვილი

კომისიის წევრები:

ვ. მუსალაბიშვილი

ნ. გონგაძე

ვ. ბერიძიშვილი

ბ. მაისურაძე

ვ. კირვალიძე

რ. ქიტიაშვილი

ბ. რაქვიაშვილი

ლ. კობიაშვილი

ა. კაპანაძე

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ არჩილ ხანდამაშვილს
შპს „გეო - ტექ“ - ის დირექტორის
ზვიად ბერიძისთვის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გაცნობებთ, რომ #149 .24.05.2019წ. ხელშეკრულების საფუძველზე დავიწყე სოფ. ჩალაუბნის წყაროს წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები არსებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდა რომ მიწით დაფარული ბეტონის ეკრანი იყო არმირების გარეშე და მიწის მოხსნის შემდეგ დაიშალა.

აქედან გამომდინარე საჭიროა ახალი რკინა - ბეტონის წყალშემკრების მოწყობა რისთვისაც აუცილებელია არსებული ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება და სამუშაოს მიწოდების ვადის გაზრდა.

გთხოვთ, გამოყოთ კომისია აღნიშნული პრობლემის შესასწავლათ რათა დროულად და სრულყოფილად დასრულდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შპს „გეო - ტექ“ - ის დირექტორი
8.08.2019 წ.



ზ. ბერიძისთვის