მშენებლობის კალენდარული გეგმა

ობიექტი: ქ. ქუთაისის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყარების პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაობი

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაობი

№	სამუშაოს დასახელება	შრომითი რესურსები		მანქანა-მექანიზმები			ცვლიანობა	სამუშაოს ხანგრძ. დღე	I თვე															II თვე															III თვე															IV თვე														
		შრომატევადობა კ.სთ.	მუშების რ-ბა ცვლაში	დასახელება	მოთხოვნილება მანქ.სთ.	რაოდ. ცვლაში			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
1	**სასწორის საძირკველი**																																																																			
2	**ფარდული მანქანა-მექანიზმებისათვის**																																																																			
3	**ტერიტორიის შემოღობვა**																																																																			
4	**ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და საფარები**																																																																			
4.1	მყარი გადანაყარების დამუშავება ბულდოზერით, გადაადგილებით 60მ-მდე			ბულდოზერი, 79კვტ																																																																
4.2	მყარი გადანაყარების დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვითმცლელებზე დატვირთვით და გადატანა ყრილის ზონაში ავტოტრანსპორტით			ექსკავატორი 0.65მ3																																																																	
				ავტოთვითმცლელი 7,0მ3																																																																	
4.3	ექსკავატორით დამუშავებული მყარი გადანაყარების მოსწორება ბულდოზერით (მუშაობა ყრილში)			ბულდოზერი, 79კვტ																																																																	
4.4	მყარი გადანაყარების შემკვრივება ვიბროსატკეპნით			ვიბროსატკეპნი 6ტ ტრაქტორზე 79კვტ																																																																
				ბულდოზერი, 79კვტ																																																																	
				სარწყავი მანქანა																																																																	
4.5	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით კარიერში ავტოთვითმცლელებზე დატვირთვით და ტრანსპორტირება ავტოთვითმცლელებით ყრილში და კავალიერებში			ექსკავატორი 0.65მ3																																																																	
				ავტოთვითმცლელი 7,0მ3																																																																	
4.6	წყალგადამგდები არხების მოწყობა ექსკავატორით და გამონამუშევარი გრუნტის ტრანსპორტირება ყრილში ავტოთვითმცლელებით			ექსკავატორი 0.65მ3																																																																	
				ბულდოზერი, 79კვტ																																																																	
				ავტოთვითმცლელი 7,0მ3																																																																	
4.7	წყალგადამგდები არხების ფერდოების და ძირის მოშანდაკება ხელით																																																																				
4.8	ავტოთვითმცლელებით ტრანსპორტირებული გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით (მუშაობა ყრილში)			ბულდოზერი, 79კვტ																																																																	
4.9	კავალიერების ფორმირება ბულდოზერით			ბულდოზერი, 79კვტ																																																																	
4.10	საიზოლაციო გრუნტის შემკვრივება ვიბროსატკეპნებით			ვიბროსატკეპნი 6ტ ტრაქტორზე 79კვტ																																																																
				ბულდოზერი, 79კვტ																																																																	
				სარწყავი მანქანა																																																																	
4.11	გზების და მოედნების საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით			ავტოგრეიდერი 79კვტ																																																																
				საგზაო სატკეპნი 18ტ																																																																	
				სარწყავი მანქანა																																																																	
4.12	გზებისა და მოედნების ზედა ფენის მოწყობა			ავტოგრეიდერი 79კვტ																																																																	
				ბულდოზერი, 79კვტ																																																																	
				საგზაო სატკეპნები																																																																	
				სარწყავი მანქანა																																																																	
									მოსამზადებელი პერიოდი																																																									

შენიშვნა: ყვითელი ფერით მონიშნულია მოცემული სამუშაოსთვის არაკრიტიკული (არაგანმსაზღვრელი) მანქანა-მექანიზმების რესურსები და მუშაობის ხანგრძლივობები.
წითელი ფერით აღნიშნულია სამუშაოების ნორმატიული ხანგრძლივობა.